Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на праве хоз ведения "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом №196, тел.: 727 396 95 55** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2, тел.: (727) 269-26-61** — **040440000368**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №187 от 15.06.2017г

Номер документа	Дата составления
8	08.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту хлораторной на насосной станции 2-го подъема ТПВ			работа	1	11 224 777,00	11 224 777,00
				Итого	1	x	11 224 777,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Шалкибаев С.Б. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Счет-фактура № 00000000008 от 8 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 08.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000368, Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009002, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ658560000005747431, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №187 от 15.06.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000368, Товарищество с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080940004108, ГКП на праве хоз ведения "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом №196

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на праве хоз ведения "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080940004108, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом №196

ИИК получателя: KZ72826A1KZTD2026326, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по ремонту хлораторной на насосной станции 2-го подъема ТПВ	работа	1	10 022 122,32	10 022 122,32	12%	1 202 654,68	11 224 777,00		
Всего по счету:					**10 022 122,32**		**1 202 654,68**	**11 224 777,00**		

Руководитель: Шалхелбаев С. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ФОРМА №КС-3

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО "RAS ltd Ko"

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту хлораторной на насосной станции 2-го подъема ТПВ

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№187	2017-07-15				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в базовых ценах 2001 г	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы по ремонту хлораторной на насосной станции 2-го подъема ТПВ	11 224 777	10 022 122	4 687 748	3 356 039					1 202 655	11 224 777
Всего к оплате за октябрь	**11 224 777**	**10 022 122**	**4 687 748**	**3 356 039**					**1 202 655**	**11 224 777**

Заказчик:

Подрядчик

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на ПХВ "Бастау" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы** — **081040018831**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2, тел.: (727) 381-69-52** — **040440000368**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №187 от 15.06.20117г

Номер документа	Дата составления
7	06.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы на хлораторной на насосной станции 2-го подъема ТПВ			работа	1	4 454 103,00	4 454 103,00
				Итого	1	x	4 454 103,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Счет-фактура № 00000000007 от 6 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 06.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000368, Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009002, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ658560000005747431, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №187 от 15.06.20117г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000368, Товарищество с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 081040018831, ГКП на ПХВ "Бастау" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на ПХВ "Бастау" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081040018831,

ИИК получателя: KZ25549A1398R6005197, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы на хлораторной на насосной станции 2-го подъема ТПВ	работа	1	3 976 877,68	3 976 877,68	12%	477 225,32	4 454 103,00		
Всего по счету:					**3 976 877,68**		**477 225,32**	**4 454 103,00**		

Руководитель: Шалхелбаев С. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ФОРМА №КС-3

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бастау" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО "RAS ltd Ko"

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту хлораторной на насосной станции 2-го подъема ТПВ

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№187	2017-06-15				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в базовых ценах 2001 г	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы по ремонту хлораторной на насосной станции 2-го подъема ТПВ	4 454 103	3 976 878	1 331 709	1 331 709					477 225	4 454 103
Всего к оплате за август	**4 454 103**	**3 976 878**	**1 331 709**	**1 331 709**					**477 225**	**4 454 103**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бастау" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "RAS ltd Ro"
Договор №187 от 15.06.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту хлораторной на насосной станции 2-го подъема ТПВ

Наименование объекта: Работы по ремонту хлораторной на насосной станции 2-го подъема ТПВ

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0146-24-2	Отбивка старой штукатурки фундамента	м2	63,00	32,87	--	2071	--	0,23	14
					32,87	--	2071	--	--	--
2.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	4,37	23741,72	334,28	103704	1460	22,10	97
					3397,50	126,00	14840	550	0,62	3
3.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	364,00	179,25	2,55	65248	928	0,20	71
					28,78	0,41	10476	149	0,01	2
4.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	364,00	20,48	0,91	7455	331	0,03	11
					4,68	0,34	1704	124	0,00	1
5.	Е0158-17-1	Устройство покрытия кровли из металлочерепицы	м2	400,00	136,55	0,93	54620	372	0,50	200
					79,11	0,14	31644	56	0,00	1
6.	С11011-30-46	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	м2	400,00	935,00	--	374000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0158-18-4	Устройство снегозадержателей	м	54,00	201,91	0,56	10903	30	0,26	14
					40,86	0,09	2206	5	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	30,00	914,43	--	27433	--	3,85	116
					644,33	--	19330	--	0,06	2
9.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	28,50	74,90	6,81	2135	194	0,46	13
					68,09	1,08	1941	31	0,01	0
10.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	15,00	215,57	21,24	3234	319	1,29	19
					194,33	3,31	2915	50	0,03	0
11.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	28,50	346,04	18,87	9862	538	0,82	23
					136,44	6,39	3889	182	0,03	1
12.	С12061-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	28,50	6433,00	--	183340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	6,75	230,31	5,58	1555	38	0,59	4
					94,05	2,12	635	14	0,01	0
14.	С12069-28	Доски подоконные	м	22,50	1230,00	--	27675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0156-27-1	Замена скобяных изделий	шт	15,00	77,90	--	1169	--	0,39	6
					76,46	--	1147	--	--	--
16.	С11011-807	Скобяные изделия окон с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	15,00	1020,00	--	15300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0109-53-1	Демонтаж конструкций дверей металлических	т	0,80	8890,40	793,21	7112	635	24,63	20
					7735,50	278,77	6188	223	1,36	1
18.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	5,00	320,85	30,15	1604	151	1,96	10
					290,70	2,90	1454	15	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	26,00	8,42	--	219	--	0,06	2
					8,42	--	219	--	--	--
20.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	26,00	37,55	--	976	--	0,24	6
					37,55	--	976	--	--	--
21.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	14,00	156,00	--	2184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	12,00	195,00	--	2340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников	шт	27,00	29,35	2,80	792	76	0,18	5
					26,55	0,45	717	12	0,00	0
24.	Е0167-15-7	Монтаж светильника	шт	27,00	168,51	0,50	4550	13	0,98	26
					168,01	0,09	4536	2	0,00	0
25.	С151701-23	Светильник	шт	27,00	1850,00	--	49950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151706-62	Лампы энергосберегающие	шт	27,00	184,00	--	4968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0121-9-2	Прокладка кабеля	м	70,00	26,92	--	1884	--	0,15	11
					24,75	--	1732	--	--	--
28.	С151601-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,03	21720,00	--	652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151601-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,02	50586,00	--	1012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151601-118	Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5ГОСТ 16442-80	км	0,02	18506,00	--	370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0121-14-1	Прокладка кабелегона	м	20,00	207,37	10,52	4147	210	0,32	6
					53,78	4,13	1076	83	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Ц0108-526-2	Демонтаж ящика с автоматами	шт	2,00	258,60	8,40	517	17	0,60	1
					102,00	1,35	204	3	0,01	0
33.	Ц0108-526-2	Ящик с автоматами	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
34.	С151801-10	Стоимость автомата	шт	6,00	343,00	--	2058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	92,00	133,16	23,58	12251	2169	0,74	68
					109,58	4,16	10081	383	0,02	2
36.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен плиткой кафельной/туалет, столовая, душевая/	м2	92,00	1011,36	2,10	93045	193	2,00	184
					333,00	0,79	30636	73	0,00	0
37.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток/служебное помещение/	1м2	34,00	116,63	10,56	3965	359	0,70	24
					106,07	1,67	3606	57	0,01	0
38.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе/служебное помещение/	1м2	34,00	1047,88	14,85	35628	505	1,54	52
					243,95	2,32	8294	79	0,02	1
39.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	17,00	17,38	0,93	295	16	0,11	2
					16,45	0,14	280	2	0,00	0
40.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума	м2	17,00	769,78	4,90	13086	83	0,38	6
					58,50	1,85	994	31	0,01	0
41.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	17,00	5,64	0,19	96	3	0,04	1
					5,45	0,02	93	--	0,00	0
42.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	17,00	178,36	0,09	3032	2	0,09	2
					15,12	0,02	257	--	0,00	0
43.	Е0158-17-1	Устройство покрытия кровли из металлочерепицы по стальным прогонам	м2	8,10	136,55	0,93	1106	8	0,50	4
					79,11	0,14	641	1	0,00	0
44.	С11011-3046	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	м2	8,10	935,00	--	7574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1146841	8704		1022
							165462	2134		16

Накладные расходы :

На монтажные работы	8419
На общестроительные работы	135614
На металломонтажные работы	5193
Всего накладных расходов:	149226
Итого с накладными	1296067
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1313564
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1318748
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1331709
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	3898900
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	77978
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3976878
Налог на добавленную стоимость, 12 %	477225
Итого с НДС	4454103

Принял :

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бастау" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

нач. уч-ка „ПТВ"
Арастанбеков Е. М.

Сдал:

Подрядчик:

ТОО «RAS ltd Ko»

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "RAS ltd Ro"
Договор №187 от 15.06.2017

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту хлораторной на насосной станции 2-го подъема ТПВ

Наименование объекта: Работы по ремонту хлораторной на насосной станции 2-го подъема ТПВ

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0115-70-1	Оштукатуривание фундамента по сетке	м2	63,00	944,73	4,92	59518	310	1,15	72
					193,05	1,87	12162	118	0,01	1
2.	E0115-39-2	Обшивка фронтона металлосайдингом с устройством направляющих	м2	500,00	385,35	5,26	192675	2631	1,20	601
					201,08	0,47	100540	235	0,00	1
3.	C11011-1347	Стоимость металлосайдинга с к 1,1 к раскрою материала	м2	550,00	1080,00	--	594000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0111-11-1	Ремонт отмостки по периметру здания	м2	47,00	188,46	9,95	8858	468	0,36	17
					52,20	3,74	2453	176	0,02	1
5.	E0115-39-2	Обшивка фронтона металлосайдингом с устройством направляющих	м2	54,00	385,35	5,26	20809	284	1,20	65
					201,08	0,47	10858	25	0,00	0
6.	C11011-1347	Стоимость металлосайдинга с к 1,1 к раскрою материала	м2	59,40	1080,00	--	64152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0158-18-4	Устройство отливов из листовой стали	м	54,00	201,91	0,56	10903	30	0,26	14
					40,86	0,09	2206	5	0,00	0
8.	E0158-19-1	Устройство сливных труб	м	28,00	138,75	0,16	3885	4	0,35	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					62,12	0,02	1739	1	0,00	0
9.	С130804-8 8	Стоимость трубы диам 100 мм	м	28,00	254,00 ---	-- ---	7112 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	Е0158-18- 4	Устройство отливов из листовой стали	м	22,50	201,91 40,86	0,56 0,09	4543 919	13 2	0,26 0,00	6 0
11.	Е0109-53- 1	Монтаж конструкций дверей металлических с замками	т	0,80	17467,97 15271,17	1416,44 497,81	13974 12217	1133 398	84,56 1,95	68 2
12.	С12022-1	Двери металлические утепленные с замками	шт	5,00	25100,00 ---	-- ---	125500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	Е0110-92- 1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	1,86	367,11 139,39	19,34 6,57	683 259	36 12	0,83 0,03	2 0
14.	С12061-19 1	Двери из ПХВ профилей	м2	1,86	13000,00 ---	-- ---	24180 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	Е0156-27- 1	Замена скобяных изделий	шт	15,00	77,90 76,46	-- --	1169 1147	-- --	0,39 --	6 --
16.	С11011-79 1	Скобяные изделия	комплект	15,00	1380,00 ---	-- ---	20700 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	Е0156-27- 1	Замена замков	шт	15,00	77,90 76,46	-- --	1169 1147	-- --	0,39 --	6 --
18.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	15,00	844,00 ---	-- ---	12660 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	820,00	464,59 329,54	-- --	380964 270223	-- --	1,95 0,03	1600 25
20.	Е0115-64- 3	Левкас стен	м2	820,00	145,38 73,73	3,43 1,31	119212 60459	2813 1074	0,46 0,01	373 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	480,00	274,88	2,10	131942	1008	0,39	187
					65,03	0,79	31214	379	0,00	2
22.	Е0115-64-4	Левкас потолков	м2	123,00	174,30	3,94	21439	485	0,55	68
					102,11	1,49	12560	183	0,01	1
23.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	123,00	291,31	2,33	35831	287	0,49	60
					81,23	0,88	9991	108	0,00	1
24.	Е0162-8-5	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза	м2	208,00	129,05	0,12	26842	25	0,54	112
					86,78	0,03	18050	6	0,00	0
25.	Е0162-7-5	Улучшенная масляная окраска панелей в хлораторной за 2раза	м2	345,00	112,94	0,11	38965	38	0,45	155
					72,61	0,02	25050	7	0,00	0
26.	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей оборудования в хлораторной	м2	115,00	72,61	0,07	8351	8	0,18	21
					29,27	0,02	3366	2	0,00	0
27.	Е0162-7-5	Улучшенная масляная окраска панелей в комнатах хлораторной за 2раза	м2	600,00	112,94	0,11	67765	66	0,45	269
					72,61	0,02	43566	12	0,00	0
28.	Е0162-8-5	Улучшенная масляная окраска потолков в хлораторной за 2 раза	м2	189,00	129,05	0,12	24390	23	0,54	102
					86,78	0,03	16401	6	0,00	0
29.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	2,00	101,59	3,33	203	7	0,61	1
					98,26	0,54	197	1	0,00	0
30.	Е0117-1-6	Установка раковины-мойки с тумбочкой	комплект	2,00	5987,64	26,91	11975	54	1,95	4
					398,48	11,25	797	22	0,04	0
31.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	1,00	244,84	6,45	245	6	1,43	1
					238,39	1,04	238	1	0,01	0
32.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
33.	Е0117-2-3	Демонтаж смесителей в душевых	шт	1,00	143,32	1,57	143	2	0,70	1
					126,00	--	126	--	--	--
34.	Е0117-2-3	Установка смесителей для душевых	шт	1,00	1793,32	1,57	1793	2	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					126,00	--	126	--	--	--
35.	Е0117-2-3	Демонтаж смесителей	шт	2,00	143,32	1,57	287	3	0,70	1
					126,00	--	252	--	--	--
36.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	2,00	1793,32	1,57	3587	3	0,70	1
					126,00	--	252	--	--	--
37.	Е0111-47-1ИЗМ.	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 3 мм	м2	117,00	113,61	4,31	13292	504	0,68	79
					109,23	--	12780	--	--	--
38.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость наливного пола с упрочненным верхним слоем	м2	117,00	926,92	--	108450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0115-37-9	Облицовка потолков декоративными панелями на металлическом каркасе/дежур. помещ. и комната отдыха/	м2	38,00	1752,37	2,86	66590	109	1,63	62
					282,04	0,94	10718	36	0,00	0
40.	Е0115-39-2	Обшивка фронтона металлосайдингом с устройством направляющих	м2	8,10	385,35	5,26	3121	43	1,20	10
					201,08	0,47	1629	4	0,00	0
41.	С11011-1347	Стоимость металлосайдинга с к 1,1 краскрою материала	м2	8,91	1080,00	--	9623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0146-19-1ПРИМ	Демонтаж вытяжной трубы	т	0,15	2506,75	491,87	386	76	9,85	2
					1539,00	126,00	237	19	0,82	0
43.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	47,00	27,10	27,10	1274	1274	--	--
					--	18,97	--	892	0,40	19
44.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	47,00	176,40	176,40	8291	8291	--	--
					--	35,28	--	1658	0,74	35
		Итого по разделу:								2260577
		Раздел: Добавляемые работы								
45.	Е0115-39-	Обшивка наружных стен	м2	63,00	846,72	5,26	53343	332	1,20	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	металлосайдингом с устройством несущего каркаса			--- 201,08	--- 0,47	--- 12668	--- 30	--- 0,00	--- 0
46.	С11011-1347	Стоимость металлосайдинга с к 1,1 к раскрою материала	м2	63,00	1080,00 --- --	-- --- --	68040 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
47.	Е0110-23-1	Установка дверных блоков межкомнатных площадь проема до 3 м2	м2	18,90	400,18 --- 151,65	102,53 --- 35,67	7563 --- 2866	1938 --- 674	0,90 --- 0,14	17 --- 3
48.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	18,90	4010,00 --- --	-- --- --	75789 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
49.	СПРАЙС-ЛИСТ	Конек угловой для металлочерепицы	пм	30,00	1800,00 --- --	-- --- --	54000 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
50.	Е0120-1-5	Наращивание воздуховодных труб Ф300 мм	м2	3,96	5032,56 --- 1193,06	55,55 --- 20,79	19929 --- 4725	220 --- 82	1,48 --- 0,02	6 --- 0
51.	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах отверстий для вентиляции	шт	2,00	349,83 --- 183,54	166,29 --- 62,85	700 --- 367	333 --- 126	0,36 --- 0,10	1 --- 0
52.	Е0159-3-1	Демонтаж железобетонного козырька	м2	1,00	18483,40 --- 13678,90	4804,50 --- 1417,20	18483 --- 13679	4804 --- 1417	8,80 --- 0,87	9 --- 1
53.	Е0159-14-1	Устройство металлического каркаса козырька	м2	1,00	2137,86 --- 650,25	241,65 --- 83,98	2138 --- 650	242 --- 84	3,98 --- 0,45	4 --- 0
54.	С12021-41	Конструкции стальные для каркаса козырька	т	0,16	147100,00 --- --	-- --- --	22948 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
55.	Е0158-17-1	Устройство покрытия кровли козырька из металлочерепицы	м2	1,00	470,03 --- 79,11	0,93 --- 0,14	470 --- 79	1 --- --	0,50 --- 0,00	1 --- 0
56.	С11011-3046	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,00	935,00 --- --	-- --- --	935 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
57.	Е0115-39-2	Подшивка нижней части металлосайдингом	м2	1,00	846,72 --- 201,08	5,26 --- 0,47	847 --- 201	5 --- --	1,20 --- 0,00	1 --- 0
58.	С11011-13	Стоимость металлосайдинга с к 1,1	м2	1,00	1080,00	--	1080	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47		к раскрою материала			--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-358 -2	Установка светодиодного прожектора	шт	2,00	7916,45	4899,40	15833	9799	1,87	4
					1813,90	1024,40	3628	2049	5,94	12
60.	С151703-9 2	Светодиодный прожектор	шт.	2,00	14255,00	--	28510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Добавляемые работы								442376
ИТОГО:							2631186	37745		4096
							703129	9860		109

Накладные расходы :

На монтажные работы	7016
На общестроительные работы	597247
На металломонтажные работы	9196
На сантехнические работы	10597
Всего накладных расходов:	624056
Итого с накладными	3255242

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10976
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3266218
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3310312
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3323377
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3356039
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	9825610
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	196512
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10022122
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1202655
Итого с НДС	11224777

Принял:

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Сдал:

Подрядчик

ТОО «RAS ltd Ko»

нач-к уч-ка „Талгар" Арстанбеков Е.М.

инженер Оспанбеков А

Форма 4

Наименование стройки - Ремонт хлораторной на н.ст.2-го подъема ТПВ

Наименование объекта - Ремонт хлораторной на н.ст.2-го подъема ТПВ

Объект номер - 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ИСКЛЮЧИТЬ

Основание:

Сметная стоимость	-442,376	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	-375	чел.-ч
Сметная заработная плата	-74,74	тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0115-61-1 к=2	Обмазка фундамента гилроизоляцией "Лахта " за 2 раза								
			63	-241,09	-6,77	-15189	-427	-12615	-0,65	-41
		м2		-234,00	-1,44	-14742	-91	85,05	-0,05	-3
2	СПрайс-лист ЗАО"Растро"	Лахта штукатурная/ 1,5 кг на 1 мм, до 4 мм/								
			378	-163,92	--	-61963	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
3	С12022-1	Двери металлические утепленные с замками								
			5	-25100,00	--	-125500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2								
			7,44	-367,11	-19,34	-2731	-144	-1173	-0,83	-6
		м2		-139,39	-6,57	-1037	-49	108	-0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери из ПХВ профилей								
			7,44	-13000,00	--	-96720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-64-4	Левкас потолка в хлораторной								
			208	-174,30	-3,94	-36254	-820	-20364	-0,55	-115
		м2		-102,11	-1,49	-21239	-310	94,5	-0,01	-2
7	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов								
			117	-358,97	-192,06	-42000	-22471	-27867	-1,11	-130
		1м2		-166,91	-72,15	-19528	-8442	99,63	-0,40	-47
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-380357	-23861			-292
			Тенге			-56546	-8891			-52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-254857				
	Материалы -		Тенге			-1602				
	Всего заработная плата -		Тенге				-65438			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-158683				
	Местные материалы -		Тенге			-14165				
		Накладные расходы -	Тенге			-62018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-9303			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-316876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-375
		Сметная заработная плата -	Тенге				-74740			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-125500				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-125500				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-125500				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-442376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-375
		Сметная заработная плата -	Тенге				-74740			

Заказчик

Подрядчик

нач. уч. Арыстанбеков Е.М.

технадзор Оспанибеков А.

Форма 4

Наименование стройки - Ремонт хлораторной на н.ст.2-го подъема ТПВ

Наименование объекта - Ремонт хлораторной на н.ст.2-го подъема ТПВ

Объект номер - 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ДОБАВИТЬ

Основание:

Сметная стоимость	442,376	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	157	чел.-ч
Сметная заработная плата	50,335	тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Обшивка наружных стен металлосайдингом с устройством несущего каркаса**	63	846,72	5,26	53343	332	13333	1,20	76
		м2		201,08	0,47	12668	30	105	--	--
2	С11011-1347 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стоимость металлосайдинга с к 1,1 к раскрою материала**	63	1080,00	--	68040	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0110-23-1	**Установка дверных блоков межкомнатных площадь проема до 3 м2**	18,9	400,18	102,53	7563	1938	4248	0,90	17
		м2		151,65	35,67	2866	674	120	0,14	3
4	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние**	18,9	4010,00	--	75789	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист	**Конек угловой для металлочерепицы**	30	1800,00	--	54000	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0120-1-5	**Наращивание воздуховодных труб Ф300 мм**	3,96	5032,56	55,55	19929	220	6153	1,48	6
		м2		1193,06	20,79	4725	82	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах отверстий для вентиляции								
			2	349,83	166,29	700	333	493	0,36	1
		шт		183,54	62,85	367	126	100	0,10	--
8	Е0159-3-1	Демонтаж железобетонного козырька								
			1	18483,40	4804,50	18483	4804	16032	8,80	9
		м2		13678,90	1417,20	13679	1417	106,2	0,87	1
9	Е0159-14-1	Устройство металлического каркаса козырька								
			1	2137,86	241,65	2138	242	780	3,98	4
		м2		650,25	83,98	650	84	106,2	0,45	--
10	С12021-41	Конструкции стальные для каркаса козырька								
			0,156	147100,00	--	22948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0158-17-1	Устройство покрытия кровли козырька из металлочерепицы								
			1	470,03	0,93	470	1	85	0,50	1
		м2		79,11	0,14	79	--	107,1	--	--
12	С11011-3046 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011								
			1	935,00	--	935	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Подшивка нижней части металлосайдингом								
			1	846,72	5,26	847	5	212	1,20	1
		м2		201,08	0,47	201	--	105	--	--
14	С11011-1347 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость металлосайдинга с к 1,1 к раскрою материала								
			1	1080,00	--	1080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-358-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Установка светодиодного прожектора								
			2	7916,45	4899,40	15833	9799	5393	1,87	4
		шт		1813,90	1024,40	3628	2049	95	5,94	12
16	С151703-92 Изм. и доп. вып. 20	Светодиодный прожектор								
			2	14255,00	--	28510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			370608	17673			117
			Тенге			38863	4462			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			44343				
	Материалы -		Тенге			2406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				5677			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28510				
		Накладные расходы -	Тенге			5393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				809			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2984				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			52720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				6486			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			283388				
	Материалы -		Тенге			45379				
	Всего заработная плата -		Тенге				32842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			199844				
		Накладные расходы -	Тенге			35182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5277			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				38119			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22948				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22948				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1377				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24324				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19929				
	Материалы -		Тенге			14984				
	Всего заработная плата -		Тенге				4807			
	Сдача и испытание -		Тенге			235				
		Накладные расходы -	Тенге			6153				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				923			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1565				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				5730			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			442376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				50335			

Заказчик

Подрядчик

нач. уч-ка „Талгар"
Арыстанбеков Е. М.

лекшудт Дюсембеков А