Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БЕРЕКЕ-БЕТОН"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект **УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ДИАМ.150ММ В С.ТОГУС, ПО УЛ.ШУГЫЛА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 94 ОТ 17.05.2019Г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ из сборного железобетона. ДЕМОНТАЖ**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,500**	**18546,79**	**27820**
			Накладные расходы			***7036,65***	***10555***
			Сметная прибыль			***1373,84***	***2061***
2	**2**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,087**	**1550005,84**	**134339**
			Накладные расходы			***541466,04***	***46929***
			Сметная прибыль			***114815,25***	***9951***
3	**3**	**2302-0101-0210 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,000**	**6021,00**	**36126**
			Сметная прибыль			***446,00***	***2676***

4	4	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		3,000	4116,96	12351
			Сметная прибыль			*304,96*	*915*
5	5	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	5078,13	10156
			Накладные расходы			*2055,61*	*4111*
			Сметная прибыль			*376,16*	*752*
6	6	2304-0102-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	99563,04	199126
			Сметная прибыль			*7375,04*	*14750*
7	7	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8,000	2850,05	22800
			Накладные расходы			*1209,54*	*9676*
			Сметная прибыль			*211,11*	*1689*
8	8	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	3999,24	31994
			Сметная прибыль			*296,24*	*2370*
9	9	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Регулятор давления диаметром 150 мм. Установка	рег.давл.	1,000	8372,16	8372
			Накладные расходы			*3015,03*	*3015*
			Сметная прибыль			*620,16*	*620*
10	10	2304-1010-3403 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" модели G60, PN 16, DN 150, типа RAPHAEl ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	1943252,64	1943253
			Сметная прибыль			*143944,64*	*143945*
11	11	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях/МАНОМЕТР/	шт.	2,000	2347,23	4694
			Накладные расходы			*903,05*	*1806*
			Сметная прибыль			*173,87*	*348*
12	12	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр GMM 63	комплект	2,000	4691,52	9383
			Сметная прибыль			*347,52*	*695*
13	13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,000	3366,88	6734
			Накладные расходы			*1502,06*	*3004*
			Сметная прибыль			*249,40*	*499*
14	14	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	386,64	773
			Сметная прибыль			*28,64*	*57*
15	15	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ из сборного железобетона. МОНТАЖ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,500	30911,31	46367
			Накладные расходы			*11727,75*	*17592*

			Сметная приб			*2289,73*	*3435*
			ИТОГО:				**2484292,187**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**96688**
			Сметная прибыль				**184762**
			Итого с временными		**1 %**	**24843**	**2509135**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,91 %**	**22833**	**2531968**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2582608**
			Итого с НДС		**12 %**	**309913**	**2892521**
			Итого с понижающим коэф. 0,9486536				**2 744 000**

Заказчик

ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

(наименование организации)

Директор: Лесов Д.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл.инженер: Алимбетов М.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Вед.инженер: С.Исакулов

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инсп. по контролю за качеством СМР: Тулебаев Н.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник участка: Танташев Б

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Береке-Бетон"

(наименование организации)

Руководитель: Бердалиев Е.У.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)