Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БЕРЕКЕ-БЕТОН"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект **УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ДИАМ.150ММ НЕФТЕРАЗВЕДКА, ПО УЛ.МУНАЙ БАРЛАУШЫЛАР ВОЗЛЕ ДОМА № 33**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 92 ОТ 17.05.2019Г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ из сборного железобетона. ДЕМОНТАЖ**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,500**	**18546,79**	**27820**
			Накладные расходы			***7036,65***	***10555***
			Сметная прибыль			***1373,84***	***2061***
2	**2**	**1122-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. ДЕМОНТАЖ**	**задвижка или клапан**	**2,000**	**2739,98**	**5480**
			Накладные расходы			***1233,36***	***2467***
			Сметная прибыль			***202,96***	***406***
3	**3**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,087**	**1550005,84**	**134339**
			Накладные расходы			***541466,04***	***46929***
			Сметная прибыль			***114815,25***	***9951***
4	**4**	**2302-0101-0210 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,000**	**6021,00**	**36126**

			Сметная прибыль			*446,00*	*2676*
5	5	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		3,000	4116,96	12351
			Сметная прибыль			*304,96*	*915*
6	6	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: БОРТОВКИ. Установка	шт.	1,000	2021,82	2022
			Накладные расходы			*635,55*	*636*
			Сметная прибыль			*149,76*	*150*
7	7	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001/БОРТОВКА/	м	0,500	3191,40	1596
			Сметная прибыль			*236,40*	*118*
8	8	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	5078,13	10156
			Накладные расходы			*2055,61*	*4111*
			Сметная прибыль			*376,16*	*752*
9	9	2304-0102-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	99563,04	199126
			Сметная прибыль			*7375,04*	*14750*
10	10	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8,000	2850,05	22800
			Накладные расходы			*1209,54*	*9676*
			Сметная прибыль			*211,11*	*1689*
11	11	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	3999,24	31994
			Сметная прибыль			*296,24*	*2370*
12	12	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Регулятор давления диаметром 150 мм. Установка	рег.давл.	1,000	8372,16	8372
			Накладные расходы			*3015,03*	*3015*
			Сметная прибыль			*620,16*	*620*
13	13	2304-1010-3403 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" модели G60, PN 16, DN 150, типа RAPHAEl ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	1943252,64	1943253
			Сметная прибыль			*143944,64*	*143945*
14	14	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях/МАНОМЕТР/	шт.	2,000	2347,23	4694
			Накладные расходы			*903,05*	*1806*
			Сметная прибыль			*173,87*	*348*
15	15	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр GMM 63	комплект	2,000	4691,52	9383
			Сметная прибыль			*347,52*	*695*
16	16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,000	3366,88	6734
			Накладные расходы			*1502,06*	*3004*
			Сметная прибыль			*249,40*	*499*

17	17	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные [illegible]фтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	[illegible]	2,000	386,64	773
			Сметная прибыль			*28,64*	*57*
18	18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ из сборного железобетона. МОНТАЖ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,500	30911,31	46367
			Накладные расходы			*11727,75*	*17592*
			Сметная прибыль			*2289,73*	*3435*
			ИТОГО:				2503386
			В том числе :				
			Накладные расходы				99791
			Сметная прибыль				185436
			Итого с временными		1 %	25034,00	2528420
			Итого с зимними удорожаниями		0,91 %	23009,00	2551429
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2602458
			Итого с НДС		12 %	312295,00	2914753
			Итого с понижающим коэф. 0,949103				2 766 400

Заказчик

ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
(наименование организации)

Директор: Лесов Д.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл.инженер: Алимбетов М.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Вед.инженер: С.Исакулов
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инсп. по контролю за качеством СМР: Тулебаев Н.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник участка: Танташев Б
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Береке-Бетон"
(наименование организации)

Руководитель: Бердалиев Е.У.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)