Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Казыгуртского сельского округа"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АНАР-АСЕМ"
Наименование стройки: Наружные и внутренние работы ГККП "Детского ясли-сада" Шолпан» отдела образования Казыгуртского района в н.п. Казыгурт Казыгуртского района Туркестанской области.

Договор: №65 от 03.09.2018 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Затраты подрядчики	11 031 036	1 181 897	9 849 139		1 181 897	11 031 036
2	Всего к оплате	11 031 036	1 181 897	9 849 139		1 181 897	11 031 036

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Казыгуртского сельского округа"

Аким _____ **Садыков К.Б.**

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Байдеуов М.Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Казыгуртского сельского округа" Форма 2

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АНАР-АСЕМ"

Наименование стройки: Наружные и внутренние работы ГККП "Детского ясли-сада" Шолпан» отдела образования Казыгуртского района в п.п. Казыгурт Казыгуртского района Туркестанской области.

Договор: №65 от 03.09.2018 г.

АКТ

о премке выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Стены									
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка от окраски	м2	1443,2	156,28	–	225549	–	–	162395	418980
		НР - 72%; СП - 8%			156,28	–	225549	–		31036	
		Сопутствующие работы									
2	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	13,2	1881,73	–	24839	–	–	17884	46141
		НР - 72%; СП - 8%			1881,73	–	24839	–		3418	
3	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	13,2	94,00	–	1241	–		–	1340
		СП - 8%			–	–	–	–		99	
4	4102-0104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	13,2	75,00	–	990	–		–	1069
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				252619	–	–	180279	467530
							250388	–	–	34632	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				252619				
	Всего заработная плата		тенге					250388			
	Транспортные расходы		тенге				2231				
		Накладные расходы	тенге				180279				
		Сметная прибыль	тенге				34632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				467530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	тенге					250388			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				467530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	тенге					250388			
		ОТДЕЛ 2. Монтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ремонт цоколь											
5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	190	200,36	–	38068	–	–	31977	75649
		НР - 84%; СП - 8%			200,36	–	38068	–		5604	
6	1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	190	1780,17	30,50	338232	5795	82583	203710	585297
		НР - 80%; СП - 8%			1315,02	25,18	249854	4783		43355	
7	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	190	730,00	3,10	138701	589	35676	82174	238545
		НР - 80%; СП - 8%			539,14	1,48	102436	282		17670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				515001	6384	118259	498140	1367021
							390358	5065	–	101261	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				515001				
	Материалы		тенге				118259				
	Всего заработная плата		тенге					395423			
		Накладные расходы	тенге				317861				
		Сметная прибыль	тенге				66629				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				899491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	тенге					395423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				899491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	тенге					395423			
РАЗДЕЛ 2. тротуары											
		ремонт тротуары									
8	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	195,25	1,48	1,48	288	288	–	74	391
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,52	–	102		29	
9	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,6222075	1266,25	–	3320	–	–	2391	6168
		НР - 72%; СП - 8%			1266,25	–	3320	–		457	
10	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	5,8575	1938,56	1203,32	11355	7048	–	4478	17100
		НР - 72%; СП - 8%			735,23	326,61	4307	1913		1267	
11	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 10 см. Устройство	м2 покрытия	195,25	947,60	125,66	185018	24535	111614	61169	265882
		НР - 108%; СП - 8%			250,29	39,79	48869	7769		19695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из ГПС. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	390,5	-59,22	-4,43	-23125	-1728	-19225	-2875	-28079
		НР - 108%; СП - 8%			-5,56	-1,25	-2172	-490		-2080	
13	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	195,25	483,70	36,57	94443	7140	1187	96034	205715
		НР - 108%; СП - 8%			441,05	14,37	86116	2805		15238	
14	2104-0509-0410 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	195,25	1707,00	--	333292	--	333292	--	359955
		СП - 8%			--	--	--	--		26663	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,8575	814,54	--	4771	--	--	3435	8863
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	4771	--		657	
16	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	439	399,20	107,05	175249	46994	--	107247	305095
		НР - 72%; СП - 8%			292,15	47,15	128255	20699		22600	
17	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91,1000ммх200ммх80мм	м3	14,048	39517,00	--	555135	--	555135	--	599546
		СП - 8%			--	--	--	--		44411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1339747	84277	982003	271953	1740636
							273466	32798	--	128937	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1339747				
	Материалы		тенге				93577				
	Всего заработная плата		тенге					306265			
	Местные материалы		тенге				888427				
		Накладные расходы	тенге				271953				
		Сметная прибыль	тенге				128936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1740636				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								293
		Сметная заработная плата	тенге					306265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1740636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	тенге					306265			
					РАЗДЕЛ 3.П						
18	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	42,816	3266,89	840,69	139875	35995	--	74794	231842
		НР - 72%; СП - 8%			2426,20	--	103880	--		17174	
19	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	1427,2	216,59	84,34	309122	120372	145532	46676	384262
		НР - 108%; СП - 8%			30,28	--	43218	--		28464	
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,49952	101804,61	856,37	50853	428	50425	--	54922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				499851	156795	195957	121470	671026
							147099	–	–	49706	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				499851				
	Материалы		тенге				195957				
	Всего заработная плата		тенге					147099			
		Накладные расходы	тенге				121470				
		Сметная прибыль	тенге				49706				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		тенге				671026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	тенге					147099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				671026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	тенге					147099			
		РАЗДЕЛ 4.П покрытие									
21	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную	м3 грунта	5,16	1266,25	–	6534	–	–	4704	12137
		НР - 72%; СП - 8%			1266,25	–	6534	–		899	
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,2	2090,46	826,77	35956	14220	19435	2485	41516
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	–	2301	–		3075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				42490	14220	19435	7189	53653
							8835	–	–	3974	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				42490				
	Материалы		тенге				19434				
	Всего заработная плата		тенге					8835			
		Накладные расходы	тенге				7189				
		Сметная прибыль	тенге				3974				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		тенге				53653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					8835			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				53653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					8835			
		РАЗДЕЛ 5.П									
23	86-010106-0403	Веранда "Солнышко"	комплект	4	1666283,00	2414,00	6665132	9656	6403508	229849	7446580
					62992,00	855,00	251968	3420		551598	
23.1	8601-0106-0403 УСН РК 8.02-03-2018	Веранда "Солнышко"	комплект	4	1666283,00	2414,00	6665132	9656	6403508	229849	7446580
		НР - 90%; СП - 8%			62992,00	855,00	251968	3420		551598	
24	86-010109-0304	Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	12	117933,00	279,00	1415196	3348	1277388	123221	1661491
					11205,00	79,00	134460	948		123073	
24.1	8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2018	Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	12	117933,00	279,00	1415196	3348	1277388	123221	1661491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			11205,00	79,00	134460	948		123073	
25	86-010201-0104	Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)	комплект	4	244104,00	3832,00	976416	15328	893072	65873	1125672
					17004,00	1093,00	68016	4372		83383	
25.1	8601-0201-0104 УСН РК 8.02-03-2018	Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)	комплект	4	244104,00	3832,00	976416	15328	893072	65873	1125672
		НР - 91%; СП - 8%			17004,00	1093,00	68016	4372		83383	
26	86-010113-0105	Детский игровой комплекс (3,225 м х 2,055 м х 2,270 м)	комплект	4	504898,00	1040,00	2019592	4160	1893224	112294	2302437
					30552,00	298,00	122208	1192		170551	
26.1	8601-0113-0105 УСН РК 8.02-03-2018	Детский игровой комплекс (3,225 м х 2,055 м х 2,270 м)	комплект	4	504898,00	1040,00	2019592	4160	1893224	112294	2302437
		НР - 91%; СП - 8%			30552,00	298,00	122208	1192		170551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				11076336	32492	10467192	531237	12536180
							576652	9932	--	928605	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				11076336				
	Материалы		тенге				10467192				
	Всего заработная плата		тенге					586584			
		Накладные расходы	тенге				531238				
		Сметная прибыль	тенге				928606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12536179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
		Сметная заработная плата	тенге					586584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				12536179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
		Сметная заработная плата	тенге					586584			
		РАЗДЕЛ 6.П									
		ремонт туалет 12 на очко									
27	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	81	199,92	189,83	16194	15376	–	3200	20945
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	818	3627		1552	
28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,1	1560,02	--	12636	–	–	9098	23473
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	12636	–		1739	
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,35	1188,24	1052,44	1604	1421	2	524	2298
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	181	305		170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				30434	16797	2	12822	46716
							13635	3931	–	3461	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				30434				
	Материалы		тенге				3				
	Всего заработная плата		тенге					17566			
		Накладные расходы	тенге				12822				
		Сметная прибыль	тенге				3460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				46717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					17566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				46717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					17566			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				13503858	310965	11782848	1262532	15947702
							1410044	51727		1181312	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13503858				
	Материалы		тенге				10894422				
	Всего заработная плата		тенге					1461772			
	Местные материалы		тенге				888427				
		Накладные расходы	тенге				1262534				
		Сметная прибыль	тенге				1181311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15947703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1330
		Сметная заработная плата	тенге					1461772			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				15947703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1330
		Сметная заработная плата	тенге					1461772			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								16415232
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1660432				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					310965			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					51727			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11782848		
		- Перевозка грузов	тенге				2231				
		- Накладные расходы	тенге							1442811	
		- Сметная прибыль	тенге							1215944	
	Итого по сметному расчету		**Тенге**				**16 415 232**				
	Всего с коэффициентом К-0,6:		**Тенге**				**9 849 139**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**				**1 181 897**				
	Итого с НДС		**Тенге**				**11 031 036**				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Казыгуртского сельского округа"

Аким _____ **Садыков К.Б.**

Подрядчик:
ТОО "АНАР-АСЕМ"

Директор _____ **Байдеуов М.Ж.**

Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Казыгуртского сельского округа"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АНАР-АСЕМ"
Наименование стройки: Наружные и внутренные работы детского сада Шолпан в н/п Казыгурт Казыгуртского района Туркестанской области
Договор: Доп. соглашение №1 от 24.09.2019 г. На Договор №65 от 03.09.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	35 844 782,40	3 840 512,69	22 155 130,71		2 658 615,69	24 813 746,40
2	Всего к оплате	35 844 782,40	3 840 512,69	22 155 130,71		2 658 615,69	24 813 746,40

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Казыгуртского сельского округа"

Аким _____ Садыков К.Б.

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ Байдеуов М.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Казыгуртского сельского округа" Форма 2
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АНАР-АСЕМ"
Наименование стройки: Наружные и внутренные работы детского сада Шолпан в п/п Казыгурт Казыгуртского района Туркестанской области
Договор: №65 от 03.09.2018 г.

АКТ
о премке выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. Монтажные работы											
1	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	18,2	4608,46	0,39	83874	7	13648	50557	145186
		НР - 72%; СП - 8%			3858,16		70219			10755	
2	1211-0102-1501 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	м2	120,6	1529,40	75,68	184446	9128	76571	76755	282097
		НР - 72%; СП - 8%			818,80	65,14	98747	7856		20896	
3	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	1443,2	229,10	6,28	330639	9059	261355	43492	404062
		НР - 72%; СП - 8%			41,73	0,13	60225	181		29931	
4	1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	1443,2	450,52	23,76	650197	34296	418240	143619	857320
		НР - 72%; СП - 8%			136,96	1,25	197661	1810		63505	
5	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	143,3	734,89	1,84	105310	264	38347	62147	180853
		НР - 93%; СП - 8%			465,45	0,88	66699	126		13397	
РАЗДЕЛ 1. ремонт внутренных стен											
6	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	26	3286,24	16,08	85442	418	9750	54349	150974
		НР - 72%; СП - 8%			2895,15	8,08	75274	210		11183	
7	1212-0101-1605 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2	56	642,00	4,21	35952	236	16408	13985	53932
		НР - 72%; СП - 8%			344,79	2,07	19308	116		3995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				121394	654	834319	444904	2074424
							94582	326	–	153662	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				121394				
	Материалы		тенге				26158				
	Всего заработная плата		тенге					94908			
		Накладные расходы	тенге				68334				
		Сметная прибыль	тенге				15178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				204906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	тенге					94908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				204906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	тенге					94908			
		РАЗДЕЛ 2. ремонт бассейн									
8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	78	762,99	30,05	59513	2344	–	42010	109645
		НР - 72%; СП - 8%			732,94	15,11	57169	1178		8122	
9	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	78	1118,64	30,27	87254	2361	25130	49381	147567
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	59763	1964		10931	
10	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	78	5613,29	30,12	437836	2349	179819	205413	694709
		НР - 80%; СП - 8%			3277,80	14,07	255668	1098		51460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				584604	7055	204949	296801	951921
							372601	4240	–	70513	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				584604				
	Материалы		тенге				204948				
	Всего заработная плата		тенге					376840			
		Накладные расходы	тенге				296804				
		Сметная прибыль	тенге				70513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				951921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	тенге					376840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				951921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	тенге					376840			
		РАЗДЕЛ 3. тротуары									
		ремонт тротуары									
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	878	1349,00	19,02	1184418	16695	536494	681728	2015437
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	–	631229	--		149292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1184418	16695	536494	681728	2015437
							631229	--	--	149292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1184418				
	Материалы		тенге				536494				
	Всего заработная плата		тенге					631229			
		Накладные расходы	тенге				681728				
		Сметная прибыль	тенге				149292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2015437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
		Сметная заработная плата	тенге					631229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2015437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
		Сметная заработная плата	тенге					631229			
		РАЗДЕЛ 4.П									
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1427,2	1380,85	68,05	1970755	97117	1813504	64945	2198556
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	–	60134	–		162856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1970755	97117	1813504	64945	2198556
							60134	--	--	162856	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1970755				
	Материалы		тенге				1511				
	Всего заработная плата		тенге					60134			
	Местные материалы		тенге				1811993				
		Накладные расходы	тенге				64945				
		Сметная прибыль	тенге				162856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2198556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	тенге					60134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2198556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	тенге					60134			
		РАЗДЕЛ 5.П									
13	86-010605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	2	298280,00	1574,00	596560	3148	502104	83090	734022
					45654,00	–	91308	--		54372	
13.1	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	2	298280,00	1574,00	596560	3148	502104	83090	734022
		НР - 91%; СП - 8%			45654,00	–	91308	–		54372	
14	86-010605-0502	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	шт.	2	73077,00	527,00	146154	1054	118474	24230	184014
					13313,00	–	26626	--		13631	
14.1	8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	шт.	2	73077,00	527,00	146154	1054	118474	24230	184014
		НР - 91%; СП - 8%			13313,00	–	26626	–		13631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				742714	4202	620578	107320	918036
							117934	--	--	68003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				742714				
	Материалы		тенге				620578				
	Всего заработная плата		тенге					117934			
		Накладные расходы	тенге				107320				
		Сметная прибыль	тенге				68003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				918037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	тенге					117934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				918037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	тенге					117934			
		РАЗДЕЛ 6.П ограждения металлические м									
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,975	1560,02	--	1521	--	--	1095	2825
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	1521	--		209	
16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,5265	1188,24	1052,44	626	554	2	204	896
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	70	119		66	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,73	16450,33	1089,24	44909	2974	38699	3509	52292
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	3236	621		3874	
18	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,17	24323,89	11215,90	28459	13123	2504	11295	42935
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	12832	3538		3180	
19	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждении со стойками с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1,17	433016,00	--	506629	--	506629	--	547159
		СП - 8%			--	--	--	--		40530	
20	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,17	7053,55	1087,76	8253	1273	1079	4074	13313
		НР - 69%; СП - 8%			5043,84	2,51	5901	3		986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				590396	17923	548913	20177	659420
							23561	4280	--	48845	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				47056				
	Материалы		тенге				38701				
	Всего заработная плата		тенге					5567			
		Накладные расходы	тенге				4809				
		Сметная прибыль	тенге				4149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				56014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					5567			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				543340				
	Материалы		тенге				3583				
	Всего заработная плата		тенге					22274			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				506629				
		Накладные расходы	тенге				15369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				44697				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				603406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					22274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				659420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	тенге					27841			
		РАЗДЕЛ 7.П навес 4шт									
21	1146-0401-0704 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка	м2	276,64	132,57	2,81	36675	776	--	30155	72177
		НР - 84%; СП - 8%			129,77	--	35899	--		5346	
22	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	276,64	592,24	163,04	163838	45103	23060	74848	257781
		НР - 69%; СП - 8%			345,85	46,27	95675	12800		19095	
23	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	276,64	1352,00	--	374017	--	374017	--	403939
		СП - 8%			--	--	--	--		29921	
24	1208-0101-2302 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок толщиной до 50 мм. Смена	м2	276,64	1134,93	7,48	313966	2068	147603	118992	467594
		НР - 72%; СП - 8%			593,89	3,51	164295	971		34637	
25	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	203,84	200,36	--	40841	--	--	34307	81160
		НР - 84%; СП - 8%			200,36	--	40841	--		6012	
26	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	203,84	1294,81	75,90	263933	15472	65339	155974	453500
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	183122	11846		33593	
27	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	203,84	150,31	2,88	30640	586	1983	20420	55145
		НР - 72%; СП - 8%			137,71	1,43	28071	291		4085	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1223911	64006	612002	434696	1791296
							547903	25908	--	132689	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1060073				
	Материалы		тенге				214925				
	Всего заработная плата		тенге					465336			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				374017				
		Накладные расходы	тенге				359848				
		Сметная прибыль	тенге				113594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1533514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	тенге					465336			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				163838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				23060				
	Всего заработная плата		тенге					108475			
		Накладные расходы	тенге				74848				
		Сметная прибыль	тенге				19095				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				257781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	тенге					108475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1791295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555
		Сметная заработная плата	тенге					573811			
		РАЗДЕЛ 8.П навес 1шт 11х17									
28	1146-0401-0704 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка	м2	187	132,57	2,81	24791	525	--	20384	48789
		НР - 84%; СП - 8%			129,77	--	24267	--		3614	
29	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные на гравии. Разборка	м3	2,45	15221,00	6350,60	37291	15559	--	24088	66290
		НР - 84%; СП - 8%			8870,40	2834,04	21732	6943		4910	
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,28625	1560,02	--	2007	--	--	1445	3727
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	2007	--		276	
31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,2058	1188,24	1052,44	245	217	--	80	350
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	28	46		26	
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,28625	16450,33	1089,24	21159	1401	18233	1653	24638
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1525	292		1825	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,105	221225,00	--	23229	--	23229	--	25087
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
34	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны,стойки цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,61824	24323,89	11215,90	15038	6934	1323	5969	22687
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	6781	1869		1681	
35	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами (толщ.3мм, 100х100мм)от 30 х 30 мм до 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	0,61824	262181,00	--	162091	--	162091	--	175058
		СП - 8%			--	--	--	--		12967	
36	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,05424	7053,55	1087,76	7436	1147	972	3671	11996
		НР - 69%; СП - 8%			5043,84	2,51	5317	3		889	
37	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	187	592,24	163,04	110749	30488	15588	50595	174252
		НР - 69%; СП - 8%			345,85	46,27	64673	8653		12908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	187	1352,00	--	252824	--	252824	--	273050
		СП - 8%			--	--	--	--		20226	
39	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,436	70611,27	13765,33	30787	6002	954	17534	52187
		НР - 69%; СП - 8%			54659,10	3625,45	23831	1581		3866	
40	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,436	433016,00	--	188795	--	188795	--	203899
		СП - 8%			--	--	--	--		15104	
41	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,7	545,56	1,00	12384	23	3055	7454	21425
		НР - 80%; СП - 8%			409,96	0,48	9306	11		1587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				888826	62295	667064	132873	1103435
							159467	19399	--	81737	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				536021				
	Материалы		тенге				21289				
	Всего заработная плата		тенге					66157			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				438143				
		Накладные расходы	тенге				55103				
		Сметная прибыль	тенге				47290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				638414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	тенге					66157			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				352805				
	Материалы		тенге				18837				
	Всего заработная плата		тенге					112708			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				188795				
		Накладные расходы	тенге				77769				
		Сметная прибыль	тенге				34446				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				465019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	тенге					112708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1103434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	тенге					178865			
		РАЗДЕЛ 9.П покрытие									
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,16	16450,33	1089,24	84884	5620	73148	6633	98838
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	6116	1173		7321	
43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,49192	287262,00	--	141310	--	141310	--	152615
		СП - 8%			--	--	--	--		11305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	86-010703-0103	Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531	м2	172	3233,00	3,00	556076	516	548680	7616	608788
					40,00	1,00	6880	172		45095	
44.1	8601-0703-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531	м2	172	3233,00	3,00	556076	516	548680	7616	608788
		НР - 108%; СП - 8%			40,00	1,00	6880	172		45095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				782270	6136	763138	14249	860241
							12996	1345	--	63721	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				782270				
	Материалы		тенге				621827				
	Всего заработная плата		тенге					14341			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				141310				
		Накладные расходы	тенге				14249				
		Сметная прибыль	тенге				63722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				860241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					14341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				860241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					14341			
				РАЗДЕЛ 10.П скамейки							
		скамейки и стуля на металлических опорах 6шт									
45	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	6	75448,00	193,00	452688	1158	419274	29615	520887
					5376,00	48,00	32256	288		38584	
45.1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья со спинкой	шт.	6	75448,00	193,00	452688	1158	419274	29615	520887
		НР - 91%; СП - 8%			5376,00	48,00	32256	288		38584	
46	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	12	16665,00	--	199980	--	199980	--	215978
					--	--	--	--		15998	
46.1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	12	16665,00	--	199980	--	199980	--	215978
		СП - 8%			--	--	--	--		15998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				652668	1158	619254	29615	736865
							32256	288	--	54582	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				652668				
	Материалы		тенге				619254				
	Всего заработная плата		тенге					32544			
		Накладные расходы	тенге				29615				
		Сметная прибыль	тенге				54583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				736866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					32544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				736866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					32544			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 11.П козерок 5шт								
47	1146-0401-0704 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка	м2	70	132,57	2,81	9280	196	--	7630	18263
		НР - 84%; СП - 8%			129,77	--	9084	--		1353	
48	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	70	4326,27	98,25	302839	6877	167883	119508	456134
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	128079	1821		33788	
49	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,8	2942,26	13,82	8238	39	5344	2635	11743
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	2855	9		870	
50	1208-0101-2302 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок толщиной до 50 мм. Смена	м2	70	1134,93	7,48	79445	523	37349	30109	118318
		НР - 72%; СП - 8%			593,89	3,51	41573	246		8764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				399802	7636	210576	159882	604458
							181590	2076	--	44775	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				399802				
	Материалы		тенге				210576				
	Всего заработная плата		тенге					183666			
		Накладные расходы	тенге				159883				
		Сметная прибыль	тенге				44775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				604460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	тенге					183666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				604460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	тенге					183666			
			РАЗДЕЛ 12.П двери 6шт								
51	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,8	2724,35	46,80	29423	505	5213	16497	49593
		НР - 69%; СП - 8%			2194,87	18,85	23705	204		3674	
52	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,8	40992,00	--	442714	--	442714	--	478131
		СП - 8%			--	--	--	--		35417	
53	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6	3544,00	--	21264	--	21264	--	22965
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
54	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	3081,00	--	18486	--	18486	--	19965
		СП - 8%			--	--	--	--		1479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	30	516,24	0,77	15487	23	3426	9631	27127
		НР - 80%; СП - 8%			401,28	--	12038	--		2009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				527374	529	491103	26128	597781
							35743	204	--	44280	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				15487				
	Материалы		тенге				3426				
	Всего заработная плата		тенге					12038			
		Накладные расходы	тенге				9631				
		Сметная прибыль	тенге				2009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				27127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					12038			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				511887				
	Материалы		тенге				5213				
	Всего заработная плата		тенге					23908			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				482464				
		Накладные расходы	тенге				16497				
		Сметная прибыль	тенге				42271				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				570654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	тенге					23908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				597781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					35947			
			РАЗДЕЛ 13.П								
		ремонт туалет 12 на очко									
56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,56	16450,33	1089,24	107914	7145	92993	8433	125655
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	7776	1491		9308	
57	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и днищ,сооружения бетонные.	м3	29,5	18503,60	1330,45	545856	39248	417595	88670	685288
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	89013	8426		50762	
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,723	214266,00	--	154914	--	154914	--	167307
		СП - 8%			--	--	--	--		12393	
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,362	221225,00	--	80083	--	80083	--	86490
		СП - 8%			--	--	--	--		6407	
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52	854,37	21,09	44427	1097	29715	12783	61787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	13615	130		4577	
61	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	днище, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	22	2009,73	46,10	44214	1014	38561	4494	52604
		НР - 93%; СП - 8%			210,85	8,78	4639	193		3897	
62	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,2	1294,81	75,90	71473	4190	17694	42238	122808
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	49589	3208		9097	
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22	654,94	28,05	14409	617	6649	6990	23110
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	7143	293		1712	
64	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,8	32876,99	1812,10	157810	8698	107716	39400	212986
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	41396	1900		15777	
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342	214266,00	--	73279	--	73279	--	79141
		СП - 8%			--	--	--	--		5862	
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076	221225,00	--	16813	--	16813	--	18158
		СП - 8%			--	--	--	--		1345	
67	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. кладки без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	32,4	8157,46	2634,28	264302	85351	49986	136563	432934
		НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	128965	17877		32069	
68	СТПРАЙС лист	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 367 мм х 169 мм х 188 мм, М150	шт	2025	120,54	--	244085	--	244085	--	263612
		СП - 8%			--	--	--	--		19527	
69	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,22	30748,72	4707,81	68262	10451	37078	20708	96087
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	20733	2023		7118	
70	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,149	18837,36	1338,48	2807	199	44	2382	5604
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	2564	53		415	
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	214266,00	--	26998	--	26998	--	29157
		СП - 8%			--	--	--	--		2160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	221225,00	--	5088	--	5088	--	5495
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
73	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,26	39867,74	4347,68	10366	1130	5592	3517	14993
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	3644	220		1111	
74	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,017	18837,36	1338,48	320	23	4	272	639
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	293	6		47	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	214266,00	--	2571	--	2571	--	2777
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	221225,00	--	1106	--	1106	--	1195
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
77	1110-0104-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	22	2520,70	187,24	55455	4119	24577	25565	87502
		НР - 90%; СП - 8%			1216,34	74,82	26759	1646		6482	
78	2107-0101-9902 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	1,012	35575,00	--	36002	--	36002	--	38882
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	
79	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,2	3209,94	167,28	3852	201	1945	1618	5907
		НР - 90%; СП - 8%			1421,57	76,45	1706	92		438	
80	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	1,2	27184,00	--	32621	--	32621	--	35230
		СП - 8%			--	--	--	--		2610	
81	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,6	2724,35	46,80	9808	168	1738	5499	16531
		НР - 69%; СП - 8%			2194,87	18,85	7902	68		1225	
82	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,6	40992,00	--	147571	--	147571	--	159377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11806	
83	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3544,00	--	7088	--	7088	--	7655
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
84	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3081,00	--	6162	--	6162	--	6655
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
85	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	4,2	516,24	0,77	2168	3	480	1348	3798
		НР - 80%; СП - 8%			401,28	--	1685	--		281	
		пол									
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,2	18706,19	8,16	41154	18	33382	7289	52318
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	7754	--		3875	
87	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22	1486,85	90,58	32711	1993	16734	13383	49781
		НР - 94%; СП - 8%			635,65	11,49	13984	253		3687	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22	654,94	28,05	14409	617	6649	6990	23110
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	7143	293		1712	
89	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22	4228,89	124,22	93036	2733	68344	21805	124028
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	21959	1239		9187	
		Деревянные конструкции кровли									
90	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,708	95047,61	1372,14	67294	971	50723	14387	88215
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	15600	386		6534	
91	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,48	93980,74	1003,38	45111	482	33689	10041	59564
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	10940	217		4412	
92	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,188	8782,00	55,65	10433	66	9375	918	12259
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	992	29		908	
93	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие я до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	28,6	592,24	163,04	16938	4663	2384	7738	26650
		НР - 69%; СП - 8%			345,85	46,27	9891	1323		1974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	28,6	1352,00	--	38667	--	38667	--	41761
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	
95	1208-0101-2302 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок толщиной до 50 мм. Смена	м2	28,6	1134,93	7,48	32459	214	15260	12302	48342
		НР - 72%; СП - 8%			593,89	3,51	16985	100		3581	
96	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка потолок "металлосайдинг"	м2 потолков	22	3498,79	21,28	76973	468	64123	11324	95361
		НР - 90%; СП - 8%			562,82	9,10	12382	200		7064	
97	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	174,56	1294,81	75,90	226021	13250	55953	133570	388358
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	156818	10144		28767	
98	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	82,2	4865,84	19,12	399972	1571	205560	154873	599233
		НР - 80%; СП - 8%			2346,00	9,12	192841	750		44388	
99	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	92,36	150,31	2,88	13883	266	898	9252	24986
		НР - 72%; СП - 8%			137,71	1,43	12719	132		1851	
100	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Отмостки бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	4,6	20535,05	8,16	94461	38	78210	15240	118478
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	16213	--		8776	
101	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,1	814,54	--	6598	--	--	4750	12256
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6598	--		908	
102	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,2	34,02	34,02	551	551	--	141	747
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	196		55	
103	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,5	151,99	72,61	6155	2941	--	3275	10184
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	3215	1333		754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				3454650	194497	2346699	827758	4624995
							913455	54221	--	342593	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3022998				
	Материалы		тенге				1469526				
	Всего заработная плата		тенге					948493			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				468143				
		Накладные расходы	тенге				814519				
		Сметная прибыль	тенге				307001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4144518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	тенге					948493			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				187567				
	Материалы		тенге				4122				
	Всего заработная плата		тенге					19184			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				160821				
		Накладные расходы	тенге				13237				
		Сметная прибыль	тенге				16064				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				216868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					19184			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				244085				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				244085				
		Сметная прибыль	тенге				19527				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				263612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				4624998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869
		Сметная заработная плата	тенге					967677			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				14478247	532657	10268593	3241079	19145590
							3677002	122260	--	1417548	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12474725				
	Материалы		тенге				5397375				
	Всего заработная плата		тенге					3512711			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1421613				
	Местные материалы		тенге				1811993				
		Накладные расходы	тенге				3043358				
		Сметная прибыль	тенге				1241447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				16759529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3234
		Сметная заработная плата	тенге					3512711			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				1759437				
	Материалы		тенге				54814				
	Всего заработная плата		тенге					286550			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1338708				
		Накладные расходы	тенге				197719				
		Сметная прибыль	тенге				156572				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				2113729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	тенге					286550			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				244085				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				244085				
		Сметная прибыль	тенге				19527				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				263612				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				19145590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3482
		Сметная заработная плата	тенге					3799261			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								19145590
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3677002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					532657			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					122260			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10268593		
		- Накладные расходы	тенге							3241079	
		- Сметная прибыль	тенге							1417548	
	Итого по сметному расчету		**Тенге**				**19 145 590**				
	Всего с коэффициентом К-0.6:		**Тенге**				**11 487 041**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**				**1 378 445**				
	Итого с НДС		**Тенге**				**12 865 485,6**				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Казыгуртского сельского округа"

Аким _____ **Садыков К.Б.**

Подрядчик:
ТОО "АНАР-АСЕМ"

Директор _____ **Байдеуов М.Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Казыгуртского сельского округа"

Форма 2

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АНАР-АСЕМ"

Наименование стройки: Наружные и внутренные работы детского сада Шолпан в н/п Казыгурт Казыгуртского района Туркестанской области

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2018 г. к договору о государственных закупках работ №65 от 03.09.2018 г.

АКТ

о премке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1215-0101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм.Смена	м трубопровода с фасонными частями	1,04	828,86	9,43	86201	981	1402	60694	158647
		НР - 72%; СП - 8%			805,94	4,61	83818	479		11752	
2	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для системвнутренней канализации с раструбом SDR 26 ГОСТ 22689-2014	м	1,04	800,00	--	83200	--	83200	--	89856
		СП - 8%			--	--	--	--		6656	
3	1117-0701-0103 РСНБ РК 2015	Баки для воды.Установка	бак	1	32437,81	3389,79	32438	3390	2384	27312	64530
		НР - 98%; СП - 8%			26664,00	1205,87	26664	1206		4780	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	Бачок для хранения питевой воды	шт.	1	1500000,00	--	1500000	--	1500000	--	1620000
		СП - 8%			--	--	--	--		120000	
5	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводныхтруб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	15	382,02	2,95	5730	44	503	3743	10232
		НР - 72%; СП - 8%			345,56	1,05	5183	16		758	
6	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1910,00	17,67	28650	265	22798	5573	36960
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	5587	100		2738	
7	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	15974	131		2871	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Насос	шт.	1	175000,00	--	175000	--	175000	--	189000
		СП - 8%			--	--	--	--		14000	

9	1215-0101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	60	828,86	9,43	174159	1982	2835	122623	320525
		НР - 72%; СП - 8%			805,94	4,61	169342	968		23743	
10	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 ГОСТ 22689-2014	м	60	800,00	--	168095	--	168095	--	181542
		СП - 8%			--	--	--	--		13448	
		Водосток									
11	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	266	841,45	11,36	223826	3022	143233	72199	319706
		НР - 92%; СП - 8%			291,62	3,40	77571	905		23682	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Водосточный желоб из ПВХ скомплектующими	м	266	7001,49	--	1862396	--	1862396	-	2011387
		СП - 8%			--	--	--	--		148992	
13	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	105	1379,02	88,57	144797	9300	5171	122167	288321
		НР - 92%; СП - 8%			1241,20	23,47	130326	2464		21357	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Водосточные трубы из ПВХ с комплектующими	м	80	8050,45	--	644036	--	644036	--	695558
		СП - 8%			--	--	--	--		51523	
		Электрика									
15	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Автомат электрический. Монтаж оборудования	шт.	50	1046,46	64,70	6279	388	344	4015	11117
		НР - 72%; СП - 8%			924,42	4,87	5547	29		823	
16	2307-0106-0505 РСНБ РК 2015	Щит из ПВХ	шт.	5	77433,60	--	387168	--	387168	--	418141
		СП - 8%			--	--	--	--		30973	
17	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	100	744,08	350,93	372042	175464	121338	94968	504371
		НР - 72%; СП - 8%			150,48	113,32	75240	56660		37361	
18	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	260486,00	--	130243	--	130243	--	140662
		СП - 8%			--	--	--	--		10419	
		Покрытие									
19	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	568,1396	1693,36	161,87	1788973	171013	3475	1479152	1523959
		НР - 88%; СП - 8%			1528,20	62,82	1614485	66370		261450	
20	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	579,502392	2649,00	--	2854538	--	2854538	--	1890505
		СП - 8%			--	--	--	--		228363	
21	4102-0103-1090 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км	т	202,8406324	1299,00	--	263490	--		--	284569
		СП - 8%			--	--	--	--		21079	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								10668090
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2209737					
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					366285				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					129328				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8111855			
		- Перевозка грузов	тенге				263490					
		- Накладные расходы	тенге							2008229		
		- Сметная прибыль	тенге							1036768		
	Итого по сметному расчету		**Тенге**				**10 668 090,00**					
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**				**1 280 170,80**					
	Итого с НДС		**Тенге**				**11 948 260,80**					

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Казыгуртского сельского округа"

Аким _____ **Садыков К.Б.**

Подрядчик:
ТОО "АНАР-АСЕМ"

Директор _____ **Байдеуов М.Ж.**

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Казыгуртского сельского округа"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АНАР-АСЕМ"
Наименование стройки: Наружные и внутренние работы ГККП "Детского ясли-сада" Шолпан» отдела образования Казыгуртского района в н.п. Казыгурт Казыгуртского района Туркестанской области.

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2019 г. к договору о государственных закупках работ №65 от 03.09.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	39827536,00	4267236,00	3556030,00		426723,60	3982753,60
2	Всего к оплате	39827536,00	4267236,00	3556030,00		426723,60	3982753,60

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима Казыгуртского сельского округа"

Аким _____ **Садыков К.Б.**

Подрядчик:

ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Байдеуов М.Ж.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Казыгуртского сельского округа"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АНАР-АСЕМ"
Наименование стройки: Наружные и внутренные работы детского сада Шолпан в н/п Казыгурт Казыгуртского района Туркестанской области
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2018 г. к договору о государственных закупках работ №65 от 03.09.2018 г.

АКТ

о премке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие									
1	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	488,322027	1693,36	161,87	790229	171013	3475	1479152	1422412
		НР - 88%; СП - 8%			1528,20	62,82	1614485	66370		261450	
2	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	498,0884675	2649,00	--	1975572	--	2854538	--	2133618
		СП - 8%			--	--	--	--		228363	
		СП - 8%			--	--	--	--		21079	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3556030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2209737				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					366285			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					129328			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8111855		
		- Перевозка грузов	тенге				263490				
		- Накладные расходы	тенге							2008229	
		- Сметная прибыль	тенге							1036768	
	Итого по сметному расчету		**Тенге**				**3 556 030,00**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**				**426 723,60**				
	Итого с НДС		**Тенге**				**3 982 753,60**				

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Казыгуртского сельского округа"

Аким_____ Садыков К.Б.

Подрядчик:
ТОО "АНАР-АСЕМ"

Директор_____ Байдеуов М.Ж.