Ф - 2

ЗАКАЗЧИК : ГУ « СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА »

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЪЕКТА : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АРАЛТОБЕ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
	2-1-1						
1	С121-040301 -0117 21-040301- 0117 РСНБ	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС20.9 1,47 Т	шт	12		25556,63	306680
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1083,6	13003
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)				2131,22	25575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					345257
2	С121-040302 -0113 21-040302- 0113 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП20-1 1,38 Т	ШТ.	6		19916,62	119500
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	-			844,46	5067
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)				1660,89	9965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					134532
	2-1-4						
3	123-010501 -1110 23-010501- 1110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 11 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21М - 75Х3,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 0,831 КГ		2177,56		486,35	1059056
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	-			20,62	44904
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)		8		40,56	88317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1192277
4	123-020301 -0508 23-020301- 0508 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ РАВНОСТОРОННИЙ DN 75Х75Х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,2 КГ	ШТ.	5		2730,66	13653
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	-			115,78	579
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)				227,72	1139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					15371
5	23-020302 -6123 23-020302- 6123 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 110Х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,497 КГ	шт	1	4,24	893	893
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				37,86	38
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)				74,47	74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1005

6	С123-020302 -2408 23-020302-2408 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75,ШТ. PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,38 КГ		1	1043,86	1044
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	44,26	44
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	87,05	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1175
7	С123-020302 -8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,531 КГ	ШТ.	2	1002,2	2004
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24	42,49	85
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	83,58	167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2257
8	121-040302 -0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15	ШТ	5	15104,55	75523
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	640,43	3202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	5	1259,6	6298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85023
9	21-040301 -0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС15.9 1 Т	ШТ.	10	16876,53	168765
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	715,56	7156
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		1407,37	14074
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				189995
10	121-040302 -0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.	5	12839,86	64199
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	544,41	2722
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		1070,74	5354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				72275

2-3

11	10501- 1207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17,6 - 110Х6,3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 2,09 КГ	М 4960,1		1229,34	6097649
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			258520
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				508530
						6864699
12	-020803-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ППФ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN100 ГОСТ 5525-88 39,9 КГ	ШТ.	10	76981,26	769813
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	3264,01	32640
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6419,62	64196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				866649

13	РАЙС ГОСТ 5525-88	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ППТФ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100Х100	ШТ.	20	35000	700000
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1484	29680
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2918,72	58374
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				788054
14	-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ.	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15 0,94 Т	ШТ.	84	15104,55	1268782
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	640,43	53796
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1259,6	105806
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1428385
15	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС15.9 1 Т	ШТ.	8	16876,5	135012
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5725
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				151996
16	21-040302-8020-90 1ПП15-1, 2ПП15- РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 0,68 Т	ШТ.	5	12839,86	64199
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2722
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			5351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				72755

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	10846773
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	460363
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	904569
ИТОГО	12211705
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32 %	283311
ИТОГО:	12495016
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97	371102
ИТОГО:	12866118
В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕК.ЦЕНАХ 2017 Г 104094	13392857
НДС 12 %	1607143
ВСЕГО:	15 000 000

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР :

ЖШС "Газстрой" ТОО

«Батталов С. Т.» БСН 160440033262 БИН

ЗАКАЗЧИК : ГУ « СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА »

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЪЕКТА : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АРАЛТОБЕ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ № 2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2-1-4							
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		13165	16,44	216490	I пор
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,42	58145	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8	1,67	21971	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,53	296606	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	59,1	3,57	46974		
2	Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 201	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		13165	14,23	187363	I пор
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,82	50321	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8	1,44	19015	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19,5	256699	
5	Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		12440	96,21	1196839	I пор
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,7	232614	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8	9,19	114356	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,1	1543810	
4	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		369	1316,98	485965	I пор
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		867,17	319987	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8	174,73	64476	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2358,88	870428	
5	Е11-010205-ВРУЧНУЮ. 0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		2384	573,36	1366881	I пор
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	92208 %	-		377,53	900034	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8	76,07	181353	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2448268	
6	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ПОД КОЛОДЦЫ	М3 ГРУНТА		3,6	1316,98	4741	I пор
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		867,17	3122	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8	174,73	629	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2358,88	8492	I пор
7	11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		2,7	573,36	1548	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		377,53	1019	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8	76,07	205	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1026,96	2773	

		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА					
8	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		2,156	227273,13	490001
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		111171,67	239686
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27075,58	58375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				365520,38	788062
9	С121-050307-9902 21-050307-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78 1 Т	Т		0,04312	518684,62	22366
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				21992,23	948
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		43254,15	1865
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					25179
10	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		5	1825,13	9126
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		539,21	2696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		189,15	946
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2553,49	12767
11	11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	1238,51	2477
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		365,63	731
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		128,33	257
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1732,47	**3465**
12	11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		5,88	21041,18	123722
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6586,36	38728
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2210,2	12996
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29837,74	**175446**
			ШТ.		5	15104,55	75523
13	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		58,8	723,27	42528
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		122,38	7196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		67,65	3[illegible]
		СМЕНТНАЯ СТОИМОСТЬ					53702
14	Е11-060101-0101	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	2,75	1596		43901
	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1204,49	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1373,49	3312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18542,07	50991
15		СМЕСИ ПГС ГОСТ 2373579					
	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	1,6 Т	М3	0,5		1681,72	841
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					36
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		140,24	70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1893,27	**947**

2-3

в ведом. посем

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

16 1-010101-0405 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		8000	109,13	873040
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		37,99	27853
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,77	8628
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				158,89	**909521**
17 11-010205-	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ М3 ГРУНТА			1714	1097,48	1881082
18810820302 РСНБ						
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		722,65	1238615
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		145,61	249576
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1965,74	3369273
18. 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		7000	19,67	137690
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,51	38599
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,01	14103
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27,2	**190392**
19 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА ЧЕЛ-Ч		1530	629,72	963472
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		414,64	634406
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83,55	127830
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1127,91	1725708
20.11-010205--0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА ПОД КОЛОДЕЦ	М3 ГРУНТА		668	1316,98	879743
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		867,17	579274
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		174,73	116721
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2358,88	1575738
21.11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		501	629,72	315490
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		414,64	207737
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83,55	8381
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1127,91	531608
22.11-010205--0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		26	629,72	16373
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		414,64	10781
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83,55	2172
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1127,91	29326

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ, ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

23.11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОД	КМ А		2	263513,71	527027
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123166,88	246331
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30934,45	61869
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				417615,04	835227
24.3-010501-1207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17,6 - 110X6,3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 2,09 КГ	М		1413	1229,34	1737058
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,12	73672
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		102,52	144822
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1383,98	1955551
25-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ПОДР.13-1009 ГР.13-1009 04 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3	-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ		3,0	16349,87	49050
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4252,99	12759
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1648,23	4946
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22251,09	66755

26						
21-050301-9910 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОВОЛОКА АПМАТУРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ СТАЛИ В1 ВР1 ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 0,531 КГ	Т.	0,165 0,51048	123488,38	20376
НАКЛАДНЫЕ Р	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-4,24	5235,91	864
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	10297,94	1699
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			139022,23	22939
27					
23-020302-8010 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,531 КГ	ШТ.	24 126	1002,2	24053
НАКЛАДНЫЕ Р	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4929	1020
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	83,58	2070
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1128,27	27143

РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ 1500 ММ.-84 ШТ.

28.11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	100м3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	30,4 127,68	21735,5	660759
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	6615,8	201120
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2268,1	68950
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30619,4	930829
29 1-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС15.9 1 Т	ШТ.	32 168 (8)	16876,53	540049
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	715,56	22898
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1407,37	45036
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			18999,46	607983
30 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.	15 54 (5)	12839,86	192598
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	544,41	8166
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1070,74	16061
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			14455,01	216825
31.21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3 0,13 Т	ШТ.	18 84	2687,07	48367
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	113,93	2051
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	224,08	4033
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3025,08	54451
32-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.	18 84	2303,88	54464
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			97,68	2309
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			192,13	4542
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			2593,69	61315

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	13 115 482
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 167 030
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 365 708
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	19 648 220

ИТОГО		19 648 220
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%		455 839
ИТОГО:		20 104 059
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%		597 091
ИТОГО:		20 701 150
В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕК.ЦЕНАХ 2017 Г	1,04094	21 548 655
НДС 12 %		2 585 839
ВСЕГО:		24 134 494

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЖШС "Газстрой" ТОО

«Батталов С. Т.» БСН 160440033262 БИН

(3)

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА МАЙ 2017 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 13 2017-04-12

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АРАЛТОБЕ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	**2**	**3**	**4**
Итого: с начала строительства	34 941 512		
НДС 12%	4 192 982		
Всего:	39 134 494		
Итого за май 2017 г.	34 941 512		
НДС 12%	4 192 982		
ВСЕГО:	39 134 494		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Ф - 2

ЗАКАЗЧИК : ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЪЕКТА : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АРАЛТОБЕ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ № 3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2017 ГОДА

ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ NN ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ NN ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1-4							
1	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ПОДР.13-1009 ГР.13-100904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3	-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ	2,156	16349,87	35250
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4252,99	9169
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1648,23	3554
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22251,09	47973
2	С123-020301-0508 23-020301-0508 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ РАВНОСТОРОННИЙ DN 75X75X75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,2 КГ	ШТ.	5		2730,66	13653
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		115,78	579
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		227,72	1139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3074,16	15371
3	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6 50 КГ	ШТ.	5		2303,88	11519
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		97,68	488
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		192,13	961
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2593,69	12968
4	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3 0,13 Т	ШТ.	5		2687,07	13435
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		113,93	570
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		224,08	1120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,08	15125
2-3							
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
5	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА	27000		109,13	2946510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		37,99	1025840
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,77	317790
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				158,89	4290140

6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	17000	19,67	334390
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5,51	93731
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,01	34247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27,2	462368
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	4530	629,72	2852632
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	414,64	1878339
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	83,55	378478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1127,91	5109449
8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА ПОД КОЛОДЕЦ	М3 ГРУНТА	1900	1316,98	2502262
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	867,17	1647632
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	174,73	331987
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2358,88	4481881
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1000	629,72	629720
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	414,64	414640
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	83,55	83550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1127,91	1127910

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ, ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

10.	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА	КМ	4,31	263513,71	1135744
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	123166,88	530849
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	30934,45	133327
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			417615,04	1799920
11.	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА	КМ	0,195	227273,13	44318
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	111171,67	21678
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	27075,58	5280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			365520,38	71276
12.	23-010501-1204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 11 КВАРТАЛА 2016 Г	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17,6 - 63Х3,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 0,691 КГ	М	196,95	404,15	79597
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	17,4	3375
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	33,7	6638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			454,99	89610
13.	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА	КМ	0,788	212120,79	167151
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			106324,4	83784
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	25475,61	20075
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			343920,8	271010
14.	23-010501-1203 РСНБ РК 2015 ЦЕНАХ 11КВАРТАЛА 2016 Г	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17,6 - 50Х2,9 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 0,443 КГ В	М	795,88	267,35	212779
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			11,34	9022
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	22,29	17744
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			300,98	239544

	15.11-220501-0101 РСНБ РК 2015 II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА	КМ	7,443	212120,79	1578815
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	106324,4	791372
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	25475,61	189615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			343920,8	2559802
	16.23-010501-1504 РСНБ РК 2015 ЦЕНАХ 11КВАРТАЛА 2016 Г	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11М - 32Х3,0 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 0,285 КГ В		5423,7	174,21	944863
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	7,39	40062
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	14,53	78794
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			196,12	1063719
17	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11М - 25Х2,3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 0,171 КГ		2093,73	107,87	225851
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	4,57	9576
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	9	18834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			121,44	254261
18	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ПОДР.13-1009 ГР.13-100904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3	-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ	6.000	16349,87	98099
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	4252,99	25518
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1648,23	9889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			22251,09	133506
19	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В1, ВР1 ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	Т	0,33	123488,38	40751
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5235,91	1728
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	10297,94	3398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			139022,23	45877
20	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,531 КГ	ШТ.	56	1002,2	56123
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	42,49	2380
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	83,58	4670
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1128,27	63179
21	23-020302-8006 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,11 КГ	ШТ.	8	630,48	5044
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	26,73	214
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	52,58	421
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			709,79	5678
22	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	ШТ.	212	1641,81	348064
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	69,61	14758
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	136,91	29026
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1848,34	391847
23	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	ШТ.	16	921,14	14738
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	39,06	625
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	76,82	1229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1037,01	16592

24	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	6	1414,67	8488
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	758,28	4550
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	173,84	1043
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2346,79	14081
25	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	8	843,49	6748
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	470	3760
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	105,08	841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1418,57	11349
26	23-040102-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, PN 10, DN 100, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002 19,2 КГ	ШТ.	10	24783,99	247840
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1050,84	10508
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2066,79	20668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27901,62	279016
27	23-040102-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, PN 10, DN 50, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002 9,9 КГ	ШТ.	8	12665,54	101324
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	537,02	4296
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1056,2	8450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			14258,76	114070
28	23-040905-2404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 1,08 КГ	ШТ.	111	5583,3	619746
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	236,73	26277
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	465,6	51682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6285,63	697705
29	23-040905-2403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 0,68 КГ	ШТ.	40	3528,71	141148
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	149,62	5985
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	294,27	11771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3972,59	158904
30	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	40	1505,48	60219
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	788,58	31543
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	183,52	7341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2477,58	99103
31	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	40	1488,84	59554
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	782,72	31309
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	181,72	7269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2453,29	98132
32	23-030103-0906 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ Н 1750 ММ ГОСТ 8220-85 0,1136 Т	ШТ.	30	44259,99	1327800
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1876,62	56299
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	3690,93	110728
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			49827,54	1494826

33	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,2 КГ	ШТ.	21	2013,87	42291
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	85,39	1793
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	167,94	3527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2267,2	47611
34	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	167	1238,51	206831
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	365,63	61061
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	128,33	21432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1732,47	289324
35	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,625 КГ	ШТ.	11	1303,19	14335
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	55,26	608
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	108,68	1195
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1467,12	16138
36	23-020302-6103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 32X25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,031 КГ	ШТ.	102	474,06	48354
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	20,1	2050
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	39,53	4032
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			533,69	54437
37	23-020301-1733 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СЕДЛО ЗАЖИМНОЕ С УСИЛИВАЮЩИМ КОЛЬЦОМ DN 110X1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,438 КГ	ШТ.	213	856,24	182379
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	36,3	7733
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	71,4	15209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			963,95	205321
38	23-020301-1734 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СЕДЛО ЗАЖИМНОЕ С УСИЛИВАЮЩИМ КОЛЬЦОМ DN 110X2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,451 КГ	ШТ.	8	878,69	7030
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	37,26	298
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	73,28	586
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			989,22	7914
39	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15 0,63 КГ	ШТ.	222	2541,3	564169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	107,75	23921
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	211,92	47047
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2860,98	635136
40	23-041013-1803 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1", Т ДО +120°С, PN 20, DN 25, ТИПА ARCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 0,3 КГ	ШТ.	102	1850,51	188752
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	78,46	8003
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	154,32	15740
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2083,29	212496

41	23-041013-1804 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1 1/4", Т ДО +120°С, PN 20, DN 32, ТИПА ARCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010 0,4 КГ	ШТ.	120	3774,3	452916
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	160,03	19204
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	314,75	37770
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4249,08	509889

РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ 1500 ММ.-84 ШТ.

42	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	60,8	21735,5	1321518
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	6615,8	402241
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2268,1	137900
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30619,4	1861659

2-2-6

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

43	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	907	20,36	18468
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5,47	4960
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,07	1874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27,9	25302
44	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=3	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	907	48,35	43850
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	12,98	11777
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	4,91	4450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			66,24	60078
45	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	610	1316,98	803356
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	867,17	528977
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	174,73	106587
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2358,88	1438919

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОД ТРУБОПРОВОД

46	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	20	16,44	329
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	4,42	88
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1,67	33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			22,53	451
47.	1 - 1-	ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ				579003

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	1811831
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6885923
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2000327
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	27004569

ИТОГО	27 004 569
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	420 345
ИТОГО:	27 424 914
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%	814 520
ИТОГО:	28 239 434
В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕК.ЦЕНАХ 2017 Г 1,04094	29 395 556
ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ	579 003
ИТОГО:	29 974 559
НДС 12 %	3 596 947
ВСЕГО:	33 571 506

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

(3)

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ИЮНЬ 2017 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 13 2017-04-12

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АРАЛТОБЕ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	**2**	**3**	**4**
Итого: с начала строительства	64 916 071		
НДС 12%	7 789 929		
Всего:	72 706 000		
Итого за июнь 2017 г.	29 974 559		
НДС 12%	3 596 947		
ВСЕГО:	33 571 506		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____