Счет-фактура № 00000000014 от 10 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 10.11.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940010286, г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0009790, от 22.12.2015

ИИК поставщика: KZ848560000006612717, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №109 от 21.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, дом № 73

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050940010286, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040003125, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6" управления здравоохранения Кызылординской области,Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, дом № 73

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6" управления здравоохранения Кызылординской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040003125, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, дом № 73

ИИК получателя: KZ109650000071608428, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные строительно-монтажные работы по Комплексу работ строительства под ключ объекта "Бескаркасный арочный разборный ангар" для хранения вакцины	шт	1	6 000 000,00	6 000 000,00	12%	720 000,00	6 720 000,00		
Всего по счету:					**6 000 000,00**		**720 000,00**	**6 720 000,00**		

Руководитель: Бертлеуов А. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Договор: № 109 от 21.09. 2016 год.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2016 года

по объекту: Строительство безкаркасного арочного разборного ангара

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
2	Строительство безкаркасного арочного разборного ангара г.Кызылорда **за ноябрь 2016 год**			6720000	2 158 220	6720000	2158220	6720000	2158220	6720000	2158220
	ВСЕГО:			6720000	2 158 220	6720000	2 158 220	6720000	2 158 220	6720000	2 158 220

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области

Главный врач _____ Медетбаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"
Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Договор: №109 от 21.09.2016г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство безкаркасного арочного разборного ангара

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	2 070 641			2 070 641
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8*0,8%	29 817			29 817
		Итого по смете	2 100 458	-		2 100 458
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Здополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%	28 356			28 356
		Выслуга лет 1%			21 005	21 005
		Дополнительные отпуска 0,4%			8 402	8 402
		Итого глава 9.	28 356		29 406	57 763
		ВСЕГО	2 128 814	-	29 406	2 158 220
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	2 128 814	-	29 406	2 158 220
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. К=2.737	5 826 564	-	80 485	5 907 049
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			118 141	118 141
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	5 826 564	-	198 626	6 025 190
		Условная скидка с понижением цен (скидка =0,42 %)				25 190
		Итого текущая стоимость в ценах 2016г. к=2,736				6 000 000
		НДС 12%			720 000	720 000
		Всего договорная стоимость строительства	5 826 564	-	918 626	**6 720 000**

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области
Главный врач _____ **Медетбаев А.К.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"
Директор _____ **Бертлеуов А.Х.**

Форма 2

Заказчик. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области
Подрядчик. ТОО "Касиет LTD"
Наименование стройки : "Строительство безкаркасного арочного разборного ангара "
Договор №109 от 21.09.2016г.

АКТ
Выполненых работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
1	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы								
			2,5	167,40	--	418	--	473	1,18	3
		м3		167,40	--	418	--	113	--	--
2	Е0152-16-1	Устройство основания под фундаменты								
			0,345	1312,44	41,15	453	14	266	3,49	1
		м3		816,75	0,09	282	--	94,5	--	--
3	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			1,727	6089,34	95,97	10516	166	1465	4,90	8
		м3		771,75	36,25	1333	63	105	0,18	--
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			34,54	245,44	3,82	8477	132	1581	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1290	50	118	0,01	--
5	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания								
			2,665	31476,57	17434,99	83885	46464	24174	41,40	110
		т		7650,00	2428,67	20387	6472	90	8,15	22
6	С14011-899 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
			2,665	59200,00	--	157768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			79,054	20,36	0,02	1609	2	296	0,02	2
		м2		4,16	--	329	--	90	--	--
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			79,054	21,80	0,05	1723	4	415	0,03	2
		м2		5,81	0,02	459	2	90	--	--
9	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали								
			4,106	14359,66	5522,03	58961	22673	27336	35,90	147
		т		6075,00	1322,37	24944	5430	90	4,73	19
10	С11011-4191 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,9 мм ГОСТ 14918-80								
			2,549	68196,00	--	173832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-4190 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
			1,557	73932,00	--	115112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м								
			248	332,24	125,09	82396	31021	38779	0,94	233
		м2		144,00	29,74	35712	7376	90	0,10	26
13	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7								
			248	1190,00	--	295120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами								
			42,84	167,60	50,15	7180	2148	4743	0,53	23
		м2		92,03	18,68	3943	800	100	0,09	4
15	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96								
			42,84	7634,00	--	327041	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер								
			0,034	14806,01	1133,15	503	39	407	82,10	3
		т		12892,50	398,25	438	14	90	1,95	--
17	Е0109-44-1	Монтаж стальных оконных блоков с наличниками из стали в зданиях высотой до 50 м								
			0,027	41830,93	9420,05	1129	254	405	80,30	2
		т		15052,50	1613,63	406	44	90	5,52	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
			0,061	58700,00	--	3581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные								
			1	131400,00	--	131400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
			5,28	472,81	19,00	2496	100	1419	1,30	7
		м2		217,73	6,18	1150	33	120	0,03	--
21	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99								
			5,28	6022,00	--	31796	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			176	164,47	9,95	28946	1751	12110	0,36	63
		м2		52,20	3,74	9187	658	123	0,02	3
23	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			176	23,37	0,67	4114	118	191	--	1
		м2		0,63	0,25	111	44	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1528458	104887			613
			Тенге			100390	20984			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1170183				
	Материалы -		Тенге			13760				
	Всего заработная плата -		Тенге				20151			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1104249				
	Местные материалы -		Тенге			29237				
		Накладные расходы -	Тенге			22958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3444			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1264730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				23594			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			358275				
	Материалы -		Тенге			44535				
	Всего заработная плата -		Тенге				101223			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131400				
		Накладные расходы -	Тенге			91100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13665			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26963				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			476338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							608
		Сметная заработная плата -	Тенге				114888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1741067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							745
		Сметная заработная плата -	Тенге				138482			
		РАЗДЕЛ 2. Освещение								
24	Ц0108-146-1	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг**								
			200	66,80	18,10	13360	3620	4579	0,12	24
		м		20,30	3,80	4060	760	95	0,02	4
25	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**								
			60	27,70	2,10	1662	126	1151	0,10	6
		м		19,70	0,50	1182	30	95	--	--
26	С151601-331 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 1х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,05	283870,00	--	14194	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-346 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,06	304632,00	--	18278	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
28	С151601-333 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,15	34036,00	--	5105	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-142-1	**Монтаж кабелегон**								
			60	36,70	27,80	2202	1668	895	0,06	4
		м		8,80	6,90	528	414	95	0,04	2
30	С151803-95	**Канал кабельный размерами 40мм х16мм**								
			60	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-146-1	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг**								
			100	66,80	18,10	6680	1810	2289	0,12	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		20,30	3,80	2030	380	95	0,02	2
32	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,1	21720,00	--	2172	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
34	С151801-723 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 63А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			1	789,00	--	789	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды								
			12	313,00	131,00	3756	1572	1777	0,75	9
		шт		119,00	36,90	1428	443	95	0,21	3
36	С151701-124 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82								
			12	610,00	--	7320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			60	108,60	48,90	6516	2934	2953	0,22	13
		м		39,60	12,20	2376	732	95	0,07	4
38	С11031-120 Изм. и доп. вып. 22	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25мм								
			60	31,00	--	1860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-521-22	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А								
			1	800,30	23,30	800	23	464	3,00	3
		шт		484,00	4,50	484	4	95	0,03	--
40	С151801-482 Изм. и доп. вып. 22	Рубильник 250А								
			1	1291,00	--	1291	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
42	С151801-287 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			1	95,00	--	95	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	
44	С151801-290 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			1	195,00	--	195	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С151801-863 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии ОКТАВА, цвет белый, модели РСш20-3-ОБ с заземляющим контактом, с защитными шторками, для открытой установки, 16 А, типа ИЭК								
			6	71,00	--	426	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке								
			6	64,00	1,00	384	6	335	0,36	2
		шт		58,50	0,20	351	1	95	--	--
47	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке								
			2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1
		шт		49,70	0,20	99	--	95	--	--
48	С151801-925 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный для открытой установки, цвет белый, серии ОКТАВА, модели ВС20-1-0-ОБ, 10 А, типа ИЭК								
			2	41,00	--	82	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			89142	11815			78
			Тенге			13332	2774			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			87282				
	Материалы -		Тенге			12187				
	Всего заработная плата -		Тенге				16106			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49947				
		Накладные расходы -	Тенге			15301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2295			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6155				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			108738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				18402			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1860				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1860				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1972				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			107009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				18402			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление								
49	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм								
			120	1240,75	20,80	148890	2496	21241	0,73	87
		м		130,50	7,79	15660	935	128	0,04	5
50	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
51	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм								
			2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм								
			36	425,70	14,12	15325	508	4868	0,55	20
		м		100,35	5,29	3613	190	128	0,03	1
53	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных								
			20	62,81	--	1256	--	593	0,12	2
		комплект		23,18	--	464	--	128	--	--
54	С130904-32	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 32 мм								
			4	900,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130806-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм								
			100	364,00	--	36400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм								
			0,1	781,79	7,07	78	1	17	0,70	--
		м		130,50	2,66	13	--	128	0,01	--
57	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм								
			0,628	617,12	12,02	388	8	49	0,44	--
		м3		74,25	4,50	47	3	100	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			213884	3091			113
			Тенге			20304	1160			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388				
	Материалы -		Тенге			333				
	Всего заработная плата -		Тенге				49			
		Накладные расходы -	Тенге			49				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			463				
		Сметная заработная плата -	Тенге				57			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			213496				
	Материалы -		Тенге			143155				
	Всего заработная плата -		Тенге				21415			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47000				
	Сдача и испытание -		Тенге			14				
		Накладные расходы -	Тенге			27411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14454				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			255362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				25526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			255865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				25583			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1831483	119794			803
			Тенге			134026	24918			97
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			87282				
	Материалы -		Тенге			12187				
	Всего заработная плата -		Тенге				16106			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49947				
		Накладные расходы -	Тенге			15301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2295			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6155				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			108738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				18402			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1172431				
	Материалы -		Тенге			14094				
	Всего заработная плата -		Тенге				20200			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1106109				
	Местные материалы -		Тенге			29237				
		Накладные расходы -	Тенге			23008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3451			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1267164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23651			137
		Сметная заработная плата -	Тенге			358275				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44535				
	Материалы -		Тенге				101223			
	Всего заработная плата -		Тенге			131400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91100				
		Накладные расходы -	чел.-ч							46
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				13665			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			26963				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476338				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч							608
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				114888			
		Сметная заработная плата -	Тенге			213496				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			143155				
	Материалы -		Тенге				21415			
	Всего заработная плата -		Тенге			47000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14				
	Сдача и испытание -		Тенге			27411				
		Накладные расходы -	чел.-ч							14
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				4112			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			14454				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255362				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		чел.-ч							132
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				25526			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2070641				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								978
		Нормативная трудоемкость -					182467			
		Сметная заработная плата -								

ВСЕГО ПО АКТУ Тенге 2070641

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области

Главный врач _____ Мелкенесова Н.А.

Технический надзор: ТОО «Кызылорда НурСтройИнжиниринг»

Директор _____ Кайыр А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАСИЕТ LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

«Утверждаю»
_____ Медетбаев А.К.
«_____»_____2016 г.

АКТ
приемки в эксплуатацию законченного объекта

"Комплекс работ строительства под ключ объекта «Бескаркасный арочный разборный ангар» для хранение вакцины

Мы нижеподписавшиеся комиссия назначенная приказом № 67 от 27. 07 . 2016 г. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 6" управления здравоохранения Кызылординской области в составе:

Член комиссии:

Председатель: Медетбаев А.К.- Главный врач
Член комиссии: Елубаева Л.Ж.- ИО Заместитель главного врача.
Член комиссии: Сулейменов С.Ж.-Завхоз
Секретарь: Султанбекова Ж.Н.-менеджер
Технический надзор: Қайыр А.-директор ТОО «КызылордаНурСтройИнженеринг»
Проектировщик: Идрисов М.-директор ТОО «Проммедконтракт»
Подрядчик: Бертлеуов А.Х.- директор ТОО «Касиет LTD»

Подрядчика:

Произвели приемку законченного объекта: "Комплекс работ строительства под ключ объекта «Бескаркасный арочный разборный ангар» для хранение вакцины

Сроки: начало 21.09.2016г. окончание 21.11.2016г.

Комиссия установила: Все предусмотренные виды работ по объекту "Комплекс работ строительства под ключ объекта «Бескаркасный арочный разборный ангар» для хранение вакцины выполнены согласно проектно сметной документации.

В чем составил настоящий акт приемки объекта в эксплуатацию и подписали
Члены комиссии:

_____ Медетбаев А.К.

_____ Елубаева Л.Ж.

_____ Сулейменов С.Ж.

_____ Султанбекова Ж.Н.

_____ Қайыр А.

_____ Идрисов М.

_____ Бертлеуов А.Х