Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью «ТРАНСРЕМВАГОН», РК, Костанайская область, г. Рудный, ул. Привокзальная, строение 61**	**030640000175**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Белый Аист Company", РК, Костанайская область, г.Костанай, ул. О.Шипина, 153/1**	**161040019659**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор №54/19 от 29.07.2019 г.	

Номер документа	Дата составления
474	**28.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт пола на участках ВСУ, КРУ, ПЗУ			работа	1	45 088 432,48	45 088 432,48
				Итого	1	x	45 088 432,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мериоара М. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Цепотьев Н. Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2019

М.П.

Утверж
приказом Председателя Агентства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйств
мая 2012г.№ 170

Заказчик: ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН"

Подрядчик: ТОО «Белый Аист Company»

Наименование строительства и его адрес: Ремонт пола на участках ВСУ, КРУ, ПЗУ. РК, г. Рудный, ул. Привокзальная, строение 61

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2019 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	к
		54/19	29.07.2019 Г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 2							
			строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметнои базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по объекту	**45 088 432,48**	**40 257 529,00**							**4 830 903,48**	**45 08**
в том числе:										
Ремонт пола на участках ВСУ, КРУ, ПЗУ	**45 088 432,48**	**40 257 529,00**							**4 830 903,48**	**45 08**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН"

Щепотьев Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Белый Аист Company»

Мериоара М. А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Белый Аист Company»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РК, г. Рудный,ул. Привокзальная, строение 61, Ремонт пола**
(наименование, адрес)

Объект : **Ремонт пола на участках ВСУ, КРУ, ПЗУ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№54/19** от **29.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

на 2-1-1 Ремонт пола на участках ВСУ, КРУ, ПЗУ
Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Ремонт пола на участке ВСУ									
1	Е12-180101-1206	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм		1535	85,02	80,53	130508	123606	0	30248	173617
			м2 покрытия		4,5	22,87	6902	35110		12861	
2	Е12-030101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором		46	483,38	0	22236	0	1150	15182	40410
			м трещин		458,38	0	21085	0		2993	
3	Е12-070101-1001 Изм. и доп. вып. 7	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2		15	485,76	8,92	7286	134	817	4604	12842
			место		422,37	3,96	6336	59		951	
4	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора		91,22	1860,3	0	169696	0	0	122181	315228
			т		1860,3	0	169696	0		23350	
5	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		91,18	92		8389				9060
			т							671	
6	С341-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		91,18	253		23069				24914
			т							1845	
7	С341-310104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка		91,18	358		32642				35254
			т							2611	
8	Е11-110101-4301 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство		1535	1274,57	19,54	1956467	30000	0	1814878	4073053
			м2		1255,03	2,77	1926467	4254		301708	
9	С КП ТОО ТеоХим Казахстан	Полимерная композиция Элакор ПУ Грунт для грунтования		460,5	1306,25		601528		601528		649650
			кг							48122	
10	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 6	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 4 мм. Устройство(Заливка финишного слоя Элакор)		1535	695,07	7,82	1066938	12006	0	991636	2223259
			м2		687,25	0	1054932	0		164686	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С КП ТОО ТеоХим Казахстан	Полимерная композиция Элакор ЭД Наливной пол для базового слоя	кг	2302,5	1603,57		3692223		3692223		3987601
										295378	
12	Е11-110101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком(армирование кварцевым песком)	м2 затирки	1535	135,08	4,78	207354	7337	0	190344	429513
					130,3	1,61	200017	2477		31816	
13	С КП ТОО ТеоХим Казахстан	Песок кварцевый фр.0,1-0,4мм	кг	9210	66,96		616741		616741		666080
										49339	
14	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора(Уборка кварцевого песка)	т	0,013	1860,3	0	24	0	0	17	45
					1860,3	0	24	0		3	
15	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка(Полировка пола механическим способом)	м2 покрытия	1535	860,75	71,9	1321255	110370	4513	1171354	2692017
					785,91	25,9	1206372	39749		199409	
16	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора(Чистка пола от пыли)	т	0,003	1860,3	0	6	0	0	4	10
					1860,3	0	6	0		1	
17	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 6	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 4 мм. Устройство(Заливка финишного слоя Элакор)	м2	1535	695,07	7,82	1066938	12006	0	991636	2223259
					687,25	0	1054932	0		164686	
18	С КП ТОО ТеоХим Казахстан	Полимерная композиция Элакор ЭД Наливной пол для лицевого слоя	кг	2302,5	1603,57		3692223		3692223		3987601
										295378	
19	Е11-110101-4602 Изм. и доп. вып. 4	Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов	м	100	332,3	213,87	33230	21387	2278	12900	49820
					95,64	41,59	9564	4159		3690	
20	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	2,3	1860,3	0	4279	0	0	3081	7948
					1860,3	0	4279	0		589	
21	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	2,3	92		212				229
										17	
22	С341-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,3	253		582				628
										47	
23	С341-310104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	2,3	358		823				889
										66	
		Итого по разделу: 1. Ремонт пола на участке ВСУ									14654647,55
		Раздел: 2. Ремонт пола на участке КРУ									
24	Е12-180101-1206	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм	м2 покрытия	1005	85,02	80,53	85447	80928	0	19804	113671
					4,5	22,87	4519	22987		8420	
25	Е12-030101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	м трещин	34	483,38	0	16435	0	850	11221	29869
					458,38	0	15585	0		2212	
26	Е12-070101-1001 Изм. и доп. вып. 7	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2	место	13	485,76	8,92	6315	116	708	3990	11130
					422,37	3,96	5491	52		824	
27	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	59,7	1860,3	0	111060	0	0	79963	206305
					1860,3	0	111060	0		15282	
28	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	59,7	92		5492				5932
										439	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С341-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		59,7	253		15104				16312
			т							1208	
30	С341-310104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка		59,7	358		21373				23082
			т							1710	
31	Е11-110101-4301 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство		1005	1274,57	19,54	1280944	19642	0	1188243	2666722
			м2		1255,03	2,77	1261302	2785		197535	
32	С КП ТОО ТеоХим Казахстан	Полимерная композиция Элакор ПУ Грунт для грунтования		301,5	1306,25		393834		393834		425341
			кг							31507	
33	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 6	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 4 мм. Устройство(Заливка финишного слоя Элакор)		1005	695,07	7,82	698549	7861	0	649247	1455619
			м2		687,25	0	690688	0		107824	
34	С КП ТОО ТеоХим Казахстан	Полимерная композиция Элакор ЭД Наливной пол для базового слоя		1507,5	1603,57		2417384		2417384		2610775
			кг							193391	
35	Е11-110101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком(армирование кварцевым песком)		1005	135,08	4,78	135759	4804	0	124622	281212
			м2 затирки		130,3	1,61	130956	1621		20831	
36	С КП ТОО ТеоХим Казахстан	Песок кварцевый фр.0,1-0,4мм		6030	66,96		403794		403794		436098
			кг							32304	
37	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора(Уборка кварцевого песка)		0,0085	1860,3	0	16	0	0	11	29
			т		1860,3	0	16	0		2	
38	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка(Полировка пола механическим способом)		1005	860,75	71,9	865056	72262	2955	766912	1762526
			м2 покрытия		785,91	25,9	789840	26025		130557	
39	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора(Чистка пола от пыли)		0,002	1860,3	0	4	0	0	3	7
			т		1860,3	0	4	0		1	
40	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 6	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 4 мм. Устройство(Заливка финишного слоя Элакор)		1005	695,07	7,82	698549	7861	0	649247	1455619
			м2		687,25	0	690688	0		107824	
41	С КП ТОО ТеоХим Казахстан	Полимерная композиция Элакор ЭД Наливной пол для лицевого слоя		1507,5	1603,57		2417384		2417384		2610775
			кг							193391	
42	Е11-110101-4602 Изм. и доп. вып. 4	Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов		66	332,3	213,87	21932	14116	1503	8514	32881
			м		95,64	41,59	6312	2745		2436	
43	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора		1	1860,3	0	1860	0	0	1339	3456
			т		1860,3	0	1860	0		256	
44	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		1	92		92				99
			т							7	
45	С341-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		1	253		253				273
			т							20	
46	С341-310104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка		1	358		358				387
			т							29	
		Итого по разделу: 2. Ремонт пола на участке КРУ									9596993,83

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Ремонт пола на участке ПЗУ									
47	Е12-180101-1206	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм		326	85,02	80,53	27717	26251	0	6424	36872
			м2 покрытия		4,5	22,87	1466	7457		2731	
48	Е12-030101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором		18	483,38	0	8701	0	450	5941	15813
			м трещин		458,38	0	8251	0		1171	
49	Е12-070101-1001 Изм. и доп. вып. 7	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2		11	485,76	8,92	5343	98	599	3377	9418
			место		422,37	3,96	4646	44		698	
50	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора		59,7	1860,3	0	111060	0	0	79963	206305
			т		1860,3	0	111060	0		15282	
51	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		59,7	92		5492				5932
			т							439	
52	С341-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		59,7	253		15104				16312
			т							1208	
53	С341-310104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка		59,7	358		21373				23082
			т							1710	
54	Е11-110101-4301 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство		326	1274,57	19,54	415510	6371	0	385440	865026
			м2		1255,03	2,77	409139	904		64076	
55	С КП ТОО ТеоХим Казахстан	Полимерная композиция Элакор ПУ Грунт для грунтования		97,8	1306,25		127751		127751		137971
			кг							10220	
56	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 6	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 4 мм. Устройство(Заливка финишного слоя Элакор)		326	695,07	7,82	226594	2550	0	210601	472171
			м2		687,25	0	224044	0		34976	
57	С КП ТОО ТеоХим Казахстан	Полимерная композиция Элакор ЭД Наливной пол для базового слоя		489	1603,57		784146		784146		846878
			кг							62732	
58	Е11-110101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком(армирование кварцевым песком)		326	135,08	4,78	44037	1558	0	40425	91219
			м2 затирки		130,3	1,61	42479	526		6757	
59	С КП ТОО ТеоХим Казахстан	Песок кварцевый фр.0,1-0,4мм		1956	66,96		130982		130982		141461
			кг							10479	
60	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора(Уборка кварцевого песка)		0,0028	1860,3	0	5	0	0	4	10
			т		1860,3	0	5	0		1	
61	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка(Полировка пола механическим способом)		326	860,75	71,9	280605	23440	958	248770	571725
			м2 покрытия		785,91	25,9	256207	8442		42350	
62	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора(Чистка пола от пыли)		0,0006	1860,3	0	1	0	0	1	2
			т		1860,3	0	1	0		0	
63	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 6	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 4 мм. Устройство(Заливка финишного слоя Элакор)		326	695,07	7,82	226594	2550	0	210601	472171
			м2		687,25	0	224044	0		34976	
64	С КП ТОО ТеоХим Казахстан	Полимерная композиция Элакор ЭД Наливной пол для лицевого слоя		489	1603,57		784146		784146		846878

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			кг							62732	
65	Е11-110101-4602 Изм. и доп. вып. 4	Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов		24	332,3	213,87	7975	5133	547	3096	11957
			м		95,64	41,59	2295	998		886	
66	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора		1,2	1860,3	0	2232	0	0	1607	4147
			т		1860,3	0	2232	0		307	
67	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		1,2	92		110				119
			т							9	
68	С341-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		1,2	253		304				328
			т							24	
69	С341-310104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка		1,2	358		430				464
			т							34	
		Итого по разделу: 3. Ремонт пола на участке ПЗУ									3226214,52
		ИТОГО:					27477855	592388	16079464	10047431	40527308,36
							10654802	160394		3002025	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		ИТОГО с понижающим К подрядчика:									40257529
		НДС			12 %		4830903,88				
		Итого с НДС									45088432,88

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Белый Аист Company»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мериоара М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щепотьев Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)