Заказчик ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Подрядчик ТОО "Нәзір"

Договор: № 27 от 28.07.2015г.

Наименование: "Благоустройства участка между 16 и 27 микрорайонам города Актау"

А К Т N 1

приемки выполненных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Строительство тротуаров из брусчатого покрытия								
1.	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований под бордюр толщиной 5 см	м2	836,00	165,05 / 7,88	13,76 / 4,04	137981 / 6588	11500 / 3377	0,05 / 0,01	43 / 12
2.	СПрайс-лист	Камень бордюрный БК-4	м	1950,00	612,75 / --	-- / --	1194864 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	558,00	3009,58 / 21,38	68,13 / 12,76	1679346 / 11930	38017 / 7121	0,14 / 0,04	80 / 24
4.	СПрайс-лист	Брусчатка	м2	3020,00	865,56 / --	-- / --	2613980 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона П1-1, массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	14,00	152,80 / --	152,80 / 106,96	2139 / --	2139 / 1497	-- / 2,25	-- / 32
6.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона П1-1, массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	14,00	140,00 / --	140,00 / 98,00	1960 / --	1960 / 1372	-- / 2,06	-- / 29
7.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	14,00	56,20	56,20	787	787	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-2	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2			--	11,24	--	157	0,24	3
8.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	50,00	10009,05	242,88	500453	12144	9,70	485
					1605,45	67,68	80272	3384	0,33	17
9.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	130,00	2720,42	80,96	353655	10525	6,00	780
					990,00	22,56	128700	2933	0,11	14
		Итого по разделу 1. Строительство тротуаров из брусчатого покрытия								6485168
		Раздел 2. Щебеночные покрытие участка между 16 и 27 микрорайонами								
10.	Е0101-23-4	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 15 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м	м3	8675	64,60	66,23	560423	574575	0,00	30
					0,50	6,92	4338	60014	0,02	176
11.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	34000,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	8
12.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1200,00	481,91	17,83	578286	21390	0,04	50
					6,41	5,07	7692	6081	0,02	22
		Итого по разделу 2. Щебеночные покрытие участка между 16 и 27 микрорайонами								1145618

ИТОГО:	7630784	679934	1469
	239520	88329	337

Накладные расходы :

На общестроительные работы	350732
Всего накладных расходов:	350732
Итого с накладными	7981516

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1469
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	337
- в накладных расходах, чел-ч.	175

381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего трудозатрат, чел-ч.: 1981

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	478891
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8460407
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	8494249
Пересчет в текущих ценах, К-1,63214	13863843
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	277277
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14141120
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1696934
Итого с НДС	15838054
Удержание 5%	791903
Итого к оплате	15046151

Принял:_ ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Сдал ТОО «Назір»:

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "Нәзір"
Наименование строительства и его адрес: "Благоустройства участка между 16 и 27 микрорайонам города Актау"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь-месяц 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 27	28.07.2015г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	27 838 755	24 856 031	24 856 031						2 982 724	27 838 755
за сентябрь 2015 г.	12 000 701	10 714 912	10 714 912						1 285 789	12 000 701
5% после завершения работ		535 746							64 289	600 035
К оплате :		10 179 166							1 221 500	11 400 666

(Одиннадцать миллионов четыреста тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Нәзір"

Договор № 27 от 28.07.2015г.

Наименование объекта: "Благоустройства участка между 16 и 27 микрорайонам города Актау"

А К Т N 2 от 05.10.2015г.

приемки выполненных работ с 10.09.15 по 05.10.15

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Строительство тротуаров из брусчатого покрытия										
1.	Е0127-49-2	Установка бортовых бетонных камней П1-1	м	1905,00	165,33	13,76	314952	26206	0,05	99		
					7,88	4,04	15011	7696	0,01	28		
2.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	3020,00	166,66	21,26	503304	64205	0,95	2863		
					156,15	7,97	471573	24069	0,04	117		
		Итого по разделу: Строительство тротуаров из брусчатого покрытия								818256		
		Раздел: Щебеночные покрытие участка между 16 и 27 микрорайонами										
3.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	6340,00	481,91	17,83	3055278	113011	0,04	264		
					6,41	5,07	40639	32128	0,02	116		
4.	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня	м2	2170,00	635,88	36,34	1379858	78856	0,05	107		
					7,58	12,40	16449	26908	0,04	95		
		Итого по разделу: Щебеночные покрытие участка между 16 и 27 микрорайонами								4435136		

34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							5253414	282278		3333
							543672	90801		356

Накладные расходы :

На общестроительные работы	794286
Всего накладных расходов:	794286
Итого с накладными	6047700

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	3333
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	356
- в накладных расходах, чел-ч.	397
Всего трудозатрат, чел-ч.:	4086

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	362862
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6410562
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6436204
Пересчет в текущих ценах, К-1,63214	10504816
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	210096
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10714912
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1285789
Итого с НДС	12000701
Удержание 5%	600035
Итого к оплате	11400666

Принял ГУ «Актауский городской отдел
жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»: _____

Сдал ТОО «Нәзір»: _____

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "Нәзір"
Наименование строительства и его адрес: "Благоустройства участка между 16 и 27 микрорайонам города Актау"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь-месяц 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 27	28.07.2015г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	44 803 963	40 003 538	40 003 538						4 800 425	44 803 962,74
за ноябрь 2015 г.	16 965 208	15 147 507	15 147 507						1 817 701	16 965 207,74
5% после завершения работ		757 375							90 885	848 260,39
К оплате :		14 390 132							1 726 816	16 116 947,35

(Шестьнадцать миллионов сто шестьнадцать тысяч девятьсот сорок семь) тенге 35 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Нәзір"

Договор № 27 от 28.07.2015г.

Наименование объекта: "Благоустройства участка между 16 и 27 микрорайонам города Актау"

А К Т N 3 от 18.11.15г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня	м2	7255,00	635,88	36,34	4613309	248507	0,05	339
					7,58	12,40	51836	84798	0,04	298
2.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	500,00	14,63	--	7315	--	0,10	51
					14,63	--	7315	--	--	--
3.	Е0147-4-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	яма	80,00	335,74	13,76	26859	1101	0,68	55
					96,30	5,22	7704	418	0,02	2
4.	Е0147-5-30	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,7х1,7х0,65 м	яма	50,00	5494,18	154,70	274709	7735	10,01	500
					1433,48	59,40	71674	2970	0,24	12
5.	Е0147-9-1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	шт	80,00	1080,59	25,57	86447	2045	0,39	31
					76,50	5,85	6120	468	0,03	2
6.	Е0147-9-10	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,7х1,7х0,65	шт	50,00	11387,35	604,82	569368	30241	7,23	362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м			1259,33	147,38	62966	7369	0,62	31
7.	Е0147-11-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	яма	20,00	832,06	15,14	16641	303	1,63	33
					230,40	5,74	4608	115	0,02	0
8.	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	шт	20,00	1128,14	--	22563	--	1,04	21
					188,33	--	3767	--	--	--
9.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	300,00	316,04	--	94812	--	0,47	140
					68,04	--	20412	--	--	--
10.	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	300,00	3026,81	--	908042	--	1,35	405
					209,63	--	62889	--	--	--
11.	У1-30-2	Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, монтаж металлоконструкций	м	298,00	599,76	25,85	178728	7703	0,35	105
					60,72	8,60	18095	2563	0,03	10
12.	У1-53-6	Цветочница БЦ-1, строительные работы	цветочн	180,00	7604,23	361,33	1368761	65039	2,90	522
					471,90	124,08	84942	22334	0,61	109
	ИТОГО:						7902744	362674		2563
							402328	121035		464

Накладные расходы :

На общестроительные работы	628209
На металломонтажные работы	18592
Всего накладных расходов:	646800
Итого с накладными	8549545

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	2563
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	464
- в накладных расходах, чел-ч.	323
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3350

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	512973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9062518
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	9098768
Пересчет в текущих ценах, К-1,63214	14850496
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	297010
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15147506
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1817701
Итого с НДС	16965207,74
Удержание 5 %	848260,39
Итого к оплате	16116947,35

Принял ГУ «Актауский городской отдел
жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»: _____

Сдал ТОО «Нәзір»: _____

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "Нәзір"
Наименование строительства и его адрес: "Благоустройства участка между 16 и 27 микрорайонам города Актау"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август-месяц 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 27	28.07.2015г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	15 838 054	14 141 120	14 141 120						1 696 934	15 838 054
за август 2015 г.	15 838 054	14 141 120	14 141 120						1 696 934	15 838 054
5% после завершения работ		707 056							84 847	791 903
К оплате :		13 434 064							1 612 088	15 046 151

(Пятнадцать миллионов сорок шесть тысяч сто пятьдесят один) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

42

Счет-фактура № 06 от 20 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН / ИИН 031040004892

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040004892 130000, Мангистауская обл, Актау г., 28 мкр, здание 7 небо,,

ИИК поставщика: Расчетный счет: АО "БанкЦентрКредит" г. Актау KZ408560000005859528 БИК: KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДОГОВОР № 27 от 28.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный рассчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: , Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН / ИИН 031040004892

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131 240 025 912, ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131 240 025 912, РК, Мангистауская область, г. Актау, 4мкр, здание общественных организаций

ИИК получателя: KZ270 701 03 KSN 430 6000, Департамент Казначейства по Мангистауской области

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройства участка между 16 и 27 микрорайонам города Актау		1	14 141 120,00	14 141 120,00	12%	1 696 934,00	15 838 054,00	0	
Всего по счету:					14 141 120,00		1 696 934,00	15 838 054,00		

Руководитель: Сактаганов Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

44

Счет-фактура № 07 от 05 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН / ИИН 031040004892

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040004892 130000, Мангистауская обл, Актау г., 28 мкр, здание 7 небо,,

ИИК поставщика: Расчетный счет: АО "БанкЦентрКредит" г. Актау KZ408560000005859528 БИК: KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДОГОВОР № 27 от 28.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный рассчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: , Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН / ИИН 031040004892

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131 240 025 912, ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131 240 025 912, РК, Мангистауская область, г. Актау, 4мкр, здание общественных организаций

ИИК получателя: KZ270 701 03 KSN 430 6000, Департамент Казначейства по Мангистауской области

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройства участка между 16 и 27 микрорайонам города Актау		1	10 714 912,00	10 714 912,00	12%	1 285 789,00	12 000 701,00	0	
Всего по счету:					10 714 912,00		1 285 789,00	12 000 701,00		

Руководитель: Сактаганов Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

4

Счет-фактура № 11 от 18 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН / ИИН 031040004892

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040004892 130000, Мангистауская обл, Актау г., 28 мкр, здание 7 небо,,

ИИК поставщика: Расчетный счет: АО "БанкЦентрКредит" г. Актау KZ408560000005859528 БИК: KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДОГОВОР № 27 от 28.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный рассчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: , Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН / ИИН 031040004892

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131 240 025 912, ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131 240 025 912, РК, Мангистауская область, г. Актау, 4мкр, здание общественных организаций

ИИК получателя: KZ270 701 03 KSN 430 6000, Департамент Казначейства по Мангистауской области

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройства участка между 16 и 27 микрорайонам города Актау		1	15 147 507,00	15 147 507,00	12%	1 817 701,00	16 965 207,74	0	
Всего по счету:					15 147 507,00		1 817 701,00	16 965 207,74		

Руководитель: Сактаганов Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.