Заказчик: КГУ "Централизованная библиотечная система Глубоковского района" Восточно-Казахстанской область

ВКО, Глубоковский район, Глубоковский с.о., с.Глубокое, Поповича ,3А
БИН 050140008106 ИИК KZ60070103KSN1803000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "ПЛАСТ-МКМ"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Комсомольская 21-23
БИН 060440008208 ИИК KZ308560000000376880 БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование стройки:**Текущий ремонт кровли здания Центральной районной библиотеки.**
Наименование объекта: **Текущий ремонт кровли здания Центральной районной библиотеки.**

Договор № 36 от 22 августа 2017 года

Акт №1 выполненных работ от 24 августа 2017 года.

Текущий ремонт кровли здания Центральной районной библиотеки.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**12-080101-0203**	**Кровли из профлиста. Разборка покрытий**	м2 кровли		**241**	**505,71**	**121877**	**59,1**
								72029
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,6719	161,9279	752,66	121877	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**121877**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0186	4,4826	0	0	
		Итого по материалам					–	
2	**12-080101-0401**							
		Разборка обделок кровли из оцинкованной стали	м		**20,5**	**68,49**	**1404**	**59,1**
								830
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,091	1,8655	752,66	1404	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	

	Итого по заработной плате					**1404**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,041	0	0	
	Итого по материалам					**–**	
3 12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли		**190,2**	**116,2**	**22102**	**59,1**
							13062
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,1516	28,83432	766,53	22102	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,87492		–	
	Итого по заработной плате					**22102**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	2,6628	0	0	
	Итого по материалам					**–**	
4 12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли		**190,2**	**177**	**33665**	**59,1**
							19896
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,2268	43,13736	780,41	33665	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,55158		–	
	Итого по заработной плате					**33665**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,009	1,7118	0	0	
	Итого по материалам					**–**	
5 12-080101-0104	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли		**190,2**	**51,59**	**9812**	**59,1**
							5799
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0673	12,80046	766,53	9812	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,51354		–	
	Итого по заработной плате					**9812**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0081	1,54062	0	0	
	Итого по материалам					**–**	
6 12-030101-0201	**Парапеты. Разборка каменной кладки**	м3 кладки		**4,2**	**20140,48**	**84590**	**59,1**
							42726
01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	21,241	89,2122	740,86	66094	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	6,447		6201	
	Итого по заработной плате					**72295**	

34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	2,[illegible]	11,55	16,8	194	
					0	0	
31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	1,375	5,775	1972,82	11393	
					928,86	5364	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,672	10281,86	6909	
					1245,87	837	
	Итого по эксплуатации машин					**18496**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	8,6562	0	0	
	Итого по материалам					–	
7 11-061601-0101	**Опалубка под сейсмопояс. Монтаж и демонтаж**	м2 конструкций		**29,8**	**3407,42**	**101541**	**48,5**
							19543
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,633	48,6634	752,66	36627	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69125	20,59925		3667	
	Итого по заработной плате					**40294**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06875	2,04875	4880,16	9998	
					928,86	1903	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0475	1,4155	10281,86	14554	
					1245,87	1764	
	Итого по эксплуатации машин					**24552**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	6	178,8	196,57	35147	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ц	м3	0,0038	0,11324	46053,16	5215	
	Итого по материалам					**40362**	
8 11-060301-0410	**Сейсмопояс. Армирование**	т		**0,178**	**262825,84**	**46783**	**48,5**
							1027
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	13,34	2,37452	854,63	2029	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	0,08455		89	
	Итого по заработной плате					**2118**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,04895	4880,16	239	
					928,86	45	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0356	10281,86	366	

					1245,87	44	
	Итого по эксплуатации машин					**605**	
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	0,28	0,04984	107,1	5	
21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического пр	т	1	0,178	248000	44144	
	Итого по материалам					**44149**	
9 12-040101-1201	**Анкеры металлические. Установка**	кг анкеров		**191**	**313,98**	**59971**	**59,1**
							8617
01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	0,1005	19,1955	759,59	14581	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**14581**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,005	0,955	8,24	8	
					0	0	
	Итого по эксплуатации машин					**8**	
21-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углерс	т	0,0011	0,2101	216001,77	45382	
	Итого по материалам					**45382**	
10 11-060101-0101	**Бетонирование сейсмопояса**	м3		**4,2**	**23171,9**	**97322**	**48,5**
							2383
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,5525	6,5205	752,66	4908	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22663	0,95185		6	
	Итого по заработной плате					**4914**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	2,52	10,05	25	
					0	0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,006825	4880,16	33	
					928,86	6	
	Итого по эксплуатации машин					**58**	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-02	м3	1,02	4,284	21558,39	92356	
	Итого по материалам					**92356**	
11 11-061601-0101	**Опалубка под тумбы . Монтаж и демонтаж**	м2 конструкций		**12,6**	**3407,46**	**42934**	**48,5**
							8263

21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,49	4,0029423	49486,56	198092
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,3267708	205870,68	67273
	Итого по материалам					**488457**

Итого прямые затраты по акту	**3 029 328**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	912 703
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 315
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 259
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 010 310
Накладные расходы I уровня, тенге	539 590
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 568 918
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	151 322
Итого, тенге	3 720 240
Сметная прибыль (8 %), тенге	297 617
Итого по акту на подряд, тенге	**4 017 857**
НДС (12 %)	482143
Всего по акту с учетом НДС	**4 500 000**

Заказчик: КГУ "Централизованная библиотечная система Глубоковского района"ВКО

Руководитель Грохотова Н.М.

(подпись М.П.)

Подрядчик: ТОО «Пласт-МКМ»

Директор Исабаев А.

(подпись М.П.)