Заказчик: КГУ "Централизованная библиотечная система Глубоковского района" Восточно-Казахстанской область

ВКО, Глубоковский район, Глубоковский с.о., с.Глубокое, Поповича ,3А
БИН 050140008106 ИИК KZ60070103KSN1803000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "ПЛАСТ-МКМ"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Комсомольская 21-23
БИН 060440008208 ИИК KZ308560000000376880 БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование стройки:**Текущий ремонт кровли здания Центральной районной библиотеки.**
Наименование объекта: **Текущий ремонт кровли здания Центральной районной библиотеки.**

Договор № 38 от 02 октября 2017 года

Акт № 1 выполненных работ от 3 октября 2017 года.

Текущий ремонт кровли здания Центральной районной библиотеки.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-100110-0101**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**		**1,33073**	**105194,89**	**139986**	**59,8 / 34014**
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	44,85	59,68324	942,73	56265	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4375	0,58219		614	
	Итого по заработной плате					**56879**	
34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4875	0,648730875	87,04	56	
					0	0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,349316625	4880,16	1705	
					928,86	324	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,175	0,23287775	10281,86	2394	
					1245,87	290	
	Итого по эксплуатации машин					**4155**	
21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,56	0,7452088	48765,42	36340	
21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,49	0,6520577	49486,56	32268	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,0532292	205870,68	10958	
	Итого по материалам					**79566**	
2 12-080101-1402	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю . Устройство**	м2		**311,6**	**1022,34**	**318560**	**59,1**
							28463
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,1959	61,04244	766,53	46791	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	1,58916		1370	
	Итого по заработной плате					**48161**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,59204	4880,16	2889	
					928,86	550	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,99712	10454,27	10424	
					822,72	820	
	Итого по эксплуатации машин					**13313**	

21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,06	18,696	196,57	3675	
21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,012	3,7392	44396,02	166006	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,006	1,8696	47483,38	88775	
	Итого по материалам					**258456**	
3 11-100115-0102	**Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита**	зесины в конструкции		**13,7**	**6914,45**	**94728**	**59,8**
							15030
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	2,162	29,6194	844,23	25006	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	0,2055		127	
	Итого по заработной плате					**25133**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,137	4880,16	669	
					928,86	127	
	Итого по эксплуатации машин					**669**	
22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	134,26	514,32	69053	
	Итого по материалам					**69053**	
4 11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю. Огнезащита**	ботанной поверхности		**311,6**	**219,73**	**68467**	**59,8**
							5435
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,03335	10,39186	844,23	8773	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,30848		315	
	Итого по заработной плате					**9088**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,21812	4880,16	1064	

					928,86	203	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002875	0,089585	10281,86	921	
					1245,87	112	
	Итого по эксплуатации машин					**1985**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,246164	25	6	
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,012464	67003,8	835	
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ	т	0,00006	0,018696	70996,57	1327	
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диам	т	0,00023	0,071668	774979,15	55541	
	Итого по материалам					**57709**	
5 11-120101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли		**311,6**	**4405,21**	**1372664**	**56,4**
							100161
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,65125	202,9295	865,04	175542	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00563	1,75431		2048	
	Итого по заработной плате					**177590**	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	11,4513	13,78	158	
					0	0	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	25,3175	18,64	472	
					0	0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,42845	4880,16	2091	
					928,86	398	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	1,3243	10281,86	13616	
					1245,87	1650	

	Итого по эксплуатации машин					**16337**	
21-100103-9901	Настил профилированный оцинкованный СТ РК Е	м2	1,15	358,34	3256,95	1167095	
21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой	1000шт.	0,0071	2,21236	6187,86	13690	
	Итого по материалам					**1180785**	
6 11-100102-0205	**Устройство карнизов из досок**	а вычетом проемов) и развер		**12,4**	**3664,68**	**45442**	**59,8**
							10110
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,6445	20,3918	822,72	16777	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0,1395		130	
	Итого по заработной плате					**16907**	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017875	0,22165	13,78	3	
					0	0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01125	0,1395	4880,16	681	
					928,86	130	
	Итого по эксплуатации машин					**684**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,036	0,4464	196,57	88	
21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм д	м3	0,0256	0,31744	87868,33	27893	
	Итого по материалам					**27981**	
7 12-080101-1809	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство**	м		**65,33**	**1833,02**	**119751**	**59,1**
							12384
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,396	25,87068	808,85	20925	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,11759		30	
	Итого по заработной плате					**20955**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,032665	4880,16	159	
					928,86	30	
	Итого по эксплуатации машин					**159**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,01	0,6533	196,57	128	
21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосое	т	0,00117	0,0764361	259320,46	19821	
21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ	т	0,00435	0,2841855	276995,5	78718	
	Итого по материалам					**98667**	
8 11-150201-0101	**Стены. Штукатурка цементным раствором по камню**	гуриваемой поверхности		**13,3**	**1064,51**	**14158**	**54,8**
							4757
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,70265	9,34525	928,86	8680	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,399		–	
	Итого по заработной плате					**8680**	
21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,0189	0,25137	21792,19	5478	
	Итого по материалам					**5478**	
9 11-150405-0107	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке**	иваемой поверхности		**13,3**	**826,77**	**10996**	**54,8**
							4883
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,71875	9,55938	928,86	8879	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00288	0,0383		31	

	Итого по заработной плате					**8910**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,03325	4880,16	162
					928,86	31
	Итого по эксплуатации машин					**162**
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС	т	0,00063	0,008379	233316,88	1955
	Итого по материалам					**1955**

Итого прямые затраты по акту	**2 184 752**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	367 638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 464
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 665
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 779 650
Накладные расходы I уровня, тенге	215 237
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 399 989
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	101 760
Итого, тенге	2 501 749
Сметная прибыль (8 %), тенге	176 822
Итого по акту на подряд , тенге	**2 678 571**
НДС (12 %)	321429
Всего по акту с учетом НДС	**3 000 000**

Заказчик: КГУ "Централизованная библиотечная система Глубоковского района"ВКО

Руководитель _____ Сатаева Ф.И.

(подпись М.П.)

Подрядчик: ТОО «ПЛАСТ-МКМ»

Директор _____ Исабаев А.

(подпись М.П.)