АКТ выполненных работ за август 2015г.
от 14.08.2015г.

форма 3

ЗАКАЗЧИК: ДВД ЮКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Санжар Строй Сервис»
ДОГОВОР: №286 от 28 июля 2015г.

ОБЪЕКТ: Текущий ремонт кабинетов на 1 и 2 этажи здания ДВД ЮКО и комнаты хранения оружия и спецсредств УВД г.Шымкента

№ п/п	наименование объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ в тенге			
		с начала года по отчетный месяц		всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт кабинетов на 1 и 2 этажи здания ДВД ЮКО и комнаты хранения оружия и спецсредств УВД г.Шымкента	5 069 195	5 677 498	5 069 195	5 677 498

ВСЕГО к оплате: 5 677 498
В том числе НДС 12%: 608 303

ЗАКАЗЧИК: _____ м/п
Начальник ДВД ЮКО
А.Оспанов

ПОДРЯДЧИК: _____ м/п
Директор ТОО «Санжар Строй Сервис»
Д.Усенов

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник
генерал-майор

Заказчик ДВД ЮКО

Подрядчик ТОО «Санжар Строй Сервис»

Договор №286 от 28 июля 2015г.

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 год

НА Текущий ремонт кабинетов на 1 и 2 этажи здания ДВД ЮКО и комнаты хранения оружия и спецсредств УВД г.Шымкента

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оружейная комната УВД г.Шымкента								
1	E0155-9-11	-Устройство кирпичных перегородок неармированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	25,28	1904,04	53,03	48134	1341	8455	2,15	54
				305,93	8,96	7734	227	106,2	0,05	1
2	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен м2	50,56	297,29	4,07	15031	206	7254	0,74	37
				135,68	0,97	6860	49	105	0,05	3
3	E0115-79-5	-Отделка внутренних стен из сухих растворных смесей м2	50,56	185,23	1,83	9365	93	3285	0,3	15
				61,2	0,68	3094	34	105	-	-
4	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	50,56	274,88	2,1	13898	106	3494	0,39	20
				65,03	0,79	3288	40	105	-	-
5	E0109-46-1	-Монтаж металлического дверного блока м2	0,07	31476,57	17434,99	2203	1220	635	41,4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7650	2428,67	536	170	90	8,15	1
6	С12022-1	т -Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100 -	- -	25100 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0109-53-2	шт -Монтаж решетчатых дверей /арматура диам.16мм, ячейка 60х60, уголок 50, кол-во -1шт/	0,061	9850,48 7357,5	1162,95 108	601 449	71 7	410 90	46,6 0,53	3 -
8	С12021-268	т -Стоимость металлоконструкций	0,061	134000 -	- -	8174 -	- -	- -	- -	- -
9	С11011-791	т -Скобяные изделия для решетчатых дверей	2	1380 -	- -	2760 -	- -	- -	- -	- -
10	стоимость	комплект -Замок гаражного типа	3	2443,87 -	- -	7332 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0115-178-4	шт -Масляная окраска дверных решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4	148,4 108	0,07 0,02	594 432	- -	454 105	0,6[illegible] -	3 -
12	Е0108-12-3	м2 -Установка металлических решеток /армирование/	0,234	175064,6 6975	1841,97 726,75	40965 1632	454 170	2127 118	42,3 3,8[illegible]	10 1
13	Е0109-62-3	т -Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,234	27935,09 16380	9375,11 2107,33	6537 3833	2194 493	3693 90	91 7,36	21 2
14	ПРАЙС-ЛИСТ	т -Стеллаж двухярусный с полками из металла	9	50000 -	- -	450000 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0169-1-3	шт -Пробивка отверстий	1	954,04 287,21	666,83 255,45	954 287	667 255	488 90	1,89 1,4	2 1
16	Е0116-9-3	отверст -Установка колодца для ключей из труб диам. 80 мм	1,5	979,75 130,5	20,8 7,79	1470 196	31 12	266 128	0,73 0,04	1 -
17	Е0120-11-1	м -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8	798,85 186,64	16,96 7,09	6391 1493	136 57	1984 128	1,12 0,03	9 -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0121-2-1	-Прокладка кабелегона	2	72,13	6,92	144	14	109	0,29	1
		м		46,13	4,33	92	9	108	0,02	-
19	стоимость	-Кабелегон	2	52,37	-	105	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2	40	94,79	10,91	3792	436	3681	0,48	19
				78,3	6,91	3132	276	108	0,03	1
		м кабеля								
21	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,04	60500	-	2420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
22	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при открытой проводке	1	45,74	-	46	-	34	0,2	-
				31,05	-	31	-	108	-	-
		шт								
23	С151701-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип ТА-94-10/220	1	182	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Е0121-18-5	-Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	7	235,27	53,84	1647	377	1401	0,96	7
				153,45	31,93	1074	223	108	0,14	1
		шт								
25	С151702-3	-Светильники тип ЛСПО.-2Х40/Д20-01-УХЛ4	7	2320	-	16240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С151706-20	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-150	7	70	-	490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	С151705-2	-Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	7	17	-	119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Е0110-9-2	-Перестановка пулеуловителя	1,68	834,73	14,05	1402	24	370	1,19	2
		м2		178,2	5,31	299	9	120	0,03	-
29	Е0101-28-1	-Укладка резиновых прокладок толщиной 5 мм	2,7	759,46	8,7	2051	23	114	0,18	-
				27	3,29	73	9	140	0,02	-
		м2								
					ДВД ЮКО Кабинет приемный №1					
30	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	64,5	16,97	0,07	1095	5	1031	0,12	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				16,9	0,02	1090	1	94,5	-	-
31	Е0115-251-1	-Оклейка стен обоями простыми	64,5	108,85	0,49	7021	32	3395	0,3	20
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м2 и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону		49,95	0,18	3222	12	105	-	-
32	стоимость	-Обои м2	72,885	698,25	-	50892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0115-79-5	-Отделка внутренних стен и откосов из сухих растворных смесей(Алинеи м2	68,5	185,23	1,43	12688	125	4451	0,3	20
				61,2	0,44	4192	47	1[illegible]	-	-
34	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска м2 оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4	274,55	2,1	1100	8	276	0,39	2
				65,03	0,79	260	3	105	-	-
35	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска м2 оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	47,5	325,41	2,33	15457	111	4095	0,49	23
				81,23	0,44	3858	42	105	-	-
36	Е0115-101-1	-Установка галтелей м2	19,7	44,88	0,62	884	12	913	0,26	5
				43,88	0,25	864	5	105	-	-
37	С12071-69 прим.	-Детали гипсовые /галтели/ м	19,7	141	-	2778	-	-	-	-
		погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой до 5 см		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - м	4	332,3	23,87	1329	95	525	0,68	3
		решетка жалюзийная на радиатор отопления		100,35	9,02	401	36	120	0,04	-
39	стоимость	-Решетки жалюзийные на шт радиаторы отопления	4	1047,37	-	4189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0121-17-6	-Монтаж люстр или подвесных м2	3	297,9	71,36	894	214	667	1,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		светильников, до 5 ламп накаливания		159,75	46,09	479	138	108	0,2	1
		шт								
41	стоимость	-Люстра в комплекте	3	20249,2	-	60748	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	35,4	-	35	-	32	0,19	-
				29,48	-	29	-	108	-	-
		шт								
43	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,21	148,4	0,07	185	-	142	0,63	1
				108	0,02	135	-	105	-	-
		м2								
					Кабинет приемный №2					
45	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	46,16	325,41	2,33	15672	112	4152	0,49	24
				81,23	0,88	3912	42	105	-	-
		м2								
46	Е0161-17-5	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	61,77	312,84	0,09	19011	5	1408	0,24	17
				45,39	0,02	2758	1	94,5	-	-
		м2								
47	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,2	274,88	2,1	4178	32	1050	0,39	6
				65,03	0,79	988	12	105	-	-
		м2								
					Кабинет №122					
48	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	17,7	5,64	0,19	100	3	107	0,04	1
				5,45	0,02	96	-	110,7	-	-
		1м								
49	Е0157-2-2	-Разборка покрытия полов из ламината	14,1	61,15	3,8	862	54	905	0,41	6
				57,35	0,65	809	9	110,7	0,01	-
		1м2								
50	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из	3,6	116,63	10,56	420	38	429	0,7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток		106,07	1,67	382	6	110,7	0,01	-
		1м2								
51	E0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен /заделка проема/ из кирпича	0,36	8292,4	305,59	2985	110	439	6,7	2
				1044	103,36	376	37	106,2	0,4	-
		м3								
52	E0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен /заделка проемов/ из шлакоблока	0,64	3006,8	305,59	1924	196	780	6,7	4
				1044	103,36	668	66	106,2	0,4	-
		м3								
53	C143003-58	-Шлакоблоки, 400x200x200 мм	40	43	-	1720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	9,08	298,23	4,07	2708	37	1303	0,74	7
				135,68	0,97	1232	9	105	0,05	-
		м2								
55	E0162-36-4	-Окраска вручную стен и потолков от масляной,перхлорвиниловой	25,23	37,04	-	935	-	883	0,26	6
				37,04	-	935	-	94,5	-	-
		м2								
56	E0115-79-5	-Отделка внутренних стен и откосов из сухих растворных смесей(Алинекс)	30,33	185,23	1,83	5618	55	1971	0,3	9
				61,2	0,68	1856	21	105	-	-
		м2								
57	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	42,93	274,88	2,1	11801	90	2967	0,39	17
				65,03	0,79	2792	34	105	-	-
		м2								
58	E0115-79-9	-Отделка потолков из сухих растворных смесей(Алинекс)	6,1	212,63	2,1	1297	13	498	0,36	2
				76,93	0,79	469	5	105	-	-
		м2								
59	E0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14,1	325,41	2,33	4588	33	1216	0,49	7
				81,23	0,88	1145	12	105	-	-
		м2								
60	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,76	145,4	0,07	113	-	86	0,65	-
				108	0,02	82	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
61	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,6	218,45	9,95	786	36	248	0,36	1
				52,2	3,74	188	13	123	0,02	-
		м2								
62	Е0111-34-8	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	14,1	673,81	2,96	9501	42	703	0,19	3
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002			39,61	0,92	559	13	123	-	-
		м2								
63	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	17,7	123,31	0,16	2183	3	354	0,09	2
				16,18	0,17	286	1	127	-	-
		м								
64	Е0121-17-	-Монтаж плафонов	2	198,08	6,3	396	13	170	0,48	1
				76,05	2,3	152	5	108	0,01	-
		шт								
65	стоимость	-Плафон	2	1780,53	-	3561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
66	Е0121-22-1	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	35,4	-	106	-	86	0,19	1
				29,48	-	88	-	108	-	-
		шт								
67	стоимость	-Выключатель	3	192,02	-	576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2			ЦОУ					
68	Е0121-17-4	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	6	199,08	6,3	1195	38	509	0,48	3
				76,05	2,5	456	15	108	0,01	-
		шт								
69	стоимость	-Бра	6	1221,93	-	7332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
70	Е0121-17-6	-Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	2	297,9	71,36	596	143	445	1,02	2
				159,75	46,09	320	92	108	0,2	-
		шт								
71	стоимость	-Люстра в комплекте	2	9426,35	-	18853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
72	стоимость	-Плафоны под люминисцентные лампы	43	1735,15	-	74611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
73	стоимость	-Лампы	75	287,33	-	21550	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-	-	-	-	-	-	-
74	Е0121-17-6	-Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	3	297,9	71,36	894	214	667	1,02	3
				159,75	46,09	479	138	108	0,2	1
		шт								
75	стоимость	-Люстра в комплекте	3	15920,06	-	47760	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
					Кабинет приемный №3					
76	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен и потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски	102,3	37,04	-	3789	-	3581	0,26	26
				37,04	-	3789	-	94,5	-	-
		м2								
77	Е0113-3-1	-Разборка плинтусов и наличников	40,6	5,84	0,19	465	15	488	0,24	3
		1м		5,41	0,62	439	2	110,7	-	-
78	Е0113-2-2	-Разборка покрытия полов деревянных	14,5	61,11	3,8	887	55	931	0,41	6
				57,35	0,65	832	9	110,7	0,01	-
		1м2								
79	Е0113-2-2	-Разборка покрытия полов из ламината	47,3	61,15	3,8	2892	180	3037	0,41	19
				57,35	0,65	2713	31	110,7	0,01	-
		1м2								
80	Е0113-36-1	-Облицовка стен листовыми	3,05	807,14	4,85	2462	15	718	1,29	4
	Изм. и доп. вып. 1, 17	материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас		222,88	1,41	680	4	105	0,01	-
		м2								
81	Е0115-79-5	-Отделка внутренних стен и откосов из сухих растворных смесей	107	185,23	1,83	19820	196	6952	0,3	32
				61,2	0,68	6548	73	105	-	-
		м2								
82	Е0119-251-1	-Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	102,3	108,85	0,49	11135	50	5385	0,3	31
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			49,95	0,18	5110	18	105	-	-
		м2								
83	стоимость	-Обои	102,3	349,12	-	35715	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-	-	-	-	-	-	-
84	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6,08	274,88	2,1	1671	13	426	0,39	2
				65,03	0,79	395	5	105	-	-
		м2								
85	E0157-23-5	-Устройство откосов оконных из ПХВ уголка	23,07	178,36	0,09	4115	2	387	0,09	2
				15,12	0,02	349	-	110,7	-	-
		1м								
86	E0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	61,8	325,41	2,33	20110	144	5328	0,49	30
				81,23	0,88	5020	54	105	-	-
		м2								
87	E0115-101-1	-Установка галтелей	44,1	44,77	0,62	1979	27	2043	0,26	11
		м		43,78	0,25	1935	11	107	-	-
88	Ц12071-69 прим.	-Галтели гипсовые /галтели/ наружные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой до 15 см	44,1	141	-	6218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
89	E0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен /заделка проемов/ из кирпича	0,49	8232,4	305,59	4063	150	597	6,7	3
				1114	103,39	512	51	106,2	0,4	-
		м3								
90	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4	298,23	4,07	1193	16	574	0,74	3
				135,68	0,97	543	4	105	0,05	-
		м2								
91	E0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	2	498,69	2,65	997	5	545	1,43	3
				258,75	0,72	518	1	105	0,03	-
		м2								
92	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,15	148,4	0,07	319	-	244	0,65	1
				108	0,02	232	-	105	-	-
		м2								
93	E0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	2	1082,44	-	2165	-	1168	3,1	6
				474,75	-	950	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
94	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,5	218,45	9,95	3167	144	998	0,36	5
				52,2	3,74	757	54	123	0,02	-
		м2								
95	Е0111-11-2	-добавлять /до 50мм, К-6/ на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	14,5	30,96	0,67	449	10	16	-	-
				0,63	0,25	9	4	123	-	-
		м2								
96	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-04-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	61,8	673,81	2,96	41641	183	3081	0,19	12
				39,61	0,92	2448	57	123	-	-
		м2								
97	Е0157-[illegible]	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	27,7	178,36	[illegible]	6599	3	[illegible]	0,09	3
				16,12	[illegible]	599	1	[illegible]	-	-
		1м								
98	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1,2	163,02	[illegible]	196	3	87	0,29	-
				49,84	0,84	60	-	110,7	-	-
		1м								
99	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - решетка радиаторная	4	164,3	[illegible]	657	95	[illegible]	0,68	3
				100,35	[illegible]	401	36	120	0,04	-
		шт								
100	стоимость	-Решетка радиаторная	4	1284,78	-	5139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
101	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - зеркало	1	164,3	23,87	164	24	131	0,68	1
				100,35	8,02	100	9	120	0,04	-
		шт								
102	стоимость	-Зеркало	1	5935,11	-	5935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
103	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	215,57	21,24	862	85	854	1,29	5
				194,33	3,31	777	13	108	0,03	-
		шт								
104	Е0110-[illegible] Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профиля поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	14,16	346,04	18,87	4900	267	2427	0,82	12
				136,44	[illegible]	1932	90	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2								
105	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	14,16	5206	-	73717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
106	[illegible]	-Установка ПХВ подоконных досок в кирпичных стенах, высота проема более 2 м	[illegible],44	158,[illegible]	3,84	[illegible]0	[illegible]	35	[illegible],4	-
				64,[illegible]	1,44	[illegible]4	[illegible]	120	[illegible],01	-
		м2								
107	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-010-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	7	2036	-	14210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
108	Е0134-60-4	-Облицовка стен пристенной доской из плит древесно-стружечных с декоративной отделкой толщиной 18 мм	3,3	1504,26	6,13	4964	20	499	0,85	3
				135	2,34	446	4	110	0,01	-
		м2								
109	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	35,4	-	106	-	96	0,19	1
				29,48	-	88	-	108	-	-
		шт								
110	стоимость	-Выключатель	3	192,02	-	576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
111	Е0121-22-4	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	6	34,7	-	208	-	191	0,19	1
				29,48	-	177	-	108	-	-
		шт								
112	С151801-151	-Розетка штепсельная пластмассовая 3	6	145	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Кабинет 213					
113	Е0163-5-5	-Смена стекол оконных толщиной 4-6 мм	1,5	1378,23	3,26	2067	5	310	1,29	2
				217,8	0,99	327	1	94,5	0,01	-
		м2								
					Архив ИАЦ Кабинет хранения документов					
114	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен и потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски	64,73	37,04	-	2398	-	2266	0,26	17
				27,04	-	2398	-	94,5	-	-
		м2								
115	Ж157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	15,64	[illegible]	[illegible]	88	3	[illegible]	0,04	1
				[illegible]	[illegible]	85	-	[illegible]	-	-
		1м								
116	Е0110-79-5	-Отделка внутренних стен и откосов из сухих растворных смесей	49,78	[illegible]	1,[illegible]	9221	[illegible]	3234	0,3	15
				[illegible]	0,[illegible]	3047	34	105	-	-
		м2								
117	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	50,96	[illegible]	2,[illegible]	14008	107	3822	0,39	20
				[illegible]	0,[illegible]	3314	40	105	-	-
		м2								
118	Е0115-79-9	-Отделка потолков из сухих растворных смесей	14,95	[illegible]	2,[illegible]	3179	31	1220	0,36	5
				76,93	0,79	1150	12	105	-	-
		м2								
119	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14,95	323,41	2,33	4865	35	1289	0,49	7
				[illegible]	0,[illegible]	1214	13	105	-	-
		м2								
120	Е0115-101-1	-Установка галтелей	16,54	44,88	0,62	742	10	766	0,26	4
				43,88	0,25	726	4	105	-	-
		м								
121	С12071-69 прим.	-Детали гипсовые /галтели/ потолочные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой до 5 см	16,54	141	-	2332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка даминированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения м2	14,95	673,81 39,61	2,96 0,92	10073 592	44 14	745 123	0,19 -	3 -
123	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	15,64	178,36 15,12	0,09 0,02	2790 236	1 -	262 110,7	0,09 -	1 -
124	Е0121-19-6	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	2	325,07 203,18	92,47 52,49	650 406	185 105	552 108	1,28 0,23	3 -
125	С151[illegible]-4	-Светильник тип ЛСП02-2Х[illegible] /ЛСП-04-УХЛ4 шт	1	3050 -	- -	[illegible] -	- -	- -	- -	- -
126	С151[illegible]	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 6799-75/, тип 2ОС-127 шт	1	17 -	- -	[illegible] -	- -	- -	- -	- -
127	С151[illegible]	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-15[illegible] шт	1	70 -	- -	24[illegible] -	- -	- -	- -	- -
128	Е0121-21-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	35,4 29,48	- -	35 29	- -	32 108	0,19 -	- -
129	стоимость	-Выключатель шт	1	192,02 -	- -	192 -	- -	- -	- -	- -
130	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке м2	4	34,7 29,48	- -	139 118	- -	127 108	0,19 -	1 -
131	С151[illegible]01-156	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К шт	4	226 -	- -	904 -	- -	- -	- -	- -
132	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 50 кг шт	1	197,2	15,96	197	16	212	1,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				181,24	2,52	181	3	115,2	0,02	-
		шт								
133	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	1,12	4331,44	35,77	4851	40	179	0,7	1
		1кВт		111,7	13,4	125	15	128	0,07	-
134	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	3	74,9	6,81	225	20	224	0,46	1
				68,09	1,08	204	3	108	0,01	-
		м2								
135	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
136	Е0110-91-6 Прим. и выш. вып. п.9Н РК п.Д1-01-20 п. 3Н РК п.Д1-03-20 п. 5Н РК п.Д2-04-20 п. 7Н РК п.Д2-06-20 п. 9Н РК п.Д3-07-20 п. 12Н РПС п.Д3-08-20 п.	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных , двухстворчатых площадью ручкой более 2 м2	3	346,04	18,87	1038	57	514	0,82	2
				136,11	6,39	409	19	120	0,03	-
		м2								
137	Е0110-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	59,[illegible]	6,55	113	12	111	0,36	1
				53,33	1,04	101	2	108	0,01	-
138	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	326,46	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
139	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей	0,07	14808,01	1133,15	1036	79	837	82,1	2
		т		12892,5	398,25	902	28	90	1,95	-
140	С12022-1	-Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
141	С11011-191	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1340	-	1340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
142	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	59,36	5,64	0,19	335	11	359	0,04	2

Архив

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5,45	0,02	324	1	110,7	-	-
143	Е0157-2-5	1м -Разборка покрытия полов из линолеума и релина	84,13	17,38	0,93	1462	78	1546	0,11	10
				16,45	0,14	1384	12	110,7	-	-
144	Е0162-36-4	1м2 -Очистка вручную стен и потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски	25	37,04	-	926	-	875	0,26	6
				37,04	-	926	-	94,5	-	-
145	Е0115-79-5	м2 -Отделка внутренних стен и откосов из сухих растворных смесей	25	185,23	1,83	4631	46	1624	0,3	7
				61,2	0,68	1530	17	105	-	-
146	Е0115-140-4	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	25	274,88	2,1	6872	53	1724	0,39	10
				68,03	0,72	1426	20	115	-	-
147	Е0115-79-9	м2 -Отделка потолков из сухих растворных смесей	84,13	212,63	2,1	17889	177	6466	0,36	30
				76,93	0,79	6472	66	105	-	-
148	Е0115-180-4	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	84,13	325,41	2,33	27377	196	7253	0,49	41
				81,23	0,88	6834	74	121	-	-
149	Е0115-101-1	м2 -Установка плинтусов	41,28	44,88	0,62	1853	26	1913	0,26	11
				43,88	0,25	1811	10	105	-	-
150	С12071-69 прим.	м -Детали гипсовые /галтели/ потонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефныепростого рисунка, высотой до 8 см	41,28	141	-	5820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	м -Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	26,83	673,81	2,96	18078	79	1338	0,19	5
				39,61	0,92	1063	25	123	-	-
152	Е0111-36-2	м2 -Устройство покрытий из линолеума намастике КН-2	84,13	769,78	4,9	64762	412	6245	0,38	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				58,5	1,85	4922	156	123	0,01	1
153		м2 E0157-23-5 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	59,36	178,36	0,09	10587	5	995	0,09	6
				15,12	0,02	898	1	110,7	-	-
154	E0109-36-3	1м -Монтаж решеток на окна	21,84	118,57	4,28	2590	93	1624	0,48	10
				81	1,62	1769	35	90	0,01	-
155	стоимость	м2 -Решетки оконные металлические	21,84	3491,24	-	76249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	E0115-253-3	м2 -Оклейка окон тонирующей пленкой	21,84	343,46	0,16	7501	3	2736	0,64	14
				119,25	0,07	2604	2	105	-	-
157	E0109-43-1	м2 -Монтаж конструкций дверей	0,14	14806,01	1133,18	2073	159	1675	5,1	11
				12692,5	[illegible]	[illegible]	56	90	[illegible]	-
158	C12[illegible]-1	т -Двери металлические стальные и окрашенные	[illegible]	25100	-	[illegible]	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	C11011-791	шт -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	[illegible]	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	E0167-7-3	комплект -Демонтаж светильников лампами накаливания	4	9,32	0,23	75	2	71	0,[illegible]	1
				9,09	0,06	[illegible]	-	87,2	-	-
161	Ц010-4-402-1	шт -Прокладка скрытой проводки	100	50,5	23,1	5050	2310	2622	0,13	13
162	C151601-342	м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	22,1 60500	5,5 -	2210 6050	550 -	95 -	0,03 -	3 -
				-	-	-	-	-	-	-
163	E0121-22-2	1000м -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	10	35,4	-	354	-	318	0,19	2
				29,48	-	295	-	108	-	-
164	стоимость	шт -Выключатель	10	192,02	-	1920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	E0121-22-4	м2 -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	12	34,7	-	416	-	382	0,19	2
				29,48	-	354	-	108	-	-
166	C151601-151	шт -Розетка штепсельная	12	145	-	1740	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С		-	-	-	-	-	-	-
167	Е0121-18-6	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	10	325,07 203,18	92,47 52,49	3251 2032	925 525	2761 108	1,26 0,23	13 2
168	С151702-4	-Светильники тип ЛСПО2-2Х65/Д20-04-УХЛ4 шт	10	3050 -	- -	30500 -	- -	- -	- -	- -
169	С151705-2	-Отражатель для люминесцентных ламп /УУТТ-799-75 , тип 2 шт	20	[illegible] -	- -	540 -	- -	- -	- -	- -
170	С151706-20	-Лампы люминесцентные УУТТ 22 Вт - 27, тип Б22-[illegible]-150 шт	20	[illegible] -	- -	400 -	- -	- -	- -	- -
171	Е0145-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	7	197,2 161,24	15,96 2,52	1380 1269	112 14	1482 115,2	1,21 [illegible]	8 -
172	Е0114-6-1	-Установка чугунных радиаторов шт	7,84	4331,41	35,77	33959	280	1255	[illegible]	6
173	Е0134-60-4	-Облицовка стен приставной должки из плит древесно-стружечных с декоративной отделкой толщиной 19 мм 1кВт	2,9	111,7 1504,24 135	13,4 6,13 2,34	876 4362 392	105 18 7	128 438 110	0,07 0,46 0,01	1 2 -
174	стоимость	-Столики металлические для хранения документов /каркас из уголка 30х40, стойки профильная труба диам. 40, полки из ламинированного ДСП/ м2 шт	12	44831,04 -	- -	537972 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге Тенге			2401189 165960	18746 1374			963 29
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			634155	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3045	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14193	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			614125	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2244	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38947	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			688064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16438	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1595172	-	-		-
		Материалы -	Тенге			373522	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	142710	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			976917	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			96883	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			152222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	[illegible]	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104844	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1862238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	[illegible]	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			123614	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1930	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10082	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108574	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9074	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1361	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7961	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			140649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11444	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48248	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43493	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4348	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			116	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	807	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3218	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			56843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5155	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2737794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198580	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2737794				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			10951				
		Выслуга лет 1%	Тенге			27378				
		Всего с прочими затратами:	Тенге			2776123				
		Всего в текущих ценах: К= 2,55742 (1982:775)	Тенге			7099713				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			141994				
		Всего:	Тенге			7241707				
		НДС 12%	Тенге			868884				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8110712				
		Коэф.пониж.				0,7				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			5677498				
		В том числе НДС 12%	Тенге			608303				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Санжар Строй Сервис