Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, Достоевского, дом № 110**	**110840016453**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00**	**970340000010**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №166 от 09.08.2019 года, доп. согл №1 от 07.11.2019 года, доп. согл №2 от 31.01.2020 года	

Номер документа	Дата составления
1	**12.02.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей ВКО			работа	1	40 000 000,00	40 000 000,00
				Итого	1	x	40 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.02.2020

М.П.

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Наименование объекта: **"Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область"**

12.02.2020

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		166	**09.08.2019**			ТОО "DK Proekt"	17
		№1 доп. согл. №2 доп. согл.	07.11.2019 31.01.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**194 548 336,43**	**173 310 900,17**	**128 189 224,43**	**128 189 224,43**		**1 426 184,57**	**0,00**	**44 088 462,81**	**20 844 464,62**	**0,00**
Акт выполненных работ № 5 **за февраль 2020г**	**40 000 000,00**	35 714 285,71	35 321 314,07	35 321 314,07		392 971,64		0,00	4 285 714,29	
Погашение аванса 30% за отчётный месяц	0,00									
Всего к оплате:	40 000 000,00									**40 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области»

_____ Б. М. Жакаев

Технический надзор:
Директор ТОО "VK EMNA"

_____ Ж. А. Каребаева

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

_____ Д. С. Шотабаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
БИН 110840016453 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX
Договор № 166 от 09.08.2019 года, дополнительное соглашение №1 от 07.11.2019 года, дополнительное соглашение №2 от 31.01.2020 года
По объекту строительства: "Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область"

Акт приёмки выполненных работ № 5
за февраль 2020 года (от 12.02.2020г.)

"Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область"

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Водопроводные сети									
		Раздел 1 Водопроводные сети									
		1.1 Хозяйственно-противопожарный водопровод									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6852,9	151,39	143,67	1037461	984556		207133	1344162
					7,73	34,25	52973	234712		99568	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	215,5	1809,19	–	389880	–	0	280714	724242
					1809,19	–	389880	–	–	53648	
3	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	290,3	208,51	200,92	60530	58327	17	12710	79099
					7,53	53,28	2186	15467	–	5859	
4	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км К=1,400;	т	405,2	367		148708	0		0	160605

				–		0	0		11897	
5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	290,2	18,77	15,87	5447	4605	24	1914	7950
				2,82	6,34	818	1840	–	589	
6 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7310,5	191,15	181,4	1397402	1326125	0	278968	1810480
				9,75	43,25	71277	316179	–	134110	
7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	101,3	1809,19	–	183271	0	0	131955	340444
				1809,19	–	183271	0	–	25218	
8 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	115,9	2913,5	–	337675	0	0	243126	627265
				2913,5	–	337675	0	–	46464	
9 3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива	маш.-ч	1580,5	364	364	575302	575302	–	0	621326
				–	254	0	401447	–	46024	
10 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	233,4	166,53	158,04	38868	36887		7761	50359
				8,5	37,68	1984	8795		3730	
11 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	7,2	2080,57	–	14980	0		10786	27827
				2080,57	–	14980	0		2061	
12 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1241,50	210,27	199,54	261050	247729		52113	338216
				10,73	47,57	13321	59058	–	25053	

13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1,4	2080,6	–	2913	0		2097	5411
					2080,6	–	2913	0	–	401	
14	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	37,0	3496,21	–	129360	0		93139	240299
					3496,21	–	129360	0	–	17800	
15	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10487,7	31,78	31,78	333299	333299		88122	455135
					–	11,67	0	122391	–	33714	
16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1150,2	786,35	–	904460	0		651211	1680125
					786,35	–	904460	0	–	124454	
17	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	4005,9	37,14	37,14	148779	148779		39341	203170
					–	13,64	0	54640	–	15050	
18	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	470,7	1125,3	–	529679	0		381369	983932
					1125,3	–	529679	0	–	72884	
19	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	133,0	2919,5	152,6	388294	20296	241834	130484	560280
					948,6	42,39	126164	5638	–	41502	
76	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	553586,8	196786,86	830380	295180	32148	585349	1528987
					335367,9	58806,49	503052	88210	–	113258	
77	2301-0501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1515,0	11830		17922450	0	17922450	0	19356246

				–		0	0	–	1433796	
147 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,2	41018,14	8537,92	1238748	257845	496897	581667	1966048
				16026,7	3428,34	484006	103536	–	145633	
148 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19,0	3233		61427	0	61427	0	66341
				–		0	0	–	4914	
150 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,0	13339		106712	0	106712	0	115249
				–		0	0	–	8537	
151 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23,0	16924		389252	0	389252	0	420392
				–		0	0	–	31140	
152 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0	20598		41196	0	41196	0	44492
				–		0	0	–	3296	
153 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, Кс20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9,0	27907		251163	0	251163	0	271256
				–		0	0	–	20093	
154 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29,0	3199		92771	0	92771	0	100193
				–		0	0	–	7422	
155 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10,0	24347		243470	0	243470	0	262948
				–		0	0	–	19478	

156	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0	46659	186636	0	186636	0	201567
					–	0	0	–	14931	
157	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0	20052	40104	0	40104	0	43312
					–	0	0	–	3208	
158	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,0	22575	180600	0	180600	0	195048
					–	0	0	–	14448	
159	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0	43032	172128	0	172128	0	185898
					–	0	0	–	13770	

Итого по разделу 1	**35 018 304**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 747 999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 288 930
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 411 913
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 458 758
- перевозка грузов, тенге	148 708
Накладные расходы, тенге	3 779 959
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 593 950

Итого по акту	**35 018 304**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 747 999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 288 930
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 411 913
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 458 758
- перевозка грузов, тенге	148 708
Накладные расходы, тенге	3 779 959
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 593 950

Всего	**35 018 304**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	455 238
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 170 627
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	415 843
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**732 883**
- в текущих ценах с 01.10.18 г.	**37 792 895**
- в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1,050)	**39 682 539,75**
- в текущих и прогнозных ценах с учетом договорного коэфицента (к=0,9)	35 714 285,71
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**4 285 714,29**
Всего по акту	**40 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области»

_____ Б. М. Жакаев

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

_____ Д. С. Шотабаев

Технический надзор
Директор ТОО "VK ETNA"

_____ Ж. А. Каребаева

Эксперт ТОО "VK ETNA"

_____ М. Т. Отарбаев

Сметчик СДО ТОО "VK ETNA"

_____ М. Е. Милютина

расценки проверены