Форма №2

Заказчик: ТОО "Лисаковская монтажная фирма - Имсталькон"
Генподрядчик: АО "АК "Алтыналмас"
Объект: "Участок пастового сгущения"
Вид работ: Строительно-монтажные работы
Договор №1859 от15.05.2012 г.

Акт №4

приемки выполненных работ
за декабрь 2012 года

№ пп	Статья	Наименование	Ед. изм.	Объем по контракту	За период с начала строительства по отчетный период			За отчетный период (декабрь 2012 г.)			За период с начала строительства, включая отчетный период			
					Кол-во	Стоимость		Кол-во	Стоимость		Процент готовности	Кол-во	Стоимость	
						Цена	Сумма		Цена	Сумма			Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Прилож. №1 п.1	Изготовление м/к для сгустителя	т	80	80	370 000	29 600 000		370 000	0	100%	80	370 000	29 600 000
2	Прилож. №1 п.1	Монтаж м/конструкций для сгустителя	т	80	80	149 782	11 982 560		149 782	0	100%	80	149 782	11 982 560
3	Прилож. №3 п.1	Изготовление м/к для сгустителя	т	113,40	113,40	370 000	41 958 000		370 000	0	100%	113,40	370 000	41 958 000
4	Прилож. №3 п.1	Монтаж м/конструкций для сгустителя	т	113,40	113,40	149 782	16 985 279		149 782	0	100%	113,40	149 782	16 985 279
5	Прилож. №3 п.2	Изготовление , доставка имонтаж "Сэндвич" панелей, толщина 100 мм	м2	550	0	13 860	0	550	13 860	7 623 000	100%	550	13 860	7 623 000
6	Прилож. №3 п.3	Стоимость , доставка и монтаж фасонных элементов	м2	93,3	0	3 860	0	93,3	3 860	360 138	100%	93,3	3 860	360 138
7	Прилож. №4 п.1	Изготовление м/к для сгустителя	т	36,00	36	370 000	13 320 000		370 000	0	100%	36,00	370 000	13 320 000
8	Прилож. №4 п.1	Монтаж м/конструкций для сгустителя	т	36,00	21,6	149 782	3 235 291	14,40	149 782	2 156 861	100%	36,00	149 782	5 392 152
		ИТОГО :					**117 081 130**			**10 139 999**				**127 221 129**
		НДС 12%					**14 049 736**			**1 216 800**				**15 266 535**
		ВСЕГО:					**131 130 866**			**11 356 799**				**142 487 664**

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Форма КС-3

Подрядчик : ТОО "Лисаковская монтажная фирма - Имсталькон"
Заказчик: АО "Алтыналмас"
Объект: "Участок пастового сгущения"
Вид работ: Строительно-монтажные работы
Договор №1859 от 15.05.2012 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2012 г

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС)						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчетном месяце за 2012 г.	из гр.1					
			СМР в сметных, базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	стоимость оборудования 2012 г.	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР 2012 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке……	127 221 129							
В том числеза отчетный месяц		10 139 999		10 139 999			1 216 800	11 356 799
акт №4								
Всего к оплате:								11 356 799

Заказчик _____

Подрядчик _____