Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района Алматинской области"

Поставщик: ТОО "Ак сункар-ай", г.Талдыкорган, ул. Жансугурова, 183. БИН 000840003042

Справка

стоимости выполненных работ за июль м-ц 2019 г. Договор №24 от 29.03.2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. Суммы по выполненным работам	Выполнен. Объем работ по настоящему акту	Сумма погашен.аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып.работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту улицы Мырзабекова в с.Балпык би Балпыкского сельского округа Коксуского района Алматинской области	тенге	12 391 518,38	12 391 518,38	0,00	10 393 295,00	1 998 223,38.	0,00	1 998 223,38.
	Всего по акту:	тенге	12 391 518,38	12 391 518,38	0,00	10 393 295,00	1 998 223,38.	0,00	1 998 223,38.

Заказчик:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района Алматинской области"

Руководитель _____ М.М.Карбаев

М.П.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Ак сункар-ай" _____ А.С.Чурегеева

М.П.

Представитель технического надзора

ТОО "УКС" _____ Болсамбеков Н.К.

"SANA-2015". Версия 18.4Д от 15.11.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "ОПТ и АД Коксуского района" Заказ 91акт

Подрядчик :ТОО "Ак сункар-ай"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Мырзабекова в с. Балпык би Балпыкского сельского округа Коксуского района Алматинской области

Договор №24 от 29.03.2019 г.

Акт № 3 за август 2019 года
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)

Средний ремонт улицы Мырзабекова в с. Балпык би Балпыкского сельского округа Коксуского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Тротуар										
1	1127-0701-0103	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	561,169	1497,73	26,55	840482	14900	763988	73185	986760
					109,76	10,99	61594	6170	–	73093	

2 1127-0701-0104	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 % К=1,500;	м2 покрытия	652,5	1037,77	26,55	677144	17325	588201	85096	823219
				109,76	11	71618	7175	–	60979	
Раздел 4 Прочие работы										
3 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	46,44	75		3483		–	–	3762
				–		–		–	279	
4 4102-0102-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	46,44	218		10124		–	–	10934
				–		–		–	810	

Итого	**1 824 675**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 212
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 225
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 352 189
- перевозка грузов, тенге	13 607
Накладные расходы, тенге	158 281
Сметная прибыль (8 %), тенге	135 161
Всего	**1 824 675**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	26 275
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 019**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 887 969**
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1 982 365.

НДС (12 %)	237 884.
Итого по акту с НДС	**2 220 249.**
Понижающий коэффициент скидки подрядчика К=0,899999998403	
Итого по акту с учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика	**1 998 223,38.**

Заказчик _____ М.М. Карбаев

Подрядчик Директор ТОО "Ак сункар-ай"_____А.С.Чурегеева

Представитель тех.надзора ТОО " УКС"_____Н.К.Болсамбеков