Форма - 3

Заказчик:ГУ «Отдел Жилищно коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау» Акимата г. Кентау
Инженер: ТОО "Даут инжиниринг "
Подрядчик: ТОО "Базис - К"
Договор: №164 от 16.06.2017 г.
Объект: Капитальный ремонт центрального парка имени С.Кожанова в городе Кентау, ЮКО

Справка №2
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2017 года

г.Кентау 21.07.2017г

тенге

№п/п	Наменование вида,комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начало года		За отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Общестроительные работы	31317874	35076019	31317874	35076019	17924226	20 075 133
	Всего к оплате подрядчику;	31317874	35076019	31317874	35076019	17924226	20 075 133

Заказчик:
ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства" пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата города Кентау
Руководитель отдела:
_____ **К.Н.Тулепбергенов**

Инженер:
ТОО "Даут инжиниринг "
Директор:
_____ **Г.Алтынбеков**

Подрядчик:
ТОО "Базис - К"
Директор:
_____ **П.К.Атамбаев**

Заказчик : ГУ «Отдел Жилищно коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау» Акимата г. Кентау
Инженер : ТОО «Даут инжиниринг»
Подрядчик: ТОО «Базис-К»
Наименование строики: Капитальный ремонт центрального парка имени С.Кожанова в городе Кентау, ЮКО
Договор №164 от 16.06.2017 г.

А К Т № 2

Приемки выполненных работ за июль 2017 года.

Г.Кентау от 21.07.2017г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Уборная №1								
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы								
		Наружная отделка								
8	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	13,44	957,67	30,37	12871	408	5183	0,7	9
				595,97	22,54	8010	303	54,8	0,03	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		385,62		5183				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		338,94				4555		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		46,68				627		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,46		1444				
		Сметная стоимость				19498				
9	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	13,44	109,84	1,19	1476	16	501	0,07	1
				58,21	0,53	782	7	54,8	-	-
		м2 окраш								

	Накладные расходы -			37,30		501				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			32,19						
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			5,11				433		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			11,77		158		69		
	Сметная стоимость					2136				
10	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 -Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню.	47,82	957,67	30,37	45796	1452	18440	0,7	34	
			595,97	22,54	28499	1078	54,8	0,03	1	
	м2 оштук									
	Накладные расходы -			385,62		18440				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			338,94						
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			46,68				16208		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			107,46		5139		2232		
	Сметная стоимость					69375				
11	11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 -Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	47,82	41,78	0,51	1998	24	1055	0,05	2	
			35,99	0,21	1721	10	54,8	-	-	
	м2 фасад									
	Накладные расходы -			22,06		1055				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			19,84						
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			2,22				949		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			5,11		244		106		
	Сметная стоимость					3297				
	Кровля									
12	11-120101-1701 РСНБ РК 2015 -Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	28	609,06	88,8	17054	2487	4093	0,28	8	
			192,06	20,57	5378	576	56,4	0,02	1	
	м2 стяжк									
	Накладные расходы -			146,16		4093				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			119,92						
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			26,24				3358		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			60,42		1692		735		
	Сметная стоимость					22838				
13	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10 -Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	28	165,34	13,02	4630	364	335	0,01	-	
			7,11	3,18	199	89	56,4	-	-	
	м2 стяжк									
	Накладные расходы -			11,97		335				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			5,81						
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			6,16				163		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			14,18		397		173		
	Сметная стоимость					5362				
14	11-120101-0105 РСНБ РК 2015 -Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	28	149,61	11,84	4189	332	2355	0,16	4	
			131,49	3,26	3682	91	56,4	-	-	
	м2 кровл									

		Накладные расходы -			84,12		2355			
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			76,00				2128	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			8,12				227	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			18,70		524			
		Сметная стоимость					7068			
15	21-100403-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	32,2	569,12	-	18326	-	660	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -			20,49		660			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			20,49				660	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			47,17		1519			
		Сметная стоимость					20505			
16	21-100403-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	31,64	486,32	-	15387	-	554	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -			17,51		554			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			17,51				554	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			40,31		1275			
		Сметная стоимость					17216			
17	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровл	28	84,74	0,89	2373	25	739	0,05	1
					39,54	0,42	1107	12	56,4	-	-
		Накладные расходы -			26,40		739			
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			22,54				631		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			3,86				108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			8,89		249				
		Сметная стоимость					3361				
		ПАРАПЕТ									
18	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых		16	1412,98	25,61	22608	410	4551	0,52	8
					394,39	5,34	6310	85	56,4	0,01	-

		битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком								
		м примык								
		Накладные расходы -		284,43		4551		3607		
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		225,45				944		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		58,98						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135,79		2173				
		Сметная стоимость				29332				
19	21-100403-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	13,6	569,12	-	7740	-	279	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2		20,49		279				
		Накладные расходы -		20,49				279		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		47,17		641				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				8660				
		Сметная стоимость								
20	21-100403-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	10,4	486,32	-	5058	-	182	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2		17,51		182				
		Накладные расходы -		17,51				182		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		40,31		419				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				5659				
		Сметная стоимость								
		Карниз								
21	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	2,6	2618,89	10,63	6809	28	1525	1,12	3
				839,75	2,86	2183	7	56,4	-	-
		м2 покры		586,62		1525				
		Накладные расходы -		475,23				1236		
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		111,39				290		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		256,44		667				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				9001				
		Сметная стоимость								

22	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,02093	424306,26	7368,2	8881	154	929	49,11	1
				44168,47	1092,02	924	23	62,1	1,29	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		44393,64		929				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		28106,77				588		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16286,87				341		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37495,99		785				
		Сметная стоимость				10595				
		Монолитный участок МУ-1, (АС-9)								
23	11-060801-0107 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	0,271	33787,16	2590,48	9156	702	2090	16,33	4
				12423,05	504,89	3367	137	48,5	0,59	-
		м3								
		Накладные расходы -		7712,11		2090				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6270,05				1699		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1442,06				391		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3319,94		900				
		Сметная стоимость				12146				
24	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00075	165024,85	-	124	-	4	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		5940,89		4				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5940,89				4		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13677,26		10				
		Сметная стоимость				139				
25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09117	147151,79	-	13416	-	483	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		5297,46		483				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5297,46				483		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12195,94		1112				
		Сметная стоимость				15011				
		Перегородки из ПВХ								
26	11-090403-0202 РСНБ РК 2015	-Витражи, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Монтаж	0,10934	392111,87	13486,86	42874	1475	27339	440,45	48
				373576,48	347,95	40847	38	60,9	0,39	-
		т констр								
		Накладные расходы -		250033,92		27339				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		227719,98				24899		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		22313,95				2440		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51371,66		5617				
		Сметная стоимость				75830				
27	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,10934	172765,64	-	18890	-	680	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6219,56		680				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6219,56				680		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14318,82		1566				
		Сметная стоимость				21136				
28	11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	6	3478,06	8,87	20868	53	3465	0,86	5
				700,76	2,33	4205	14	62,1	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		577,55		3465				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		436,62				2620		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		140,93				846		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		324,45		1947				
		Сметная стоимость				26280				
29	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,17086	675,77	0,85	2143	3	1122	0,74	2
				579,75	0,41	1838	1	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		353,70		1122				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		317,93				1008		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		35,77				113		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82,36		261				
		Сметная стоимость				3526				
		Проемы								
30	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	2,52	1725,47	160,01	4348	403	1526	1,06	3
				804,87	72,59	2028	183	59,8	0,09	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		605,73		1526				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		524,73				1322		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		81,01				204		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		186,50		470				
		Сметная стоимость				6344				
31	21-090202-1102 РСНБ РК 2015 в ценах	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими	2,52	32868,66	-	82829	-	2982	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	II квартала 2017 года	непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014								
		м2								
		Накладные расходы -			1183,27		2982		2982	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			1183,27					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2724,15		6865			
		Сметная стоимость					92676			
32	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	2,4	2015,56	417,41	4837	1002	1584	1,03	2
				836,93	111,39	2009	267	59,8	0,13	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -			660,07		1584		1361	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8			567,10				223	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			92,98					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			214,05		514			
		Сметная стоимость					6935			
33	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	2	3155,48	87,21	6311	174	1573	1,32	3
				1044,63	41,35	2089	83	59,8	0,05	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -			786,39		1573		1299	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8			649,41				274	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			136,98					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			315,35		631			
		Сметная стоимость					8514			
34	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	2,4	7840,19	-	18816	-	677	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -			282,25		677		677	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			282,25					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			649,79		1560			
		Сметная стоимость					21053			
35	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	2	9059,22	-	18118	-	652	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -			326,13		652		652	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			326,13					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			750,83		1502			
		Сметная стоимость					20272			
36	11-100501-0105 РСНБ	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ	4,05	2683,7	145,42	10869	589	3033	1,28	5

РК 2015	профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			985,9	67,15	3993	272	59,8	0,08	-
	м2 проем									
	Накладные расходы -			749,01		3033		2550		
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,8			629,72				483		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			119,28		1112				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			274,62		15015				
	Сметная стоимость									
37 21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	4,05	20450,69	-	-	82825	-	2982	-	-
			-			-		-	-	-
	м2			736,22		2982		2982		
	Накладные расходы -			736,22						
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			1694,95		6865				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					92671				
	Сметная стоимость									
38 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,25	2618,89	10,63	3274	13	733	1,12	1	
			839,75	2,86	1050	4	56,4	-	-	
	м2 покры			586,62		733		594		
	Накладные расходы -			475,23				139		
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			111,39		321				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			256,44		4328				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%									
	Сметная стоимость									
39 11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Внутренняя отделка -Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	3,6	2482,86	36,52	8938	131	3807	2,06	7	
			1685,97	19,34	6070	70	54,8	0,03	-	
	м2 оштук			1057,54		3807		3364		
	Накладные расходы -			934,51				443		
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			123,03		1020				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			283,23		13765				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%									
	Сметная стоимость									
40 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	24	430,38	0,82	10329	20	4625	0,37	9	
			312,13	-	7491	-	54,8	-	-	
	м откосо			192,70		4625				
	Накладные расходы -									

	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			171,05				4105		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			21,65				520		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			49,85		1196				
	Сметная стоимость					16150				
41	11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	4,8	41,78	0,51	201	2	106	0,05	-
				35,99	0,21	173	1	54,8	-	-
		м2 фасад								
	Накладные расходы -			22,06		106				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			19,84				95		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			2,22				11		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			5,11		25				
	Сметная стоимость					331				
42	12-030101-1601 РСНБ РК 2015	-Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	1,5	41685,53	1193,96	62528	1791	29110	40,7	61
				28744,54	500,39	43117	751	59,1	0,54	1
		м3								
	Накладные расходы -			19406,65		29110				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1			17283,75				25926		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			2122,89				3184		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			4887,37		7331				
	Сметная стоимость					98969				
43	11-150206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	23,72	69,71	1,95	1653	46	790	0,07	2
				53,19	1,03	1262	25	54,8	-	-
		м2 отдел								
	Накладные расходы -			33,29		790				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			29,71				705		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			3,58				85		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			8,24		195				
	Сметная стоимость					2638				
44	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	23,72	83,72	0,62	1986	15	1101	0,11	3
				76,13	0,31	1806	7	54,8	-	-
		м2 окраш								
	Накладные расходы -			46,41		1101				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			41,89				994		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			4,52				107		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			10,41		247				
	Сметная стоимость					3334				
45	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	74	1151,44	69,54	85207	5146	34875	0,85	63
				705,08	52,02	52176	3850	54,8	0,07	5
		м2 оштук								
	Накладные расходы -			471,28		34875				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			414,89				30702		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			56,39				4173		

	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			129,82		9607				
	Сметная стоимость					129688				
46	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	44,2	83,72	0,62	3701	28	2051	0,11	5
				76,13	0,31	3365	14	54,8	-	-
		м2 окраш								
	Накладные расходы -			46,41		2051				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			41,89				1851		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			4,52				200		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			10,41		460				
	Сметная стоимость					6212				
47	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	35	607,76	2,64	21272	92	9346	0,54	19
				430,57	1,26	15070	44	54,8	-	-
		м2 окраш								
	Накладные расходы -			267,04		9346				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			236,64				8283		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			30,40				1064		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			69,98		2449				
	Сметная стоимость					33068				
		Полы								
48	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	23,72	637,34	23,99	15118	569	5011	0,41	10
				286,56	11,93	6797	283	60,9	0,02	-
		м2 стяжк								
	Накладные расходы -			211,26		5011				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9			181,78				4312		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			29,49				699		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			67,89		1610				
	Сметная стоимость					21739				
49	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	23,72	534,57	24,61	12680	584	952	0,03	1
				21,25	11,83	504	281	60,9	-	-
		м2 стяжк								
	Накладные расходы -			40,12		952				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9			20,15				478		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			19,97				474		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			45,98		1091				
	Сметная стоимость					14722				
50	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство /на р-ре М150/	23,72	3181,45	62,31	75464	1478	17205	1,22	29
				939,71	28,38	22290	673	60,9	0,04	1
		м2 покры								
	Накладные расходы -			725,33		17205				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9			589,57				13985		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			135,76				3220		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			312,54		7414				

	Сметная стоимость				100082				
51	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство	23,72	128,96	0,89	3059	21	1635	0,12	3
				101,44	0,42	2406	10	60,9	-	-
		м плинту								
		Накладные расходы -		68,91		1635				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		62,04				1471		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,88				163		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,83		375				
		Сметная стоимость				5069				
52	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	2,372	607,76	2,64	1442	6	633	0,54	1
				430,57	1,26	1021	3	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		267,04		633				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		236,64				561		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30,40				72		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,98		166				
		Сметная стоимость				2241				
		Крыльцо Кр-1								
53	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,28	15706	896,51	4398	251	307	1,12	-
				838,02	215,41	235	60	48,5	0,25	-
		м3								
		Накладные расходы -		1094,72		307				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		510,91				143		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		583,81				163		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1344,06		376				
		Сметная стоимость				5081				
54	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00562	11561,32	1120,93	65	6	33	13,34	-
				10410,4	460,77	59	3	48,5	0,48	-
		т								
		Накладные расходы -		5878,54		33				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5272,52				30		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		606,02				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1395,19		8				
		Сметная стоимость				106				
55	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,00562	201861,25	-	1134	-	41	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7267,00		41				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7267,00				41		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16730,26		94				
		Сметная стоимость				1269				
56	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	1,5	923,86	85,45	1386	128	352	0,42	1
				290,58	29,1	436	44	60,9	0,04	-

		м2 покры							
	Накладные расходы -			234,96		352		292	
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9			194,69				60	
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			40,27					
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			92,71		139			
	Сметная стоимость					1877			
57	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	1,5	-178,05	-7	-267	-11	-29	-0,02	-
				-16,74	-3,57	-25	-5	60,9	-	-
		м2 покры								
	Накладные расходы -			19,22		29		19		
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9			12,37				10		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			6,86						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			15,78		24				
	Сметная стоимость					-214				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			825186	20419			359
			----			---	---			---
			Тенге			284472	9392			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			782313	-	-		-
	Материалы -		Тенге			237079	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	252979	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			282664	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			176919	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	143587		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	33332		-
	Сметная прибыль -		Тенге			76739	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1035970	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		323
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	252979	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42874	-	-		-
	Материалы -		Тенге			552	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40885	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			27339	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	24899		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	2440		-
	Сметная прибыль -		Тенге			5617	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75829	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		48
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	40885	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1111799				

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Уборная №2

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

Наружная отделка

8	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	13,44	957,67	30,37	12871	408	5183	0,7	9
				595,97	22,54	8010	303	54,8	0,03	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		385,62		5183				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		338,94				4555		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		46,68				627		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,46		1444				
		Сметная стоимость				19498				
9	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	13,44	109,84	1,19	1476	16	501	0,07	1
				58,21	0,53	782	7	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		37,30		501				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		32,19				433		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,11				69		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,77		158				
		Сметная стоимость				2136				
10	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	47,82	957,67	30,37	45796	1452	18440	0,7	34
				595,97	22,54	28499	1078	54,8	0,03	1
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		385,62		18440				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		338,94				16208		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		46,68				2232		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,46		5139				
		Сметная стоимость				69375				
11	11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	47,82	41,78	0,51	1998	24	1055	0,05	2
				35,99	0,21	1721	10	54,8	-	-
		м2 фасад								
		Накладные расходы -		22,06		1055				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		19,84				949		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,22				106		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,11		244				
		Сметная стоимость				3297				
		Кровля								
12	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	28	609,06	88,8	17054	2487	4093	0,28	8
				192,06	20,57	5378	576	56,4	0,02	1
		м2 стяжк								

	Накладные расходы -			146,16		4093		3358	
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			119,92				735	
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			26,24					
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			60,42		1692			
	Сметная стоимость					22838			
13 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	28	165,34	13,02	4630	364	335	0,01	-
			7,11	3,18	199	89	56,4	-	-
	м2 стяжк								
	Накладные расходы -			11,97		335			
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			5,81				163	
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			6,16				173	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			14,18		397			
	Сметная стоимость					5362			
14 11-120101-0105 РСНБ РК 2015	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	28	149,61	11,84	4189	332	2355	0,16	4
			131,49	3,26	3682	91	56,4	-	-
	м2 кровл								
	Накладные расходы -			84,12		2355			
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			76,00				2128	
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			8,12				227	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			18,70		524			
	Сметная стоимость					7068			
15 21-100403-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	32,2	569,12	-	18326	-	660	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
	Накладные расходы -			20,49		660			
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			20,49				660	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			47,17		1519			
	Сметная стоимость					20505			
16 21-100403-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0	31,64	486,32	-	15387	-	554	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		(ТПП) ГОСТ 30547-97								
		м2								
		Накладные расходы -			17,51		554			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			17,51			554		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			40,31		1275			
		Сметная стоимость					17216			
17	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	28	84,74	0,89	2373	25	739	0,05	1
				39,54	0,42	1107	12	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -			26,40		739			
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			22,54			631		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			3,86			108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			8,89		249			
		Сметная стоимость					3361			
		ПАРАПЕТ								
18	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	16	1412,98	25,61	22608	410	4551	0,52	8
				394,39	5,34	6310	85	56,4	0,01	-
		м примык								
		Накладные расходы -			284,43		4551			
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			225,45			3607		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			58,98			944		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			135,79		2173			
		Сметная стоимость					29332			
19	21-100403-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	13,6	569,12	-	7740	-	279	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -			20,49		279			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			20,49			279		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			47,17		641			
		Сметная стоимость					8660			
20	21-100403-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные	10,4	486,32	-	5058	-	182	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

2017 года	СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97								
	м2								
	Накладные расходы -			17,51		182			
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			17,51			182		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			40,31		419			
	Сметная стоимость					5659			
	Карниз								
21 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	2,6	2618,89	10,63	6809	28	1525	1,12	3
			839,75	2,86	2183	7	56,4	-	-
	м2 покры								
	Накладные расходы -			586,62		1525			
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			475,23			1236		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			111,39			290		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			256,44		667			
	Сметная стоимость					9001			
22 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,02093	424306,26	7368,2	8881	154	929	49,11	1
			44168,47	1092,02	924	23	62,1	1,29	-
	т стальн								
	Накладные расходы -			44393,64		929			
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1			28106,77			588		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			16286,87			341		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			37495,99		785			
	Сметная стоимость					10595			
	Монолитный участок МУ-1, (АС-9)								
23 11-060801-0107 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	0,271	33787,16	2590,48	9156	702	2090	16,33	4
			12423,05	504,89	3367	137	48,5	0,59	-
	м3								
	Накладные расходы -			7712,11		2090			
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5			6270,05			1699		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			1442,06			391		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			3319,94		900			
	Сметная стоимость					12146			
24 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00075	165024,85	-	124	-	4	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	Накладные расходы -			5940,89		4			

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5940,89				4		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13677,26		10				
		Сметная стоимость				139				
25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09117	147151,79	-	13416	-	483	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		5297,46		483				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5297,46				483		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12195,94		1112				
		Сметная стоимость				15011				
		Перегородки из ПВХ								
26	11-090403-0202 РСНБ РК 2015	-Витражи, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Монтаж	0,10934	392111,87	13486,86	42874	1475	27339	440,45	48
				373576,48	347,95	40847	38	60,9	0,39	-
		т констр								
		Накладные расходы -		250033,92		27339				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		227719,98				24899		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		22313,95				2440		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51371,66		5617				
		Сметная стоимость				75830				
27	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,10934	172765,64	-	18890	-	680	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6219,56		680				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6219,56				680		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14318,82		1566				
		Сметная стоимость				21136				
28	11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	6	3478,06	8,87	20868	53	3465	0,86	5
				700,76	2,33	4205	14	62,1	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		577,55		3465				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		436,62				2620		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		140,93				846		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		324,45		1947				
		Сметная стоимость				26280				
29	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,17086	675,77	0,85	2143	3	1122	0,74	2
				579,75	0,41	1838	1	54,8	-	-

		м2 окраш								
		Накладные расходы -		353,70		1122		1008		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		317,93				113		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		35,77						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82,36		261				
		Сметная стоимость				3526				
		Проемы								
30	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	2,52	1725,47	160,01	4348	403	1526	1,06	3
				804,87	72,59	2028	183	59,8	0,09	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		605,73		1526		1322		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		524,73				204		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		81,01						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		186,50		470				
		Сметная стоимость				6344				
31	21-090202-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	2,52	32868,66	-	82829	-	2982	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		1183,27		2982		2982		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1183,27						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2724,15		6865				
		Сметная стоимость				92676				
32	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	2,4	2015,56	417,41	4837	1002	1584	1,03	2
				836,93	111,39	2009	267	59,8	0,13	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		660,07		1584		1361		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		567,10				223		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		92,98						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		214,05		514				
		Сметная стоимость				6935				
33	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	2	3155,48	87,21	6311	174	1573	1,32	3
				1044,63	41,35	2089	83	59,8	0,05	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		786,39		1573		1299		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		649,41				274		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		136,98						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		315,35		631				
		Сметная стоимость				8514				
34	21-090102-0104 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П	2,4	7840,19	-	18816	-	677	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	в ценах II квартала 2017 года	внутренние СТ РК 943-92							
		м2							
		Накладные расходы -		282,25		677			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		282,25				677	
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		649,79		1560			
		Сметная стоимость				21053			
35	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	2	9059,22	-	18118	-	652	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах II квартала 2017 года	м2							
		Накладные расходы -		326,13		652			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		326,13				652	
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		750,83		1502			
		Сметная стоимость				20272			
36	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	4,05	2683,7	145,42	10869	589	3033	1,28	5
				985,9	67,15	3993	272	59,8	0,08	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		749,01		3033				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		629,72				2550		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		119,28				483		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		274,62		1112				
		Сметная стоимость				15015				
37	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	4,05	20450,69	-	82825	-	2982	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах II квартала 2017 года	м2								
		Накладные расходы -		736,22		2982				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		736,22				2982		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		1694,95		6865				
		Сметная стоимость				92671				
38	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,25	2618,89	10,63	3274	13	733	1,12	1
				839,75	2,86	1050	4	56,4	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		586,62		733				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		475,23				594		