Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за ноябрь 2017 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор 351/07/17 от 25 июля 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2017 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	17 585 389,64	3 581 142,64						383 694	3 581 142,64
Удержание аванса 3%	527 563	107 435						11 511	107 435
за ноябрь 2017 год	17 057 827	3 473 708						372 183	3 473 708

Итого по оплате за ноябрь **2017 г. - 3 473 708 (Три миллиона четыреста семьдесят три тысячи семьсот восемь) тенге**

м.п.

Заказчик: Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области " А.Д. Нуржанов

Технадзор: ТОО "Krav Инжиниринг" О. А. Кравченко

Подрядчик: Директор ТОО "Нургазы-Курылыс" К. Д. Искакова

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 А

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 2-1-5 Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	2	107,3	–	215	–	200	1	2
		шт		99	–	198	–	101	–	–
2	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4	2	222		444				
		шт								
3	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	23	108,6	48,9	2498	1125	1132	0,22	5
		м		39,6	12,2	911	281	95	0,071	2
4	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	23	14,6	0,2	336	5	259	0,07	2

	м								
			11,8	0,1	271	2	95	–	–
5 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	2,3	777		1787				
	10м								
6 16-4-84	Кабели связи ТППэп 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,023	97527		2243				
	км								
7 Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2	2	626,1	–	1252	–	1362	4	8
	кабель								
			619	–	1238	–	110	–	–
8 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	2	24,4	–	49	–	51	0,13	–
	пара								
			23	–	46	–	110	–	–
9 Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	1	978,9	–	979	–	852	7	7
	шт								
			947	–	947	–	90	–	–
10 99-1-10(пл)	Аппарат телефонный	1	2318,57		2319				
	шт								
	Всего прямые затраты				**12122**	**1130**			**24**
					3611	**283**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7381				
	Накладные расходы, тенге				3856				
	- заработная плата, тенге				578				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				959				
	Всего				**16937**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				186				

- сметная заработная плата, тенге	26
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	314
- сметная заработная плата, тенге	144
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	171
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	68
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**17676**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**45198**
- материалы, тенге	18873
- сметная заработная плата, тенге	12481
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Налог (2 %)	904
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**46102**
НДС (12 %)	5532
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**51634**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расценки со сметой сверены

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"
Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 Б
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года
Локальная смета 2-1-6 Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабинет (2*)								
1	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый *шт*	2	9030		18060				
2	77-1-16	Шкаф комбинированный *шт*	2	16125		32250				
3	77-1-2	Кресло рабочее *шт*	2	3225		6450				
4	77-1-53	Стул полумягкий *шт*	2	1505		3010				
5	77-1-135	Компьютер *комплект*	2	57760		115520				
6	77-1-18	Шкаф для одежды	1	12900		12900				

		шт					
Раздел 2 Кабинет (3*)							
7	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый	1	9030	9030		
		шт					
8	77-1-16	Шкаф комбинированный	1	16125	16125		
		шт					
9	77-1-2	Кресло рабочее	1	3225	3225		
		шт					
10	77-1-53	Стул полумягкий	1	1505	1505		
		шт					
11	77-1-135	Компьютер	1	57760	57760		
		комплект					
12	77-1-18	Шкаф для одежды	1	12900	12900		
		шт					
	Всего прямые затраты				**288735**	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–	–	–
	оборудования, тенге				–		
					288735		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–		
	Всего				**288735**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				0		
	- сметная заработная плата, тенге				0		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				0		
	- сметная заработная плата, тенге				0		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				0		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				0		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**288735**		

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**738295**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	738295
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	14766
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**753061**
НДС (12 %)	90367
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**843428**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 В

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 2-1-7 Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация								
1	80-9-1(пл)	Прибор приемно констрольный "Вектор-2"	1	5459,44		5459				
		шт								
2	Ц10-667-13	Монтаж прибора приемно-контрольного	1	792,7	1,6	793	2	682	4	4
		шт		758	–	758	–	90	–	–
3	Ц8-121-2	Монтаж аккумулятора	1	380,3	–	380	–	316	2	2
		шт		333	–	333	–	95	–	–
4	80-8-2(пл)	Аккумулятор 7А-4	1	1748,87		1749				
		шт								

5	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
		шт		85,5	–	171	–	95	–	–
6	80-8-3(пл)	Сирена со строб.вспышкой - "Янтарь"	2	1449,07		2898				
		шт								
7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8
		шт		347	–	1388	–	90	–	–
8	80-8-4(пл)	Извещатель пожарный дымовой "Скиф-Д", исполнение 02	4	379,39		1518				
		шт								
9	Ц10-386-10	Кнопка ручного пуска	1	232,5	–	233	–	205	1	1
		шт		203	–	203	–	101	–	–
10	80-8-4(пл)	Кнопка ручного пуска "Скиф-Н-РН"	1	370,13		370				
		шт								
11	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный	25	170,1	15,3	4253	383	451	0,09	2
		м		15,8	3,2	395	80	95	0,019	–
12	99-8-5(пл)	Кабельный канал шир.15мм.	25	16,06		402				
		м								
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	28	27,7	2,1	776	59	538	0,1	3
		м кабеля		19,7	0,5	552	14	95	0,003	–
14	16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 4х0,5 ммК=1,020;	0,00816	69800		570				
		1000м								
15	16-6-10	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 1х2х0,5 ммК=1,020;	0,0204	77200		1575				

1000м

Всего прямые затраты	**22651**	**453**	**22**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**3800**	**94**	**–**
оборудования, тенге	6403		
	11994		
Накладные расходы, тенге	3603		
- заработная плата, тенге	540		
- трудоемкость, чел-ч	2		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	856		
Всего	**27110**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	166		
- сметная заработная плата, тенге	23		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	281		
- сметная заработная плата, тенге	129		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	153		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	61		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**27771**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**71010**		
- материалы, тенге	16372		
- оборудование, тенге	30669		
- сметная заработная плата, тенге	12274		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25		

Налог (2 %)	1420
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**72430**
НДС (12 %)	8692
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**81122**

Заказчик _____

Технический надзор "Казмежиниринг" _____

Подрядчик _____

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 Г

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 3-1-2 Углярка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,8	218,93	–	1708	–	1930	1,54	12
		м3 грунта		218,93	–	1708	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,25	134,1	–	838	–	947	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	838	–	113	–	–

	1.2 Фундаменты									
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,62	9001,45	311,32	14582	504	950	2,82	5
		м3		441	117,61	714	191	105	0,5744	1
	1.3 Стены									
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	4960	3,72	21
		м3 кладки		594	139,5	3404	799	118	0,68	4
5	30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	358	43		15394				
		шт								
6	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00598	49879,65	422,15	298	3	59	56,4	–
		т металлических изделий		8257,5	157,5	49	1	118	0,77	–
7	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,37	11284,67	316,01	4175	117	578	8,25	3
		м3		1368	119,39	506	44	105	0,583	–
8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,03011	50642		1525				
		т								
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00482	55620		268				
		т								
10	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2)	0,004	69800		279				
		т								
	1.4 Проемы									
11	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64	–
		м2 проемов								

			272,25	25,25	54	5	120	0,1042	–
12 6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками *м2*	0,2	6860		1372				
13 Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях *м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок*	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,452	–
			69,98	1,15	14	–	105	0,0056	–
14 1-1-797	Скобяные изделия окон *комплект*	1	360		360				
15 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1,33	398,48	102,53	530	136	299	0,899	1
			151,65	35,67	202	47	120	0,1393	–
16 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П *м2*	1,33	4250		5653				
17 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380		1380				
18 1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1) *м3*	0,01	13600		136				
1.5 Полы									
19 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	7,56	108,05	2,62	817	20	106	0,0681	1
			10,51	0,99	79	7	123	0,0048	–
20 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(80 мм) *м2 покрытия*	7,56	340,26	14,76	2572	112	539	0,361	3
			52,43	5,54	396	42	123	0,027	–
21 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80мм)К=10,000; *м2 покрытия*	75,6	40,71	0,67	3078	51	181	0,0104	1

			1,69	0,25	128	19	123	0,0012	–

1.6 Кровля

22	Е10-14-1	Установка стропил	0,22	21304,82	334,28	4687	74	930	22,1	5
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	747	28	120	0,62	–
23	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	12,6	557,71	8,2	7027	103	1061	0,424	5
		м2 кровли		67,73	3,08	853	39	119	0,015	–
24	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,22	573,75	28,11	126	6	35	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	27	2	120	0,052	–
25	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	12,6	20,49	0,91	258	11	76	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	59	4	120	0,00168	–
26	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	12,6	131,98	0,55	1663	7	102	0,0403	1
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	82	3	120	0,001	–
27	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,017	63800		1085				
		т								

1.7 Наружная и внутренняя отделка

28	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	26,8	228,84	3,39	6133	91	3313	0,65	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	3136	19	105	0,0505	1
29	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке (внутри)	11,31	17,43	0,12	197	1	164	0,092	1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	155	1	105	0,0002	–

30	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	24,35	228,99	1,96	5576	48	2796	0,611	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2652	11	105	0,0262	1
31	Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	24,35	10,56	0,9	257	22	180	0,0406	1
		м2 фасада		6,71	0,34	163	8	105	0,0016	–
		Всего прямые затраты				**91223**	**3457**			**98**
						15966	**1270**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				71797				
		Накладные расходы, тенге				19292				
		- заработная плата, тенге				2894				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6631				
		Всего				**117146**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1289				
		- сметная заработная плата, тенге				182				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2174				
		- сметная заработная плата, тенге				1000				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1184				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				474				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**122267**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**312637**				

- материалы, тенге	183585
- сметная заработная плата, тенге	58734
- нормативная трудоемкость, чел-ч	122
Налог (2 %)	6253
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**318890**
НДС (12 %)	38267
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**357157**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 Д

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 3-1-3 Уборная на 1 очко (Объемы работ посчитаны на 2 уборные)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	11,2	294,75	–	3301	–	3730	1,89	21
		м3 грунта		294,75	–	3301	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6	134,1	–	805	–	910	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	805	–	113	–	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	1,558	9285,07	86,6	14466	135	856	3,06	5
		м3		490,5	32,72	764	51	105	0,1598	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04486	41200		1848				
		т								
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,404	22541,72	316,57	9107	128	1748	22,5	9
		м3 древесины в конструкции								

6 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	14,6	3487,5	119,25	1409	48	120	0,58	–
			622,52	4,64	9089	68	1049	0,363	5
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	848	26	120	0,0085	–
7 Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	2,94	836,59	36,52	2460	107	2843	4,42	13
	м2 проемов		792	13,79	2328	41	120	0,0674	–
8 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250		12495				
	м2								
9 1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	2	843		1686				
	комплект								
10 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	2,52	1536,74	8,54	3873	22	278	0,547	1
	м2 покрытия		86,63	3,2	218	8	123	0,0156	–
11 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	2,4	521,22	8,2	1251	20	202	0,424	1
	м2 кровли		67,73	3,08	163	7	119	0,015	–
12 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	35,08	165,65	1,61	5811	56	3288	0,532	19
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	3110	21	105	0,003	–
	Всего прямые затраты				**66192**	**536**			**80**
					12946	**202**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				52711				
	Накладные расходы, тенге				14904				
	- заработная плата, тенге				2236				

- трудоемкость, чел-ч	7
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4866
Всего	**85962**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	946
- сметная заработная плата, тенге	133
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	1596
- сметная заработная плата, тенге	734
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	869
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	348
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**89721**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**229417**
- материалы, тенге	134782
- сметная заработная плата, тенге	44666
- нормативная трудоемкость, чел-ч	92
Налог (2 %)	4588
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**234005**
НДС (12 %)	28081
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**262086**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

расценки со сметой сличены