Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГП на праве хозяйственного ведения"Иртышская центральная районная больница"управления здравоохранения Павлодарской области,Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Иртышск, Кожаберген батыра, дом № 15**	**010140000986**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Индивидуальный Предприниматель Попова Ирина Анатольевна,140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., ул.Ленина, дом № 7, к.69**	**700619450232**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 125 от 18.04.2017 года.

Номер документа	Дата составления
23	**05.05.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт мягкой кровли канализационно-насосной станции по адресу с.Иртышск			работа	1	226 000,00	226 000,00
				Итого	1	x	226 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Индивидуальный предприниматель / _____ / Попова И.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.05.2017

М.П.

«Павлодар облысы, Ертіс ауылы, Қожаберген батыр көшесі,15 мекенжайы бойынша орналасқан канализациялық-сору станциясы жұмсақ жабының күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

04.08.2017 ж. № KAZENG-0094/17
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Павлодар облысы әкімдігі, Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Ертіс орталық аудандық ауруханасы» КМК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
И.А. Попова» ЖК,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Павлодар облысы, Ертіс ауылы, Қожаберген батыр көшесі,15 мекенжайы бойынша орналасқан канализациялық-сору станциясы жұмсақ жабының күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «KAZENGINEERINGEXPERT» ЖШС берілді.

«KAZENGINEERINGEXPERT» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға берілмейді.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ KAZENG-0094/17 от 04.08.2017 г.
(положительное)
по рабочему проекту
«Капитальный ремонт мягкой кровли канализационно-насосной станции по адресу: Павлодарская область, с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15»

ЗАКАЗЧИК:
КГП на праве хозяйственного ведения «Иртышская центральная районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ИП «Попова И.А.»,
город Павлодар

город Павлодар



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт мягкой кровли канализационно-насосной станции по адресу: Павлодарская область, с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15» выдано ТОО «KAZENGINEERINGEXPERT».

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «KAZENGINEERINGEXPERT».



1.НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт мягкой кровли канализационно-насосной станции по адресу: Павлодарская область, с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15».

Настоящее экспертное заключение выполнено в соответствии с договором от 30.06.2017 года № 81/ от 26.06.2017 года № 210 между ТОО «KAZENGINEERINGEXPERT» и КГП на праве хозяйственного ведения «Иртышская центральная районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.

2.ЗАКАЗЧИК: КГП на праве хозяйственного ведения «Иртышская центральная районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.

3.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ИП «Попова И.А.», город Павлодар, государственная лицензия на занятие проектной деятельностью от 28.12.2009 года ГСЛ № 000995-1 (II категория), выданная ГУ «Управление государственного архитктурно-строительного контроля Павлодарской области» акимата Павлодарской области.

ГИП – Попова И.А., приказ ИП «Попова И.А.» от 18.04.2017 года № 17а/2017-04-18.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование рабочего проекта «Капитальный ремонт мягкой кровли канализационно-насосной станции по адресу: Павлодарская область, с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15», утвержденное главным врачом КГП на праве хозяйственного ведения «Иртышская центральная районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Кусаиновой Р.Н.18.04.2017 года;

акт на право постоянного землепользования от 17.10.2005 года № 0035965 (кадастровый номер 14-216-002-484) на земельный участок площадью 2,8512 га по адресу: Иртышский район, с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15, выданный отделом по управлению земельными ресурсами Иртышского района;

решение от 06.10.2005 года № 79 о предоставлении права постоянного землепользования на земельный участок казенному коммунальному предприятию «Иртышская центральная районная больница» департамента здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, утвержденное акимом села Иртышск;

дефектный акт на капитальный ремонт мягкой кровли канализационно-насосной станции по адресу: Павлодарская область, с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15, утвержденный главным врачом КГП на праве хозяйственного ведения «Иртышская центральная районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Кусаиновой Р.Н. 18.04.2017 года;

экспертное заключение по техническому обследованию строительных конструкций мягкой кровли канализационно-насосной станции КГП на ПХВ «Иртышская центральная районная больница по ул. Кожаберген батыра, 15 с. Иртышск», выполненное в 2017 году ТОО «ПрофЭксСтрой-ПВ» (свидетельство об аккредитации ТОО «ПрофЭксСтрой-ПВ» от 05.05.2016 года № 00033; аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым



услугам от 12.05.2016 года № KZ29VJE00017426 на имя Сулейменова Н.Д., выданный ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Павлодарской области» акимата Павлодарской области);

технический паспорт от 15.04.2010 года на нежилое здание канализационно-насосной станции по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15, выданный РГП «Центр по недвижимости Павлодарской области»;

письмо КГП на праве хозяйственного ведения «Иртышская центральная районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области о финансировании проектных и строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт мягкой кровли канализационно-насосной станции по адресу: Павлодарская область, с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15» от 14.06.2017 года № 1-32-0596;

письмо КГП на праве хозяйственного ведения «Иртышская центральная районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области о начале строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт мягкой кровли канализационно-насосной станции по адресу: Павлодарская область, с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15» от 30.06.2017 года № 1-32-0660;

письмо КГП на праве хозяйственного ведения «Иртышская центральная районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области об отсутствии прайс-листов по объекту «Капитальный ремонт мягкой кровли канализационно-насосной станции по адресу: Павлодарская область, с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15» № 1-32-0659;

заявление об экологических последствиях с расчетом выбросов, выполненные ИП «Лотос ПВ».

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

1. Паспорт рабочего проекта.
2. Том 1. Общая пояснительная записка.
3. Альбом 1. Архитектурно-строительные решения.
4. Том 2. Сметная документация.

5.3 Цель и назначение объекта

Целью капитального ремонта является проведения комплексных работ, в процессе которых производится замена изношенных конструкций кровли канализационно-насосной станции на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели здания.

Назначение – объект инженерных коммуникаций.

5.4 Существующее положение

В 2017 году ТОО «ПрофЭксСтрой-ПВ» выполнено техническое заключение по обследованию строительных конструкций здания насосно-канализационной станции.

Существующее здание насосно-канализационной станции одноэтажное, отдельно стоящее, 1992 года постройки. Конструктивная схема здания с несущими поперечными и продольными наружными стенами и имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях: 13,5×12,80 м. Высота этажа составляет 5,8 м. Доступ в помещения обеспечивается через металлические ворота и дверные блоки.

Конструктивные решения:



фундаменты ленточные из бетонных блоков ФБС на щебеночном основании, относятся ко II категории (работоспособная конструкция);

наружные стены из сборных блоков ФБС толщиной 400 мм;

перемычки сборные железобетонные;

плиты покрытия - сборные железобетонные пустотные плиты, относятся ко II категории (работоспособная конструкция);

пол бетонный;

оконные блоки заложены кирпичом;

дверные блоки деревянные;

отопление – электрообогреватель;

водоснабжение отсутствует.

Согласно результатам обследования здания канализационно-насосной станции, было установлено, что техническое состояние мягкой кровли в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта с полной заменой цементно-песчаной стяжки.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект капитального ремонта расположен по адресу: Павлодарская область, Иртышский района, с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15.

Природно-климатические условия и района строительства

В соответствии со СНиП РК 2.04-01-2010, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IB, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37°С;
нормативная снеговая нагрузка	- 70 кгс/м2;
нормативная ветровая нагрузка	- 38 кгс/м2;
зона влажности	- сухая;
район площадки строительства	- не сейсмичен.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Существующее здание канализационно-насосной станции одноэтажное из сборных блоков ФБС, облицованное силикатным кирпичом и имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях: 13,5×12,80 м. Высота этажа составляет 5,8 м. Здание КНС состоит из производственного помещения.

Согласно заданию на проектирование, утвержденному главным врачом КГП на праве хозяйственного ведения «Иртышская центральная районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Кусаиновой Р.Н., рабочим проектом предусматривается капитальный ремонт мягкой кровли.

6.2.2 Конструктивные решения

Уровень ответственности здания –II (нормальный) технически не сложный.

Степень огнестойкости – II.

Конструктивная схема здания бескаркасная.

Основные существующие конструктивные элементы:

фундаменты ленточные из бетонных блоков на щебеночном основании;

наружные стены из сборных блоков, толщиной 400 мм;

перемычки сборные железобетонные;

плиты покрытия - сборные железобетонные пустотные плиты;

Принятые проектные решения:

кровля мягкая, из трех слоев: одного слоя Рукан СКПи, двух слоев Рукан ХПП по ГОСТ 30547-97; цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм по ГОСТ 28013-98, огрунтованная нефтяным кровельным битумом БНК 45/180 по ГОСТ 9548-74, утеплитель П-200 по ГОСТ 9573-2012, пароизоляция из одного слоя рубероида РКП-350 по ГОСТ 10923-2005. Сливы карниза и фартук парапета из оцинкованной стали шириной толщиной 0,7 мм по ГОСТ 14918-80.

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Системы электроснабжения, электроосвещения, отопления - существующие и согласно заданию на проектирование, утвержденному главным врачом КГП на праве хозяйственного ведения «Иртышская центральная районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Кусаиновой Р.Н. не меняются.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывоопасных ситуаций

Данный проект выполнен с учетом требований СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

При проектировании рабочего проекта использован Закон Республики Казахстан «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» от 5 июля 1996 года № 19-I (с внесением изменениями и дополнениями от 13 января 2014 года), определяющий меры по защите населения, окружающей природной среды и объектов хозяйствования в случае чрезвычайных ситуаций.

Район строительства - не сейсмичен.

На территории строительства отсутствуют взрывоопасные объекты.

В случае чрезвычайных ситуаций ликвидация производится учреждениями, осуществляющими деятельность по пожаротушению и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией пожаров и других чрезвычайных ситуаций на территории объекта.

6.4 Охрана окружающей среды

Период строительно-монтажных работ (СМР) составляет 3 месяца. При проведении работ задействованы 5 работников.

Отходы производства и потребления

Возможными источниками загрязнения почвы могут быть отходы, образующиеся в процессе ремонта объекта.

Строительно-монтажные работы сопровождаются образованием следующих видов отходов: строительный мусор (GG170), твердые бытовые отходы от деятельности работников строительной бригады (GO060). Для предупреждения загрязнения



прилегающей территории отходы подлежат сбору в специальные емкости и контейнеры. Твердые бытовые отходы, строительный мусор подлежат вывозу на сельский полигон.

Надлежащий сбор и вывоз отходов для размещения и утилизации осуществляется силами подрядной организации, выполняющей СМР.

Данные по видам и количеству образования отходов, образующихся в процессе выполнения строительных работ приведены в таблице 1.

Таблица 1

Нормативы размещения отходов производства и потребления

Наименование отходов	Образование, т/период	Размещение, т/период	Передача сторонним организациям, т/ период
1	2	3	4
Период проведения работ			
Итого:	41,09		41,09
В т. ч. отходов производства	41		41
Отходов потребления	0,09	-	0,09
Зеленый уровень опасности			
ТБО	0,09	-	0,09
Строительные отходы	41	-	41

Водные ресурсы. Водопотребление

На период проведения работ, источником водоснабжения будут являться существующие водопроводные сети.

На период проведения работ водопотребление составит 3,6 м^3/период.

Водоотведение

На период проведения работ образовывавшиеся хозяйственно-бытовые стоки будут поступать в существующие сети.

На период проведения работ водоотведение составит 3,6 м^3/период.

Атмосферный воздух

В процессе строительно-монтажных работ источниками загрязнения атмосферного воздуха будут: пересыпка сыпучих материалов (3 м^3 песка), ДВС автотранспортной техники.

При пересыпке сыпучих материалов в атмосферный воздух выделяется: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

При работе ДВС автотранспортной техники в атмосферный воздух выделяются продукты сжигания топлива: азот (IV) оксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод оксид, керосин.

Расчеты по определению необходимости расчета приземных концентраций при проведении работ, проведенные в соответствии с п.5.21. приложения 18 к Приказу 100-П показали, что при проведении работ расчеты приземных концентраций не требуются ни по одному из выбрасываемых веществ.

На период эксплуатации выбросы в атмосферу производиться не будут.



Нормативы предельно допустимых выбросов на период проведения работ приняты на уровне расчетных значений и приведены в таблице 2.

Таблица 2

Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительно-монтажных работ

Производство цех, участок	Номер источ-ника выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		Существующее положение 2017 г.		Период СМР 3 месяца		П Д В		Год достиже ния ПДВ
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
***Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль (2908)								
Неорганизованные источники								
КНС	6001	-	-	0.009	0.0001296	0.009	0.0001296	Период СМР
Всего по предприятию:				0.009	0.0001296	0.009	0.0001296	
Твердые:				0.009	0.0001296	0.009	0.0001296	
Газообразные, жидкие								

Растительный и животный мир

Редких и исчезающих видов растений и животных, мест постоянного обитания и размножения, путей миграции животных в районе расположения площадки строительства нет. Дополнительное воздействие на сложившуюся в районе структуру фауны и растительных сообществ в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта отсутствует.

Физические воздействия

В районе размещения объекта природные и техногенные источники радиационного загрязнения отсутствуют. Воздействие шума и вибрации, создаваемое строительной и автотранспортной техникой, носит непродолжительный характер и не распространяется за пределы площадки ведения работ.

Источники вредного теплового, ионизирующего и неионизирующего излучения, сверхнормативного шумового и электромагнитного воздействия при проведении работ не предусмотрены.

Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения

В связи с отсутствием данных, необходимых для определения рисков на здоровье населения в рамках действующих методик риски заболевания для здоровья населения, проживающих в рассматриваемом регионе на период проведения работ не рассчитывались.

При выполнении всех мер, предусмотренных данным проектом, направленных на снижение влияния на поверхностный сток, подземные воды, земельные ресурсы, атмосферный воздух, воздействие на компоненты окружающей среды оценивается как допустимое и рабочий проект «Капитальный ремонт мягкой кровли канализационно-



насосной станции по адресу: Павлодарская область, с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15» в части экологического законодательства соответствует нормам.

6.5 Организация строительства

В проекте выполнен расчет продолжительности строительства согласно СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I». Нормативная продолжительность капитального ремонта составляет 1 месяц.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года № 235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «SANA-2015» (версия 17.3 от 11.07.2017 года), по выпуску сметной документации в текущих ценах 3 квартала 2017 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне 2017 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2016;

сборник сметных цен в текущем уровне 2017 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2016;

сборник тарифных ставок в строительстве 2017 года СТС РК 8.04-07-2016;

сборник сметных цен в текущем уровне 2017 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2016.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 03 июля 2015 года № 235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 03 июля 2015 года №235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 03 июля 2015 года №235-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2017 года с учетом нормзадела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы одобренного на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол № 29 от 31 февраля 2016 года). В текущих ценах 2017 года МРП составляет 2269 тенге.



Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Территориальный район 14 – Павлодарская область.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20.12.2016 г. года № 517, разработчиком установлен технически не сложный объект II (нормального) уровня ответственности технически не сложного.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и нормативными требованиями. Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.2, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «KAZENGINEERINGEXPERT» в рабочий проект «Капитальный ремонт мягкой кровли канализационно-насосной станции по адресу: Павлодарская область, с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15» внесены следующие изменения и дополнения:

Архитектурно-строительные решения

1. Лист 1 – откорректирован уровень ответственности. Добавлено существующее состояние кровли согласно акту обследования. Добавлен раздел энергоэффективности.
2. Лист 2 – откорректирован план кровли. Доработан узел 1-1.
3. Лист 3 – добавлены существующее и проектируемое решения.

Общая пояснительная записка

4. Пункт 2. – откорректирован уровень ответственности.
5. Пункт 3. – добавлены класс конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности, класс пожарной опасности строительной конструкции.

Таблица 3

Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Показатели		Примечание (+увеличение, -уменьшение)
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 г.,	млн. тенге	1,870	1,422	-0,448



	в том числе СМР, прочие затраты	млн. тенге млн. тенге	1,276 0,594	1,270 0,152	-0,006 -0,442
2	Продолжительность капитального ремонта	мес	1	1	

Примечание: общее уменьшение в сумме 0,448 млн. тенге произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям ТОО «KAZENGINEERINGEXPERT».

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт мягкой кровли канализационно-насосной станции по адресу: Павлодарская область, с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15**»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2017 г. - 1,422 млн. тенге;
в том числе СМР - 1,270 млн. тенге;
прочие затраты - 0,152 млн. тенге;
продолжительность работ - 1 мес.

2.Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГП на праве хозяйственного ведения «Иртышская центральная районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области в соответствии с условиями договора на проведение комплексной вневедомственной экспертизы от 30.06.2017 года № 81/ от 26.06.2017 года № 210.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы конструкции отечественных товаропроизводителей.

Дегтярёв В.В.

Директор





Агибаева А.Б.

Эксперт



Сафарова Ш.

Эксперт



Мустафин Д.Б.

Эксперт





Мулькибаев К.Б.

Эксперт