"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 Е

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	4	12100		48400				
		шт								
3	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление								

					213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
4	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	551,36			1103				
		шт									
5	99-14-34(пл)	Крюк SOT 21.1	4	985,74			3943				
		шт									
6	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2	1	953,61			954				
		шт									
7	99-14-34(пл)	Зажим натяжной SO 118.425	4	1487,16			5949				
		шт									
8	99-14-34(пл)	Зажим поддерживающий SO 125	1	1340,16			1340				
		шт									
9	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	2	107,2			214				
		шт									
10	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	2	274,81			550				
		шт									
11	99-14-36(пл)	Дистанционный бандаж SO72.1	4	739,92			2960				
		шт									
12	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.127	4	541,93			2168				
		шт									
13	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SM2.24	4	886,22			3545				
		шт									
14	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2 (0,5 м)	0,00014	493900			69				
		т									
15	1-7-6	Зажим плашечный	0,04	7100			284				
		100шт									
16	18-4-2014	Заземляющий проводник прим.	4	172			688				
		шт									
17	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	8	12			96				
		шт									
18	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79): кронштейн настенный, У2191 У3	4	584			2336				
		шт									
19	99-14-37(пл)	Крюк накручивающийся PD 2.2	1	945,93			946				

		шт								
20	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,039	5096,44	752,81	199	29	181	24,4	1
		км линии		4140	276,75	161	11	105	1,35	–
21	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,013	34872		453				
		км								
22	16-7-940	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,039	133098		5191				
		км								
23	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	8	95	0,015	–
24	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
		м		23	0,4	92	2	95	0,002	–

Раздел 2 Опорный пункт

25	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление		213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
26	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	551,36		1103				
		шт								
27	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2	1	953,61		954				
		шт								
28	99-14-34(пл)	Зажим поддерживающий SO 125	1	1340,16		1340				
		шт								
29	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	2	107,2		214				
		шт								
30	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	2	274,81		550				
		шт								

31	99-14-37(пл)	Крюк накручивающийся PD 2.2	1	945,93		946				
		шт								
32	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,014	34872		488				
		км								
33	Ц8-1-1	Демонтаж трансформатора силового 160 кВА ОПр п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	1	5803,1	3610,6	5803	3611	2715	12	12
		шт		2052	806,4	2052	806	95	4,7131	5
34	Ц8-54-1 (ДМ)	Демонтаж трансформатора тока 75/5 А ОПр п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	3	134,8	17,85	404	54	225	0,6	2
		шт		74,4	4,76	223	14	95	0,0273	–
35	Ц8-526-2 (ДМ	Демонтаж автомата на ток до 63 А ОПр п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	1	470,6	19,6	471	20	197	1,2	1
		шт		204	3,15	204	3	95	0,0182	–
36	Ц8-54-1	Трансформатор на напряжение до 10 кВ однофазный	3	234,6	25,5	704	77	372	1	3
		шт		124	6,8	372	20	95	0,039	–
37	99-14-37(пл)	Трансформатор тока 100/5А	3	1047,54		3143				
		шт								
38	Ц8-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА	1	8859	5158	8859	5158	4343	20	20
		шт		3420	1152	3420	1152	95	6,733	7
39	75-3-5	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 160/6-10 У1	1	261000		261000				
		шт								
40	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2

		шт								
				340	4,5	340	5	95	0,026	–
41	18-1-33	Выключатель автоматический на 160 А	1	337		337				
		шт								
		Всего прямые затраты				**376670**	**13121**			**58**
						9611	**3149**			**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				92940				
		оборудования, тенге				261000				
		Накладные расходы, тенге				12491				
		- заработная плата, тенге				1874				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				375				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7712				
		Всего				**396873**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1495				
		- сметная заработная плата, тенге				211				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2522				
		- сметная заработная плата, тенге				1160				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1374				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				549				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**402813**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1029993**				
		- материалы, тенге				237648				
		- оборудование, тенге				667377				
		- сметная заработная плата, тенге				45842				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				89				

Налог (2 %)	20600
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1050593**
НДС (12 %)	126071
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1176664**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расшифровка со счетов смешен

Форма 2В

Цены региона Алматинская обл.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 Ё

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 5-1-1 Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружные сети телефонизации								
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,88	402,75	–	354	–	400	2,8	2
		м3 грунта		402,75	–	354	–	113	–	–
2	Е33-101-3	Установка из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных угловых промежуточных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	1	3626,62	1886,24	3627	1886	2093	9,02	9
		опора		1480,5	511,65	1481	512	105	2,1	2

3 1-2-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-75), d=14-24 см, длина до 13 м	0,9813	17600		17271				
	м3								
4 30-19-56	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ-30	3	3520		10560				
	шт								
5 1-7-25	Консоли швеллерные, марка ЖС-1 ЛЭ3.40.0066, оцинкованные	2	1970		3940				
	шт								
6 Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	118	196,8	46,3	23222	5463	3688	0,14	17
	м кабеля		22,5	10,4	2655	1227	95	0,061	7
7 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по опорам	14	23,2	2,1	325	29	223	0,1	1
	м кабеля		16,5	0,3	231	4	95	0,002	–
8 1-1-207	Канат стальной оцинкованный типа ТК 1х19 (1+6+12) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,1 мм	11,6	384		4454				
	10м								
9 Ц10-879-7	Разные работы: монтаж кабеля в ящике	2	163,2	–	326	–	431	0,9	2
	провод		162	–	324	–	133	–	–
10 Ц10-928-1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	10	36,03	20,63	360	206	228	0,07	1
	м		15,4	5,25	154	53	110	0,03066	–
11 Ц10-927-1	Прокладка кабеля в канализации по свободному каналу трубопровода	20	54,58	23,45	1092	469	790	0,14	3
	м кабеля		29,97	5,96	599	119	110	0,03481	1

12 8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	1	1420		1420				
	10м								
13 16-6-527	Кабели телефонные МКТППэп3 5х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,154	39372		6063				
	км								
14 Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами на опоре	12	129	52,7	1548	632	625	0,21	3
	м ограждения		33,8	13,5	406	162	110	0,079	1
15 Ц10-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	2	970,2	–	1940	–	1945	5	10
	шт		884	–	1768	–	110	–	–
16 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	2	24,4	–	49	–	51	0,13	–
	пара		23	–	46	–	110	–	–
17 Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 1х2	2	626,1	–	1252	–	1362	4	8
	кабель		619	–	1238	–	110	–	–
	Всего прямые затраты				**77803**	**8685**			**56**
					9256	**2077**			**11**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				59860				
	Накладные расходы, тенге				11836				
	- заработная плата, тенге				1775				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5378				
	Всего				**95017**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	1045
- сметная заработная плата, тенге	147
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	1764
- сметная заработная плата, тенге	811
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	961
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	384
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**99171**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**253580**
- материалы, тенге	153062
- сметная заработная плата, тенге	39406
- нормативная трудоемкость, чел-ч	79
Налог (2 %)	5072
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**258652**
НДС (12 %)	31038
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**289690**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 Ж

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 6-1-1 Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Жилой дом									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,3	27,84	26,18	175	165	53	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	10	45	97	0,025	–
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,2	200,88	–	40	–	45	1,416	–
		м3 грунта		200,88	–	40	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6,3	6,48	6,48	41	41	13	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	13	97	0,00806	–

4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,2	122,18	–	24	–	27	0,885	–
		м3 грунта								
				122,18	–	24	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6,3	21,55	4,52	136	28	104	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	107	–	97	–	–
6	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,004	465331,02	1733,92	1861	7	321	361	1
		км трубопровода								
				60966	650,25	244	3	130	3,17	–
7	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,6	19877,07	2308,84	11926	1385	2458	13,869	8
		м3 конструкций колодцев								
				2286	864,68	1372	519	130	4,223	3
8	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
9	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
10	2-1-267	Стремянки	0,0066	133700		882				
		т								
11	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,00776	33398,37	34,3	259	–	270	198	2
		т								
				33075	8,8	257	–	105	0,56	–
12	Е23-13-8	Устройство септика	2,12	20828,82	1265,69	44157	2683	5586	9,16	19
		м3 конструкций колодцев								
				1552,73	474,08	3292	1005	130	2,315	5
13	1-1-773	Скобы ходовые	13	221		2873				
		шт								
14	Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца	12,5	229,59	3,39	2870	42	1546	0,65	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	1463	9	105	0,0505	1
15	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	233,52	9,95	733	31	216	0,356	1
		м2 стяжки								

			52,2	3,74	164	12	123	0,0182	–
16	Е11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000;	-9,42	27,92	0,67	-263	-6	-10	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-6	-2	123	0,0012	–
17	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,77	12300		9471			
		м2							
18	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060			
		комплект							
19	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,04086	93997,62	304,24	3841	12	1424	198	8
		т							
				33075	114,75	1351	5	105	0,56	–
20	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,002	387314,07	1984,82	775	4	121	270	1
		км трубопровода							
				45900	749,25	92	1	130	3,66	–
21	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
		зонт							
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
22	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3							
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
	Раздел 3 Опорный пункт								
23	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,8	22,04	20,73	150	141	47	0,00911	–
		м3 грунта							
				1,31	5,7	9	39	97	0,0198	–
24	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,3	200,88	–	60	–	68	1,416	–
		м3 грунта							
				200,88	–	60	–	113	–	–

25	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6,8	6,48	6,48	44	44	14	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	14	97	0,00806	–
26	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,3	122,18	–	37	–	42	0,885	–
		м3 грунта								
				122,18	–	37	–	113	–	–
27	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6,8	21,55	4,52	147	31	113	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	116	–	97	–	–
28	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,008	465331,02	1733,92	3723	14	641	361	3
		км трубопровода								
				60966	650,25	488	5	130	3,17	–
29	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,54	19877,07	2308,84	10734	1247	2211	13,869	7
		м3 конструкций колодцев								
				2286	864,68	1234	467	130	4,223	2
30	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
31	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
32	2-1-267	Стремянки	0,0097	133700		1297				
		т								
33	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,0254	93997,62	304,24	2388	8	885	198	5
		т								
				33075	114,75	840	3	105	0,56	–
		Всего прямые затраты				**136760**	**5990**			**68**
						11579	**2182**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				119189				

Накладные расходы, тенге	16660
- заработная плата, тенге	2499
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9205
Всего	**162625**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	1789
- сметная заработная плата, тенге	252
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	3019
- сметная заработная плата, тенге	1389
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1644
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	658
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**169735**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**434012**
- материалы, тенге	304766
- сметная заработная плата, тенге	51659
- нормативная трудоемкость, чел-ч	96
Налог (2 %)	8680
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**442692**
НДС (12 %)	53123
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**495815**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 3

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 7-1-1 Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка)	11	9,24	9,24	102	102	32	–	–
		м3 грунта		–	3	–	33	97	0,0115	–
2	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4,4	47,43	44,84	209	197	70	0,0179	–
		м3 грунта		2,59	13,81	11	61	97	0,0519	–
3	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	7,92	45	45	356	356	71	–	–
		т		–	9	–	71	100	0,0189	–

4 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (насыпь)	7,4	9,24	9,24	68	68	21	–	–
	м3 грунта		–	3	–	22	97	0,0115	–
5 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1000	0,2	0,2	200	200	68	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	70	97	0,00023	–
6 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 2 проход	1000	0,2	0,2	200	200	68	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	70	97	0,00023	–
	Всего прямые затраты				**1135**	**1123**			–
					11	**327**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				330				
	- заработная плата, тенге				50				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				88				
	Всего				**1553**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				17				
	- сметная заработная плата, тенге				2				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				29				
	- сметная заработная плата, тенге				13				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1621**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**4145**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1087
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	83
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4228**
НДС (12 %)	507
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4735**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расценки со сметой сверены

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 И

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 7-2-1 Покрытия

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Тип1									
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	94	19,95	15,58	1875	1465	817	0,0093	1
		м2 корыта		1,03	5,5	97	517	133	0,02686	3
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	94	329,38	34,3	30962	3224	1851	0,0398	4
		м2 основания		6,01	8,8	565	827	133	0,03015	3
	Раздел 2 Тип 2									

3	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1	19,95	15,58	20	16	9	0,0093	–
		м2 корыта		1,03	5,5	1	6	133	0,02686	–
4	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1	329,38	34,3	329	34	20	0,0398	–
		м2 основания		6,01	8,8	6	9	133	0,03015	–
5	Е6-1-1	Устройство бетонного покрытия из бетона В20	0,04	8817,37	66,01	353	3	9	1,35	–
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,1218	–
6	2-2-17	Мусорный контейнер	1	10300		10300				
		шт								
	Раздел 3 Тип 3									
7	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	108,2	19,95	15,58	2159	1686	939	0,0093	1
		м2 корыта		1,03	5,5	111	595	133	0,02686	3
8	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	40,23	329,38	34,3	13251	1380	793	0,0398	2
		м2 основания		6,01	8,8	242	354	133	0,03015	1
		Всего прямые затраты				**59240**	**7808**			**8**
						1030	**2309**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				50402				
		Накладные расходы, тенге				4438				
		- заработная плата, тенге				666				
		- трудоемкость, чел-ч				2				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3821
Всего	**67499**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	742
- сметная заработная плата, тенге	105
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	1253
- сметная заработная плата, тенге	576
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	682
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	273
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**70449**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**180138**
- материалы, тенге	128878
- сметная заработная плата, тенге	14424
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Налог (2 %)	3604
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**183742**
НДС (12 %)	22049
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**205791**
Минус ценовая скидка подрядчика с НДС	**186 979,36.**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС	**18 811,64.**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расценки со сметой сличены