Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Предгорненская средняя школа №1"

РК, ВКО, Глубоковский район, Красноярский с.о., с.Предгорное, ул. Шоссейная, 2в
БИН 991240003107 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ60070103KSN1803000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: ТОО "ПЛАСТ-МКМ"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Комсомольская 21-23
БИН 060440008208 ИИК KZ308560000000376880 БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование стройки:**Текущий ремонт теплотрассы.**
Наименование объекта: **Текущий ремонт теплотрассы.**
Договор № 54 от 29 сентября 2017 года

Акт №1 выполненных работ от 26 октября 2017 года.

Текущий ремонт теплотрассы.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *м трубопровода*	110	6326,96 786	40,35 16,25	695966 86460	4438 1788	53302 60,4	0,83375 0,02213	91,7125 2,4343
2	11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений *соединение*	2	7496 1607,5	147,5 11,5	14992 3215	295 23	1956 60,4	1,679 0,0125	3,358 0,025
3	12-150101-0509	Задвижка диаметром 100 мм. Смена *шт.*	2	31713,5 3697,5	79 39	63427 7395	158 78	4417 59,1	4,22 0,042	8,44 0,084
4	11-240105-0104	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	2	40766	1590,5	81532	3181	5323	3,5765	7,153

		компенсатор							
5	11-250202-0101	Установка гнутых отводов, диаметр трубопровода 100 мм		3523	762,5	7046	1525	62,1	1,5125	3,025
		угол поворота	10	22672,5	6216,1	226725	62161	90737	13,8	138
6	11-221101-0103	Врезка в существующие сети из стальных труб д-100 мм в здании школы		13402,1	2055,6	134021	20556	58,7	5,25	52,5
		врезка	2	5840	3181,5	11680	6363	4360	2,3115	4,623
7	11-160401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр 133 мм. Прокладка		2374,5	1136	4749	2272	62,1	1,1	2,2
		м трубопровода	100	7275,33	53,34	727533	5334	67583	1,196	119,6
8	11-240105-0106	Компенсаторы П-образные диаметром труб до 150 мм. Установка		1098,47	20,45	109847	2045	60,4	0,02763	2,763
		компенсатор	2	77351	2077	154702	4154	10377	7,9925	15,985
9	11-221101-0104	Врезка в существующие сети из стальных труб д-133 мм в здании котельной		8211	144	16422	288	62,1	2,425	4,85
		врезка	2	9379,5	5392,5	18759	10785	6511	3,2315	6,463
10	11-221101-0102	Врезка в существующие сети из стальных труб д-89 мм жилого дома		3364,5	1878	6729	3756	62,1	1,8	3,6
		врезка	2	5585	2505	11170	5010	3825	2,139	4,278
11	11-160401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений		2197,5	882,5	4395	1765	62,1	0,85	1,7
		соединение	2	6653	147,5	13306	295	1956	1,679	3,358
12	11-090305-0304	Установка опор трубопроводов (скользящие,неподвижные). Изготовление и Монтаж		1607,5	11,5	3215	23	60,4	0,0125	0,025
		т конструкций	0,532	454789,47	357,14	241948	190	28055	99,9	53,1468
13	11-130301-1403	Трубопроводы. Окраска эмалями ЭП-51 за два раза		86417,29	176,69	45974	94	60,9	0,31	0,16492
		м2	92,76	596,1	0,47	55294	44	1177	0,02645	2,4535
				23,18	0,24	2150	22	54,2	0,00038	0,03525

14	11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	12,7	94812,2	1762,68	1204115	22386	286853	41,7565	530,30755
		м3 изоляции		39973,46	870,79	507663	11059	55,3	0,9375	11,90625
15	41-010201-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км	6,25	1370,96		8569				
		т								
		Итого прямые затраты по акту				**3529718**				**989**
										85
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				939 281				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				124 794				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				45 294				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 403 035				
		- перевозка грузов, тенге				8 569				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				54 039				
		Накладные расходы I уровня, тенге				190 520				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 720 238				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				0				
		Итого, тенге				3 720 238				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				297 619				
		Итого по акту на подряд, тенге				**4 017 857**				
		НДС (12 %)				482142,84				
		Всего по акту с учетом НДС				**4 499 999,84**				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение
"Предгорненская средняя школа №1"

Директор _____ Чурбанова Г.М.
(подпись М.П.)

Подрядчик: ТОО «Пласт-МКМ»

Директор _____ Исабаев А.
(подпись М.П.)