Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование строительства: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за август 2017 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор 351/07/17 от 25 июля 2017 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за август 2017 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	2 670 385	2 670 385						286 113	2 670 385
Удержание аванса 3%	80 112	80 112						8 583	80 112
за август 2017 год	2 590 273	2 590 273						277 530	2 590 273

Итого по оплате за август **2017 г. - 2 590 273 (Два миллиона пятьсот девяносто тысяч двести семьдесят три) тенге**

м.п. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области " — Т. А. Бектасов

м.п. Технадзор: ТОО "Krav Инжиниринг" — А.Г. Кравченко

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Нургазы-Крылыс" — К. Д. Искакова

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2017 года

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	240,1	27,84	26,18	6684	6286	2064	0,0115	3
		м3 грунта		1,66	7,2	399	1729	97	0,025	6
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7,2	262,72	–	1892	–	2138	1,848	13
		м3 грунта		262,72	–	1892	–	113	–	–

3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	102,9	32,57	30,98	3351	3188	1051	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	157	927	97	0,0308	3
4	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	185,22	45	45	8335	8335	1667	–	–
		т		–	9	–	1667	100	0,0189	4
5	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	65,5	2530,27	100,89	165733	6608	12521	0,85	56
		м3 основания		123,75	38,25	8106	2505	118	0,18	12
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов с подсыпкой под полы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	137,2	6,48	6,48	889	889	279	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	288	97	0,00806	1
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	137,2	21,55	4,52	2957	620	2267	0,108	15
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2337	–	97	–	–
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	7,2	122,18	–	880	–	994	0,885	6
		м3 грунта		122,18	–	880	–	113	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	3,6	8062,57	66,01	29025	238	835	1,35	5
		м3		195,75	24,93	705	90	105	0,1218	–
10	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15	29,66	9519,1	311,32	282337	9234	17396	2,82	84
		м3		441	117,61	13080	3488	105	0,5744	17

11 4-1-94									
	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (арматурные выпуски)	0,00195	69000		135				
	т								
12 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (выпуски)	0,01106	68800		761				
	т								
13 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00966	69000		667				
	т								
14 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0515	68800		3543				
	т								
15 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 25	4	10087,5	311,32	40350	1245	2346	2,82	11
	м3								
			441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
16 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0136	69000		938				
	т								
17 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07651	71100		5440				
	т								
18 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,2	9275,42	100,65	1855	20	39	0,97	–
	м3								
			146,25	38,03	29	8	105	0,1857	–
19 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00277	41200		114				
	т								
20 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	102,8	245,44	3,82	25231	393	4706	0,212	22
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	3840	148	118	0,007	1

21 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	25,7	187,79	4,19	4826	108	1809	0,382	10
	м2 поверхности		58,05	1,58	1492	41	118	0,0076	–
22 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	22,07	6338,36	261,86	139888	5779	16247	3,44	76
	м3 изоляции		499,5	99	11024	2185	123	0,48	11
23 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	2,28	2530,27	100,89	5769	230	435	0,85	2
	м3 основания		123,75	38,25	282	87	118	0,18	–
24 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	34,59	418,9	–	14490	–	1138	0,144	5
	м2 покрытия		24,75	–	856	–	133	–	–
25 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=5,000;	172,95	65,69	–	11361	–	915	0,0232	4
	м2 покрытия		3,98	–	688	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**757451**	**43173**			**313**
					47531	**13633**			**57**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				666750				
	Накладные расходы, тенге				68847				
	- заработная плата, тенге				10327				
	- трудоемкость, чел-ч				34				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49578				
	Всего				**875876**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				9635				

- сметная заработная плата, тенге	1359
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	16258
- сметная заработная плата, тенге	7479
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8855
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3542
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**914166**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2337522**
- материалы, тенге	1704880
- сметная заработная плата, тенге	237100
- нормативная трудоемкость, чел-ч	458
Налог (2 %)	46750
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2384272**
НДС (12 %)	286113
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2670385**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расценки со сметой сличены