Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование строительства: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за сентябрь 2017 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		Договор 351/07/17 от 25 июля 2017 года						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за сентябрь 2017 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	5 598 279	2 927 894						313 703	2 927 894
Удержание аванса 3%	167 949	87 837						9 411	87 837
за сентябрь 2017 год	5 430 330	2 840 057						304 292	2 840 057

Итого по оплате за сентябрь **2017 г. 2 840 057 (Два миллиона восемьсот сорок тысяч пятьдесят семь) тенге**

м.п. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области " Т. А. Бектасов

м.п. Технадзор: ТОО "Krav Инжиниринг" А.Г. Кравченко

Подрядчик: Директор ТОО "Нургазы-Курылыс" К. Д. Искакова

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Жанаталап, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
26	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки*	50,2	2523,16	337,41	126663	16938	58777	5,34	268
27	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000; / *шт*	19076	866,25 20,6	126	43486 392966	6325	118	0,62	31
28	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций / *т металлических изделий*	0,19998	8679,65	422,15	1736	84	1985	56,4	11

			8257,5	157,5	1651	31	118	0,77	–
29 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,19998	41200		8239				
	т								
30 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	6,5	6909,46	337,41	44911	2193	6109	4,38	28
	м3 кладки								
			670,5	126	4358	819	118	0,62	4
31 Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
	м3 кладки (без вычета пустот)								
			1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
32 Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
33 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
	т								
34 Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
35 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	59,7	1003,8	34,73	59927	2073	16768	1,43	85
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	13433	777	118	0,0635	4
36 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,06389	50800		3246				
	т								
37 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02218	41200		914				
	т								
3.2 Вертикальное армирование стен									
38 Е6-14-1									
	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	2	12610,31	884,81	25221	1770	4018	9,96	20

		м3								
				1579,5	334,24	3159	668	105	1,6325	3
39	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03607	65000		2345				
		т								
40	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11635	65900		7667				
		т								
3.3 Монолитная ж.б.обвязка										
41	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	3,3	11284,67	316,01	37239	1043	5153	8,25	27
		м3								
				1368	119,39	4514	394	105	0,583	2
42	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06394	69000		4412				
		т								
43	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01576	52400		826				
		т								
44	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,02297	53600		1231				
		т								
45	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14191	71100		10090				
		т								
3.4 Перемычки										
46	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	3,2	15358,92	367,51	49149	1176	7868	13,1	42
		м3								
				2202,75	138,83	7049	444	105	0,678	2
47	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,05924	64400		3815				
		т								
48	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03769	69000		2601				
		т								

49	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05748	68800	3955	
		т				
50	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0017	65000	111	
		т				
51	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02245	65900	1479	
		т				
		Всего прямые затраты			**802461**	**25657**	**495**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			**79914** 696890	**9600**	**47**
		Накладные расходы, тенге			103517		
		- заработная плата, тенге			15528		
		- трудоемкость, чел-ч			52		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			54359		
		Всего			**960337**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			10564		
		- сметная заработная плата, тенге			1490		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			8		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)			17826		
		- сметная заработная плата, тенге			8200		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			50		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			9709		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3884		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1002320**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**2562932**		
		- материалы, тенге			1781948		
		- сметная заработная плата, тенге			328127		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	652
Налог (2 %)	51259
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2614191**
НДС (12 %)	313703
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2927894**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расценки со сметой сличены