Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: "Атамекен ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ
Подрядчик: ТОО "Нәзір"
Наименование строительства и его адрес: Укладка тротуаров (выборочно) в с. Атамекен

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь-месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп согл. №1 к договору №01-134/16-44 от 17.06.2016	06.10.2016				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	4 762 875	4 252 567	4 252 567						510 308	4 762 875
за октябрь 2016 г.	4 762 875	4 252 567	4 252 567						510 308	4 762 875
5% после завершения работ		212 628							25 515	238 144
К оплате :		4 039 939							484 793	4 524 731

(Четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи семьсот тридцать один) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик «Атамекен ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ

Подрядчик ТОО «Нәзір»

Форма N 2в

Доп соглашение №1 от 06.10.2016 к договору №01-134/16-44 от 17.06.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Укладка тротуаров с.о. (выборочно) Атамекен

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	110,00	3584,68	--	394315	--	0,14	16
					21,38	--	2352	--	0,04	5
2.	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	70,00	5700,50	--	399035	--	3,24	227
					531,00	--	37170	--	--	--
3.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,30	40165,51	--	52215	--	0,70	1
					--	--	--	--	0,70	1
4.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1300,00	1006,85	--	1308902	--	0,70	907
					108,68	--	141284	--	0,01	8
5.	C143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	36,00	26400,00	--	950400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						3104867	--		1151
							180806	--		13

Накладные расходы :

На общестроительные работы 236755

Всего накладных расходов: 236755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						3341622		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						1151		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						13		
		- в накладных расходах, чел-ч.						118		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						1282		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						200497		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3542119		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3556287		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3591708		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,16078						4169183		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						83384		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4252567		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						510308		
		Итого с НДС						4762875		
		Удержание 5%						238144		
		Итого к оплате						4524731		

Принял: «Атамекен ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ _____

Сдал: ТОО «Нәзір» _____