Счет-фактура № 00000000003 от 02.08.17 (1)

Поставщик: ТОО "Нәзір" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040004892, Мангистауская обл, город Актау, микрорайон 28, дом 7, кв 35., свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010757 от 01.02.04 (2а)

ИИК поставщика: KZ408560000005859528 в АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №32 от 05.06.2017г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Манистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., Курык, Досан батыра 3.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ №0000000003 от 02.08.2017г. (7)

Грузоотправитель: ТОО "Нәзір" (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно -коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно -коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440004567, Манистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., Курык, Досан батыра 3. (10а)

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000 в РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильных дорог Жанаозен - Куланды за июль м-ц 2017г.	месяц	1	27 506 723,00	27 506 723,00	12%	3 300 807,00	30 807 530,00		
Всего по счету:					**27 506 723,00**		**3 300 807,00**	**30 807 530,00**		

Руководитель организации Сактаганов Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Манистауская область,Каракиянский район,Курыкский с.о.Курык, Досан батыра** **030440004567**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Нәзір", Мангистауская обл, город Актау, микрорайон 28, дом 7, кв 35.** **031040004892**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №32 от 05.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000003	02.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильных дорог Жанаозен - Куланды			месяц	1	30 807 530,00	30 807 530,00	3 300 807,00	30 807 530,00
				Итого	1	x	30 807 530,00	3 300 807,00	30 807 530,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сактаганов В. Принял (Заказчик) и.о. руководителя / _____ / А. Гукин

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.08.2017

М.П. М.П.

Форма №3

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нәзір»

Наименование стройки и его адрес: «Средний ремонт автомобильных дорог Жанаозен-Куланды».

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2017 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	**05.06. 2017 г**				

Наименова-ние пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц июль) без НДС	Из гр. 1							
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**89 600 000**	**27 506 723**					-		**3 300 807**	**30 807 530**
Удержание 5%		**1 375 336**							**165 040**	**1 540 376**
Итого к оплате		**26 131 387**							**3 135 767**	**29 267 154**

Заказчик **И.О. Руководитель ГУ** _____ **А.А.Чукин**
(должность ф.,и., о.,подпись)

Подрядчик **Руководитель ТОО** _____ **Б.Б. Сактаганов**
(должность ф., и., о.,подпись)

Форма №2

Утверждена Приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно- коммунального хозяйства.

от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нәзір»

Договор № 32 от 05.06.2017 г.

Наименование стройки и его адрес: «Средний ремонт автомобильных дороги Жанаозен-Куланды».

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 г.

Составлена в ценах на 04.01.2017 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня: норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=3	-Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		22365	415,73	9297870	36,18% / 1577077
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0951	2126,912	930,06	1978155	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08553	1912,878	1244,63	2380819	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				194,9	4358974	
11. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,01176	263,012	6435,63	1692650	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01176	263,012	1470,41	386735,47	
11. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02454	548,837	3596,73	1974019	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02454	548,837	1096,26	601668,05	
11. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0438	979,587	3181,27	3116331	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0438	979,587	1262,46	1236689,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0027	60,386	4736,35	286007		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	60,386	1470,41	88792,18		
11. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00273	61,056	3555,41	217081		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00273	61,056	1096,26	66933,25		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				238,05	5323980		
11. 8	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,021	469,665	129,98	61047		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,73	61047		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				329,23	7363182		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				399,74	8940259		
		Накладные расходы	%	-		70,52	1577077		
		Сметная прибыль (=8x0,5)	%	4		15,99	357610		
12	21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Щебень из плотных горных породдля строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3	4162,375		2262	9415292		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2175	9053166		
		Сметная прибыль (=8x0,5)	%	4		87	362127		
		Транспорт строительных материалов							
13	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Щебень, гравий, ПГС. Погрузка	т	7864,993455		165,55	1482944		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				159	1425908		
		Сметная прибыль (=8x0,5)	%	4		6,36	57036		
14	41-020102-1060 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	7864,993455		703,37	5771813		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				676,32	5549820		
		Сметная прибыль (=8x0,5)	%	4		27,05	221993		
		Установка дорожных знаков							
15	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма		35,5	687,27	24398	35,46%	4112
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,131	4,651	888,3	4131		
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	5,076	1470,41	7465		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				326,64	11596		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)			3						33340
1	2	3	4	5	6	7	8		9

15. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,143	5,076	4015,56	20385	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,143	5,076	1470,41	7463,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				428,64	15217	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				545,01	19348	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				660,83	23460	
		Накладные расходы	%	-		115,83	4112	
		Сметная прибыль (=8x0,5)	%	4		26,43	938	
16	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		5,112	25168,14	128660	29,1% 7403
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	25,049	970,99	24322	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,007	1110,31	1118	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4976,58	25440	
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013802	3596,73	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013802	1096,26	15,13	
16. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	1,491	28,75	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,900223	3767,97	3392	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,900223	1096,26	986,88	
16. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,037829	3264,12	123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,037829	1470,41	55,62	
16. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,043963	42,7	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,05521	2042,53	113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,05521	1096,26	60,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				524,42	2681	
16. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,214	15907,19	82944	
16.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,762	3,895	66,3	258	
16.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,007	0,035784	27907,86	999	
16.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,004192	17513,13	73	
16.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	1,534	196,66	302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

16.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,3834	6598,38	2530		
16.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,021675	93,39	2		
16.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	3,328	660,26	2197		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17469,67	89305		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22751,94	116308		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24200,13	123711		
		Накладные расходы	%	-		1448,19	7403		
		Сметная прибыль (=8х0,5)	%	4		968,01	4948		
17	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	-Знаки дорожные на металлических стойках. Монтаж. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	шт.	35,5		6241,91	221588	36,18%	51067
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,84	136,32	970,99	132365		
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17436	6,19	1418,65	8781		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3975,96	141147		
17. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01824	0,64752	3264,12	2114		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01824	0,64752	1470,41	952,12		
17. 4	31-010303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,132	4,686	4785,9	22427		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,132	4,686	1470,41	6890,34		
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02412	0,85626	2042,53	1749		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02412	0,85626	1096,26	938,68		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				543,27	19286		
17. 6	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,01704	366924,33	6252		
17. 7	21-130814-3501	Щитки металлические	шт.	1	35,5	-	-		
17. 8	22-040101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,006869	414410,38	2847		
17. 9	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,0012	301728,34	362		
17.10	22-040701-0101	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,001995	444110,21	886		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291,47	10347		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4563,34	161999		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6001,84	213065		
		Накладные расходы	%	-		1438,5	51067		
		Сметная прибыль (=8х0,5)	%	4		240,07	8523		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:			
Итого прямые затраты:	Тенге	25087913	.
в том числе:	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	2138973	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	7759347	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	2398183	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	9213865	.
- перевозка грузов	Тенге	6975728	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	1588592	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	25329389	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	0	.
ИТОГО:	Тенге	25329389	.
Сметная прибыль	Тенге	1013176	.
ИТОГО по смете:	Тенге	26342565	.
С временными зданиями и сооружениями-3,12% тенге		27164453	
С зимними удорожаниями работ-1,26%		27506723	
НДС-12%		3300807	
Итого		30807530	
Удержание 5%		1540376	
Итого к оплате		29267154	

Заказчик:

И.О. руководитель **Чукин А.А.**

Подрядчик:

Директор **Сактаганов Б.Б.**