Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт зданий районного дома культуры
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 27.09.2019 г. к договору №22 от 29.07.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	2937597,76	314742,62	2622855,14		314742,62	2937597,76
2	Всего к оплате	2937597,76	314742,62	2622855,14		314742,62	2937597,76

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры и развития языков Ордабасинского района"

Руководитель _____ **Жылқыбай Қ.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Байдеуов М.Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Ордабасинского района" Форма 2
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование: Текущий ремонт здании районного дома культуры
Договор: Дополнительное соглошение №1 от 27.09.2019г. к договору №22 от 29.07.2019г.

АКТ
о премке выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка	м2	6,7726	2256,90	45,82	15285	310	2566	8647	25846
					1832,30	18,03	12409	122		1915	
2	С121-090304-0205 2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	6,7726	74894,00	--	507227	--	507227	--	547805
					--	--	--	--		40578	
3	Е11-090403-0104 1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	19,2274	12802,67	1185,85	246162	22801	137724	62642	333509
					4453,89	267,80	85637	5149		24704	
4	С121-090301-0210 2109-0301-0210 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 21519-2003	м2	19,2274	59863,00	--	1151010	--	1151010	--	1243091
					--	--	--	--		92081	
5	Е11-150213-0105 1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	м2	384	2618,13	0,02	1005362	9	990414	11951	1098698
					38,90	--	14939	--		81385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка декоративным раствором "Жидкий травертин"	м2 оштукатуриваемойповерхности	138,7195692	1672,04	--	231944	--	51	185515	450855
					1671,67	--	231893	--		33397	
7	С121-090301-0203 2109-0301-0203 РСНБ РК 2015	Травертин жидкий	кг	249,6952246	500,00	--	124848	--	124848	--	134835
					--	--	--	--		9988	
8	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	388,4526112	674,08	1,75	261848	681	98780	151304	446205
					418,04	0,79	162387	306		33052	
9	С341-010201-1055 4101-0201-1055 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямивне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 55 км	т	2,0095562	2242,00	--	4505	--		--	4866
					--	--	--	--		360	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4285711
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				507266				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23801			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5577			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3012620		
		- Перевозка грузов	Тенге				4505				
		- Накладные расходы	Тенге							420059	
		- Сметная прибыль	Тенге							317460	
	Итого стоимость СМР		**Тенге**				**4285711,02**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				**85714,22**				
	Всего		**Тенге**				**4371425,24**				
	Всего со скидкой подрядчика К=0,6		**Тенге**				**2622855,14**				
	НДС 12%		**Тенге**				**314742,62**				
	Итого с НДС		**Тенге**				**2937597,76**				

От заказчика:

И.О директора районного дома культуры _____ **Б. Бейсенбай**

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Байдеуов М.Ж.**

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование: Текущий ремонт зданий районного дома культуры
Договор: Доп соглашение №1 от 27.09.2019 к договору №22 от 29.07.2019

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	507707.01	54397.18	453309.83		54397.18	507707.01
2	Всего к оплате	507707.01	54397.18	453309.83		54397.18	507707.01

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры и развития языков Ордабасинского района"

Руководитель_____**Жылкыбай К.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор_____**Байдеуов М.Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Ордабасинского района" Форма 2
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование: Текущий ремонт здании районного дома культуры
Договор: Дополнительное соглошение №1 от 27.09.2019г. к договору №22 от 29.07.2019г.

АКТ

о премке выполненных строительно-монтажных работ за окябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка декоративным раствором "Жидкий травертин"	м2 оштукатуриваемойповерхности	175,4335689	1672,04	--	293331	--	64	234614	570180
					1671,67	--	293267	--		42236	
2	С121-090301-0203 2109-0301-0203 РСНБ РК 2015	Травертин жидкий	кг	315,780424	500,00	--	157890	--	157890	--	170521
					--	--	--	--		12631	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								740702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				293267				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						157954		
		- Накладные расходы	Тенге							234614	
		- Сметная прибыль	Тенге							54867	
	Итого стоимость СМР		**Тенге**				**740702,34**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				**14814,05**				
	Всего		**Тенге**				**755516,39**				
	Всего со скидкой подрядчика К=0,6		**Тенге**				**453309,83**				
	НДС 12%		**Тенге**				**54397,18**				
	Итого с НДС		**Тенге**				**507707,01**				

От заказчика:

И.О директора районного дома культуры _____ **Б. Бенбенбай**

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор_____ **Байдеуов М.Ж.**

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт здания фасада "Дом культуры" в с.Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 27.09.2019г. к договору №22 от 29.07.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	1 145 223	122 702	1 022 521		122 702	1 145 223
2	Всего к оплате	1 145 223	122 702	1 022 521		122 702	1 145 223

Заказчик:

ГУ "Отдел культуры и развития языков Ордабасинского района"

Руководитель _____ **Жылқыбай Қ.Т.**

Подрядчик:

ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Байдеуов М.Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Ордабасинского района" Форма 2
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование: Текущий ремонт здании районного дома культуры
Договор: Дополнительное соглошение №1 от 27.09.2019г. к договору №22 от 29.07.2019г.

АКТ
о премке выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка декоративным раствором "Жидкий травертин"	м2 оштукатуриваемойповерхности	69,8468619	1672,04	--	116786	--	25	93409	227011
					1671,67	--	116761	--		16816	
2	С121-090301-0203 2109-0301-0203 РСНБ РК 2015	Травертин жидкий	кг	125,7243514	500,00	--	62862	--	62862	--	67891
					--	--	--	--		5029	
3	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	498,7972078	1236,93	8,28	616978	4132	217559	317728	1009482
					792,48	3,75	395287	1873		74776	
4	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	110	660,36	19,08	72640	2099	7251	58905	142069
					575,36	6,71	63290	738		10524	
5	С121-100104-0102 2110-0104-0102 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,20 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	110	1892,00	--	208120	--	208120	--	224770
					--	--	--	--		16650	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1670785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				575337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6230			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2611			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						495817		
		- Накладные расходы	Тенге							470042	
		- Сметная прибыль	Тенге							123795	
	Итого стоимость СМР		**Тенге**				**1670785**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				**33416**				
	Всего		**Тенге**				**1704201**				
	Всего со скидкой подрядчика К=0,6		**Тенге**				**1022520**				
	НДС 12%		**Тенге**				**122702**				
	Итого с НДС		**Тенге**				**1145223**				

От заказчика:

И.О директора районного дома культуры _____ **Б. Бейсенбай**

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Бидеуов М.Ж.**