г.Усть-Каменогорск Цены региона Восточно-Каз нская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Устройство колодцев тепловых сетей здания коммутатора

Адрес :г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова ,94

Акт № 3
выполненных работ от 9 декабря 2011г.
(локальная смета 2-1-3)

Устройство колодцев

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-19-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных колодцевых стен толщиной 380 мм с заполнением засыпными материалами при высоте этажа до 4 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2,5	4103,5	457,36	10259	1143	4377	7,8775	20
		м3 кладки		1311,86	171,56	3280	429	118	0,8375	2
2	Е26-26-15	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	2	186,05	2,85	372	6	225	0,611	1
		м трубопровода		111,38	1,13	223	2	100	0,005	–
3	Е26-12-2	Изоляция колодца из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	15	207,32	50,15	3110	752	1660	0,534	8
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	1380	280	100	0,092	1
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3,96	5852,09	43,41	23174	172	714	0,7843	3
		кВт		124,72	16,26	494	64	128	0,07938	–

5 Е18-6-1									
	Установка алюминиевых радиаторов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,8	6951,09	43,41	12512	78	324	0,7843	1
	кВт		124,72	16,26	224	29	128	0,07938	–
6 Е16-15-1									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	6	1192,42	49,05	7155	294	2396	1,6905	10
	шт		292,39	19,69	1754	118	128	0,0875	1
	Всего прямые затраты				**56582**	**2445**			**43**
					7355	**922**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				46780				
	Накладные расходы, тенге				9696				
	- заработная плата, тенге				1454				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3977				
	Всего				**70255**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				703				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				281				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**71239**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**138987**				
	- материалы, тенге				91267				
	- сметная заработная плата, тенге				20905				
	Налог (2 %)				2780				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**141766,96**				
	НДС (12 %)				**17012,04**				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**158779,00**				

Заказчик:

Подрядчик: