г.Усть-Каменогорск Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Устройство вентиляции в цокольном этаже здания коммутатора

Адрес : г.Усть-Каменогорск ул. Ворошилова 94

Акт №1
выполненных работ от 9 декабря 2011г.
(локальная смета 2-1-1)
Вентиляция подвала

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	65	1657,88	13,16	107762	855	21002	1,54	100
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	16088	320	128	0,0241	2
2	Ц7-170-1	Установка вентиляторов , масса до 0,05 т	5	1118,4	67,4	5592	337	4324	5	25
		шт		945	15,8	4725	79	90	0,092	–
3	13-1-8	Вентиляторы из углеродистой стали N 10А с электродвигателем 4АМ100D6	5	40400		202000				
		комплект								
4	Е20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	5	1065,7	6,95	5329	35	532	0,49	2
		зонт		81	2,25	405	11	128	0,01	–
5	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	5	255,13	5,38	1276	27	1094	1,03	5
		клапан		168,75	2,25	844	11	128	0,01	–
6	9-3-4	Клапаны самооткрывающиеся вентиляционные	5	25000		125000				
		шт								

7	Е65-29-1	Смена вентиляционных решеток	25	661,78	0,36	16545	9	2792	0,55428	14
		шт								
				87,16	0,06	2179	2	128	0,0006	–
8	Е69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	4	829,41	579,65	3318	2319	1887	1,64268	7
		отверстие								
				249,76	222,05	999	888	100	1,224	5
9	Е53-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0,2	31368,41	923,78	6274	185	3810	115,008	23
		м3 заделки								
				18902,7	145,8	3781	29	100	0,876	–
10	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	70	198,28	2,2	13880	154	4918	0,42876	30
		м2								
				66,55	0,35	4659	25	105	0,00348	–
11	Е62-17-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен,	190	296,45	0,08	56326	15	7186	0,21624	41
		м2								
				36	0,02	6840	4	105	0,00012	–
12	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	120	26,92	–	3230	–	3208	0,152	18
		м провода								
				24,75	–	2970	–	108	–	–
13	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,12	63700		7644				
		1000м								
14	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	55	249,96	12,44	13748	684	4378	0,4094	23
		м2 стяжки								
				60,03	4,68	3302	257	123	0,02275	1
15	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	330	37,67	0,84	12431	277	418	0,00506	2
		м2 стяжки								
				0,72	0,31	238	102	123	0,0015	–
16	Е21-12-1	Прокладка металлических гофротруб	120	145,97	75,12	17516	9014	14469	0,397	48
		м короба								
				63,9	47,74	7668	5729	108	0,2077	25

17	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	29	377,16	88,99	10938	2581	9676	1,61	47
		шт								
				258,75	50,17	7504	1455	108	0,224	6
18	17-2-38	Светильники, тип ЛП028-2х65-003-УХЛ4	29	3220		93380				
		шт								
19	Е99-1-2	Устройство информационных табличек	14	1038	–	14532	–	–	–	–
		шт								
				228	–	3192	–	–	–	–
		Всего прямые затраты				**716721**	**16492**			**385**
						65394	**8912**			**39**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				634834				
		Накладные расходы, тенге				79694				
		- заработная плата, тенге				11954				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47785				
		Всего				**844200**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8442				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3377				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**856019**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1670093**				
		- материалы, тенге				1238560				
		- сметная заработная плата, тенге				191352				
		Налог (2 %)				33402				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1703494,64**				
		НДС (12 %)				**204419,36**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1907914,00**				

Заказчик :

Подрядчик: