Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик,11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмола Құрылыс Материалдары",РК, г.Нур-Султан ул.Сембинова 27** — **970340000050**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках № 476 от 03.05.2019г

Номер документа	Дата составления
41	10.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфрастркутуры г.Нұр-Сұлтан"(по районам Есиль и Сарыарка) за декабрь месяц 2019г.			тг	1	29 705 318,00	29 705 318,00	3 182 712,64
				Итого	1	x	29 705 318,00	3 182 712,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Махметова З.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2019

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»

Наименование строительства и его адрес: "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан" (по районам Есиль и Сарыарка).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Исполнитель	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№476	03.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочихь затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	1 988 765 156,74								213 081 981	
В том числе: В текущем месяце	29 705 318,00	26 522 605,36							3 182 712,64	**29 705 318,00**

Заказчик: **Исполнитель:**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»

Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)

форма 2В

Наименование стройки - Средний ремонт дороги, подъездных путей, автостоянки и тротуаров к спортивному комплексу в поселке пригородный от улицы Е522 до котельной

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2019г.

на в ценах 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2532,116	267,97	255,57	678528	647123	287	166353	912471
		НР - 72%, СП - 8%			12,29	78,96	31118	199928		67590	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	11,78	267,97	255,57	3157	3011	1	774	4245
		НР - 72%, СП - 8%			12,29	78,96	145	930		314	
3	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	4579,013	343,00	--	1570601	--		--	1696250
		СП - 8%			--	--	--	--		125648	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3165,145	1580,05	1387,77	5001091	4392500	6869	1841812	7390334
		НР - 108%, СП - 8%			190,11	348,69	601722	1103659		547432	
5	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Дресва**	м3	3861,477	2463,00	--	9510818	--	9510818	--	10271683
		СП - 8%			--	--	--	--		760865	
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	396,337	1580,05	1387,77	626233	550025	861	230630	925412
		НР - 108%, СП - 8%			190,11	348,69	75347	138199		68549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83 СП - 8%	м3	483,531	2640,00 --	-- --	1276522 --	-- --	1276522	-- 102122	1378644
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%, СП - 8%	т	1,903	103659,17 --	2421,50 1343,43	197263 --	4608 2557	192655	2761 16002	216026
9	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	1829,688	1599,54 59,89	130,12 44,65	2926658 109584	238072 81703	2579002	206590 250660	3383908
10	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	1829,688	1056,59 0,96	0,15 --	1933224 1761	280 --	1931183	1902 154810	2089936
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23724095 819676	5835619 1526976	15498198 --	2450822 2093992	28268909
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23724095				
	Материалы		Тенге				4710858				
	Всего заработная плата		Тенге					2346653			
	Местные материалы		Тенге				10787340				
	Транспортные расходы		Тенге				1570601				
		Накладные расходы	Тенге				2450822				
		Сметная прибыль	Тенге				2093993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28268910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1304
		Сметная заработная плата	Тенге					2346653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28268910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1304
		Сметная заработная плата	Тенге					2346653			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ УЛИЦЫ									
11	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки НР - 84%, СП - 8%	м3 подушки	1,76	7684,93 2723,32	307,89 156,16	13525 4793	542 275	8190	4257 1423	19205
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%, СП - 8%	м бортового камня	88	1863,05 1022,64	41,64 17,66	163948 89992	3664 1554	70292	98870 21025	283843
13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,408	33095,00 --	-- --	46598 --	-- --	46598	-- 3728	50326
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	4,499	1580,05 190,11	1387,77 348,69	7109 855	6244 1569	10	2618 778	10505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83 СП - 8%	м3	5,489	2640,00 --	-- --	14491 --	-- --	14491	-- 1159	15650
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,05	103659,17 --	2421,50 1343,43	5183 --	121 67	5062	73 420	5676
17	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+3=6см). Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	128,543	1298,91 244,43	3,83 1,52	166966 31419	492 196	135055	34144 16089	217199
18	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	128,543	1297,04 236,28	-- --	166725 30372	-- --	136353	32802 15962	215489
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				584545 157432	11062 3660	416051 --	172764 60584	817893
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				584545				
	Материалы		Тенге				354962				
	Всего заработная плата		Тенге					161092			
	Местные материалы		Тенге				61089				
		Накладные расходы	Тенге				172763				
		Сметная прибыль	Тенге				60585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				817893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					161092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				817893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					161092			
		РАЗДЕЛ 3. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ									
19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	5,682	7486,08 1163,23	2307,00 1076,55	42536 6609	13108 6117	22819	11836 4350	58721
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	162,333	2053,15 1022,64	41,64 17,66	333293 166008	6759 2866	160526	182384 41254	556932
21	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	7,305	36669,00 --	-- --	267867 --	-- --	267867	-- 21429	289296
22	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 СП - 8%	м3	0,487	15703,00 --	-- --	7647 --	-- --	7647	-- 612	8259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	24,35	4094,88	180,69	99710	4400	70745	21979	131425
		НР - 84%, СП - 8%			1008,84	65,74	24565	1601		9735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				751054	24267	529604	216199	1044633
							197183	10584	--	77380	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				751054				
		Материалы	Тенге				254090				
		Всего заработная плата	Тенге					207767			
		Местные материалы	Тенге				275514				
		Накладные расходы	Тенге				216199				
		Сметная прибыль	Тенге				77380				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1044634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					207767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1044634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					207767			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30131435
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1174291				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5870949			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1541221			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16443853		
		- Перевозка грузов	Тенге				1570601				
		- Накладные расходы	Тенге							2839785	
		- Сметная прибыль	Тенге							2231956	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**30 131 435**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**602 629**
ИТОГО по акту:	**30 734 064**
НДС 12%:	**3 688 088**
ИТОГО с учетом НДС:	**34 422 151**
ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**29 705 318**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение:

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-970340000050-20191211-46619206
1.1. Номер учетной системы 00000000190
2. Дата выписки 11.12.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 10.12.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 970340000050
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмола Құрылыс Материалдары"
8. Адрес места нахождения
РК, г.Нур-Султан ул.Сембинова 27
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0025301
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [ ] A Комитент
- [ ] C Экспедитор
- [ ] E Участник СРП
- [ ] F Участник договора о совместной деятельности
- [ ] G Экспортер
- [ ] I Доверитель
- [ ] B Комиссионер
- [ ] D Лизингодатель
- 10.1. количество
- [ ] H Международный перевозчик

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ236200922030000158
14. БИК TNGRKZKX
15. Наименование банка Акционерное общество"Tengri Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 151140001473
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул Бейбитшилик,11
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [ ] A Комитент
- [ ] C Лизингополучатель
- [ ] D Участник договора совместной деятельности
- [v] E Государственное учреждение
- [ ] G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [ ] H Доверитель
- [ ] B Комиссионер
- 20.1. количество
- [ ] F Нерезидент
- [ ] I Розничная реализация
- [ ] J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ22070102KSN6201000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан"(по районам Есиль и Сарыарка) за декабрь месяц 2019г.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 970340000050
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмола Құрылыс Материалдары"
25.3 Адрес отправки РК, г.Нур-Султан ул.Сембинова 27

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 151140001473
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул Бейбитшилик,11
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 476
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 03.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 41
32.2 дата 10.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

33.

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан"(по районам Есиль и Сарыарка) за декабрь месяц 2019г			тг	1	26 522 605,36	26 522 605,36	0	0	26 522 605,36	12%	3 182 712,64	29 705 318			1	
				Всего по счету				26 522 605,36			26 522 605,36		3 182 712,64	29 705 318				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
FhscmWwruGU2J6rHClTo9PQL1Ku1PTPCy4DSrd+1cRHs120xMN3E+ONlqHdY3vCy4ToV1LCKJGzdWCeYEeaNGQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Еркеш Жангелді Жетпісұлы