Заказчик: ТОО "РЕМДОР"

ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Авроры 60\10, 60\11, 60\12

БИН 000240002984

ИИК KZ4677400KZ220317011

БИК LARIKZKA

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Подрядчик: ТОО "ПЛАСТ-МКМ"

ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Комсомольская 21-23

БИН 060440008208

ИИК KZ308560000000376880

БИК KCJBKZKX

АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование стройки: **Текущий ремонт сельского дома культуры в селе Тарханка Глубоковского района ВКО**

Наименование объекта: **Текущий ремонт сельского дома культуры в селе Тарханка Глубоковского района ВКО**

Договор № 10 от 15 июля 2016 года

Акт № 1 от 09 августа 2016 года

приемки выполненных работ за период 1 августа - 09 августа 2016 года

Локальная смета № 1-1-1

Текущий ремонт сельского дома культуры в селе Тарханка Глубоковского района ВКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1208	29,02	2,02	35 056	2 440	39 273	0,17	210
		м2		27,00	0,32	32 616	387	119	--	3
2	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	1208	83,48	14,18	100 844	17 129	102 826	0,43	517
		м2		69,30	2,23	83 714	2 694	119	0,01	15
3	Е0107-17-7	Замена отдельных участков карнизных панелей	100	635,20	324,70	63 520	32 470	59 532	1,77	177
		шт		310,50	114,73	31 050	11 473	140	0,49	49
4	Е0107-53-9	Замена отдельных участков плит парапета массой до 0,5 т	57	154,36	88,43	8 799	5 041	7 740	0,39	22
		шт		65,93	31,06	3 758	1 770	140	0,13	7
8	Е0107-53-9	Укрепление отдельных участков плит карниза массой до 0,5 т	100	228,63	88,43	22 863	8 843	13 579	0,39	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		65,93	31,06	6 593	3 106	140	0,13	13
9	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	12,5	4899,14	1880,99	61 239	23 512	52 455	21,24	266
		м3		3018,15	538,09	37 727	6 726	118	2,91	36
10	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из	12,5	9031,91	300,96	112 899	3 762	14 378	5,63	70
		м3		873,00	101,79	10 913	1 272	118	0,39	5
11	Е0153-17-3	Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	14	3972,29	276,31	55 612	3 868	26 692	10,36	145
		м2		1569,15	46,58	21 968	652	118	0,27	4
12	Е0112-17-1	ВЫборочное выравнивание цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1208	168,50	15,94	203 548	19 256	58 378	0,24	294
		м2		34,65	5,96	41 857	7 200	119	0,03	35
13	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	12080	45,62	1,40	551 090	16 912	23 000	0,01	109
		м2		1,10	0,50	13 288	6 040	119	--	4
16	Е0112-16-1	Выборочная огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	1208	24,75	0,22	29 898	266	10 480	0,04	54
		м2		7,20	0,09	8 698	109	119	--	--
17	Е0112-1-4	Частичный ремонт кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	1208	625,14	27,39	755 169	33 087	65 206	0,20	237
		м2		35,10	10,26	42 401	12 394	119	0,05	61
18	Е0112-4-4	Частичный ремонт примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	1208	400,30	3,34	483 562	4 037	65 000	0,28	334
		м		44,42	0,80	53 659	962	119	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 484 099	170 624			2 473
			Тенге			388 242	54 785			236
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
19	Е0157-3-1	Частичная разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	620	5,64	0,19	3 497	118	4 002	0,04	23
		1м		5,45	0,02	3 379	12	118	--	--
20	Е0111-11-1	Выборочный ремонт основания цементных стяжек толщиной 20 мм	420	227,38	9,95	95 500	4 179	28 899	0,36	150
		м2		52,20	3,74	21 924	1 571	123	0,02	8
21	Е0111-36-1	Выборочное покрытие из линолеума на клее "Бустилат"	420	1728,63	4,90	726 025	2 058	31 177	0,38	160
		м2		58,50	1,85	24 570	777	123	0,01	4
26	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	198	167,96	1,88	33 257	372	16 428	0,47	92
		м2		78,30	0,72	15 503	143	105	--	1
29	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	12,7	116,63	10,56	1 481	134	1 615	0,70	9
		1м2		106,07	1,67	1 347	21	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0157-20-2	Частичная замена покрытий из керамических плиток на растворе	12,7	1451,84	14,85	18 438	189	3 691	1,54	20
		1м2		243,95	2,32	3 098	29	118	0,02	--
31	Е0157-23-4	Частичная замена плинтусов из плиток керамических	18,48	164,62	2,26	3 042	42	1 094	0,29	5
		1м		49,84	0,34	921	6	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			881 240	7 092			460
			Тенге			70 743	2 560			13
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы								
32	Е0115-64-3	Выборочное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	742	358,58	3,43	266 066	2 545	58 464	0,46	338
		м2		73,73	1,31	54 708	972	105	0,01	5
33	Е0163-8-5	Частичная разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	56	133,16	23,58	7 457	1 320	7 516	0,74	42
		м2		109,58	4,16	6 136	233	118	0,02	1
34	Е0115-18-11	Выборочная облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу	56	1146,56	4,62	64 207	259	16 722	1,66	93
		м2		281,24	3,14	15 749	176	105	0,02	1
35	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	742	306,50	2,10	227 423	1 558	51 280	0,39	289
		м2		65,03	0,79	48 252	586	105	--	3
36	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	742	173,11	1,88	128 448	1 395	61 564	0,47	347
		м2		78,30	0,72	58 099	534	105	--	3
37	Е0115-64-4	Выборочное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	655	434,19	3,94	284 394	2 581	71 251	0,55	363
		м2		102,11	1,49	66 882	976	105	0,01	5
38	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	655	325,41	2,33	213 144	1 526	56 471	0,49	321
		м2		81,23	0,88	53 206	576	105	--	3
39	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	147	1082,53	67,78	159 132	9 964	101 195	3,85	566
		м2		644,33	11,29	94 717	1 660	105	0,06	9
40	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	147	974,81	31,40	143 297	4 616	89 191	3,23	475
		м2		572,99	4,86	84 230	714	105	0,03	4
43	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	413,54	173,11	1,88	71 588	777	34 312	0,47	194
		м2		78,30	0,72	32 380	298	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	124,7	148,39	0,07	18 504	9	14 144	0,65	81
				108,00	0,02	13 468	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 583 660	26 550			3 108
			Тенге			527 826	6 728			34
		РАЗДЕЛ 4.Проемы								
45	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке шт	27	698,67	30,35	18 864	819	21 748	4,50	121
				668,32	2,93	18 045	79	120	0,19	5
54	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	5,04	348,93	18,88	1 759	95	1 074	1,02	5
				171,01	6,57	862	33	120	0,03	--
57	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	81	348,93	18,88	28 264	1 529	17 261	1,02	83
				171,01	6,57	13 852	533	120	0,03	3
60	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами м2	48	3617,59	202,91	173 645	9 740	35 260	3,81	183
				765,00	51,20	36 720	2 458	90	0,17	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			222 531	12 183			392
			Тенге			69 478	3 102			16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5 171 530	216 449			6 433
			Тенге			1 056 289	67 175			300
		Накладные расходы, тенге				1 262 895				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6 %)				386 066				
		Всего				**6 820 491**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				**98 215**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				**152 212**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**69 187**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**27 675**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7 167 779**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)				**19 616 564**				
		Налог (2 %)				392 331				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**20 008 895**				
		НДС (12 %)				2 401 067				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**22 409 962**				

Заказчик
ТОО "РЕМДОР"

Директор _____ Камзинов Б.М.

Подрядчик
ТОО "ПЛАСТ-МКМ"

Директор_____ Исабаев А.

Заказчик: ТОО "РЕМДОР"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Авроры 60\10, 60\11, 60\12
БИН 000240002984
ИИК KZ4677400KZ220317011
БИК LARIKZKA
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Подрядчик: ТОО "ПЛАСТ-МКМ"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Комсомольская 21-23
БИН 060440008208
ИИК KZ308560000000376880
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование стройки: **Текущий ремонт сельского дома культуры в селе Тарханка Глубоковского района ВКО**
Наименование объекта: **Текущий ремонт сельского дома культуры в селе Тарханка Глубоковского района ВКО**

Договор № 10 от 15 июля 2016 года

Акт № 2 от 08 сентября 2016 года
приемки выполненных работ за период 10 августа - 08 сентября 2016 года
Локальная смета № 1-1-1
Текущий ремонт сельского дома культуры в селе Тарханка Глубоковского района ВКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 1-1-1									
	Раздел.1 Кровля									
5	Е16-21-3 (ДМ)	Мелкий воронок сливных диаметром 100 мм kмат1=0;	7	136,57	1,57	956	11	1210	0,83	6
		воронка								
				135	0	945	0	128	0	0
6	Е65-18-5	Выборочная разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм на сварке	70	165,84	1,99	11609	139	14710	0,7453	52
		м								
				163,85	0,32	11470	22	128	0,0027	0
7	Е7-53-9	Укрепление отдельных мест плит парапета массой до 0,5 т	57	228,63	88,43	13032	5041	7740	0,389	22
		шт сборных конструкций								

				65,93	31,06	3758	1770	140	0,1305	7
14	Е16-9-4	Прокладка отдельных участков трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	70	1320,75	20,8	92453	1456	12390	0,725	51
		м трубопровода								
				130,5	7,79	9135	545	128	0,038	3
15	Е16-21-3	Укрепление воронок сливных диаметром 100 мм	7	7945,95	1,57	55622	11	1210	0,83	6
		воронка								
				135	0	945	0	128	0	0
		Итого по разделу				**173671**	**6658**	**37258**		**137**
						26253	**2338**			**10**
		Стоимость: материалов, тенге				140761				
		Накладные расходы, тенге				**37258**				
		- заработная плата, тенге				5589				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**12656**				
		Всего по разделу, тенге				**223585**				
		Сметная заработная плата, тенге				34179				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				166				
	Раздел.3 Отделочные работы									
41	Е15-64-5	Выборочное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	260	645,94	6,12	167944	1591	39233	0,8056	209
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				141,39	2,32	36761	603	105	0,01132	3
42	Е15-180-3	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	260	306,5	2,1	79690	546	17969	0,39	101
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65,03	0,79	16908	205	105	0,0039	1
		Итого по разделу				**247634**	**2137**	**57202**		**311**
						53669	**809**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				191828				
		Накладные расходы, тенге				**57202**				
		- заработная плата, тенге				8580				
		- трудоемкость, чел-ч				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**18290**				
		Всего по разделу, тенге				**323126**				
		Сметная заработная плата, тенге				63058				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				343				
	Раздел.4 Проемы									

47	E56-12-1	Замена дверных полотен	48,6	59,88	6,55	2910	318	3172	0,3628	18
		м2								
				53,33	1,04	2592	51	120	0,0089	0
48	E56-13-1	Замена наличников	135	6,47	0,3	873	41	1008	0,0421	6
		м								
				6,17	0,05	833	7	120	0,0005	0
49	E10-23-1	Ремонт и замена отдельных дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	33,48	398,48	102,53	13341	3433	7526	0,899	30
		м2 проемов								
				151,65	35,67	5077	1194	120	0,1393	5
50	6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	8	5960		47680				
		м2								
51	6-2-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	15,12	5300		80136				
		м2								
52	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500		9000				
		комплект								
53	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	19	1380		26220				
		комплект								
55	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	55400		110800				
		шт								
56	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
		Итого по разделу				**294881**	**3792**	**11705**		**53**
						8502	**1252**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				282587				
		Накладные расходы, тенге				**11705**				
		- заработная плата, тенге				1756				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**18395**				
		Всего по разделу, тенге				**324981**				
		Сметная заработная плата, тенге				11509				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				64				
	Раздел.5 Сантехнические работы									
64	E65-2-1	Выборочная разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	45	118,01	1,59	5310	72	6720	0,688	31
		м								
				116,42	0,25	5239	11	128	0,0022	0

65	E65-2-2	Выборочная разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	50	145,63	3,27	7282	164	9144	0,853	43
		м								
				142,36	0,52	7118	26	128	0,0044	0
68	E17-3-1	Ремонт и укрепление унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	4	10336,62	39,24	41346	157	2062	2,22	9
		комплект								
				387	15,75	1548	63	128	0,07	0
69	E17-5-4	Укрепление раковин	4	3749,71	12,33	14999	49	760	0,81	3
		комплект								
				144	4,5	576	18	128	0,02	0
70	E17-1-6	Выборочная установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	6960,28	21,53	27841	86	1820	1,95	8
		комплект								
				346,5	9	1386	36	128	0,04	0
71	E17-2-3	Укрепление смесителей	4	2643,32	1,57	10573	6	645	0,7	3
		шт								
				126	0	504	0	128	0	0
77	E16-15-1	Ремонт и замена вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	959,47	39,24	7676	314	2765	1,47	12
		шт								
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
		Итого по разделу				**115027**	**848**	**23917**		**108**
						18405	**280**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				95775				
		Накладные расходы, тенге				**23917**				
		- заработная плата, тенге				3588				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**8337**				
		Всего по разделу, тенге				**147281**				
		Сметная заработная плата, тенге				22273				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				121				
	Раздел.7 Наружные работы									
91	E6-1-22	Мелкий ремонт пандуса	4,02	7732,36	353,46	31084	1421	3033	3,6	14
		м3								
				585	133,52	2352	537	105	0,6521	3
92	E7-60-2	Сварочный ремонт металлических ограждений с поручнями	6	4204,2	7,69	25225	46	2028	1,34	8
		м ограждений								
				238,5	2,9	1431	17	140	0,0142	0
		Итого по разделу				**56309**	**1467**	**5061**		**23**
						3783	**554**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге		Страниц - 109		51060				

		Накладные расходы, тенге				**5061**				
		- заработная плата, тенге				759				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3682**				
		Всего по разделу, тенге				**65052**				
		Сметная заработная плата, тенге				5096				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
	По техническому решению:									
	Раздел 1 Кровля									
32	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых	8	9031,91	300,96	72255	2408	9202	5,63	45
		м3 кладки								
				873	101,79	6984	814	118	0,39	3
		Итого по разделу				**72255**	**2408**	**9202**		**45**
						6984	**814**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				62864				
		Накладные расходы, тенге				**9202**				
		- заработная плата, тенге				1380				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4887**				
		Всего по разделу, тенге				**86345**				
		Сметная заработная плата, тенге				9179				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
	Раздел 2 Полы									
33	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	585	114,76	0,2	67135	117	13456	0,10339	64
		м плинтусов								
				18,61	0,09	10887	53	123	0,00038	0
		Итого по разделу				**67135**	**117**	**13456**		**64**
						10887	**53**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				56131				
		Накладные расходы, тенге				**13456**				
		- заработная плата, тенге				2018				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4835**				
		Всего по разделу, тенге				**85426**				
		Сметная заработная плата, тенге				12958				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				71				
	Раздел 3 Отделочные работы									

34	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,7276	38899,43	3209,4	28303	2335	24286	179,48	131
		т								
				32166	1212,75	23404	882	100	5,92	4
35	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	0,576	69700		40147				
		т								
36	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1366	59200		8087				
		т								
37	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,015	53000		795				
		т								
38	Е8-35-2	Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	394	161,14	0,78	63489	307	36754	0,50025	197
		м2 вертикальной проекции								
				79,44	0,29	31299	114	117	0,00138	1
39	Е15-36-2	Облицовка стен на клее	28	274,07	6,21	7674	174	3916	0,8165	23
		м2								
				131,31	1,88	3677	53	105	0,01013	0
40	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,050;	29,4	250		7350				
		м2								
		Итого по разделу				**155845**	**2816**	**64956**		**351**
						58380	**1049**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				94649				
		Накладные расходы, тенге				**64956**				
		- заработная плата, тенге				9743				
		- трудоемкость, чел-ч				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**13248**				
		Всего по разделу, тенге				**234050**				
		Сметная заработная плата, тенге				69173				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				388				
	Раздел 4 Проемы									
41	Е46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	93,74	250,04	23,78	23439	2229	22051	1,5154	142
		м2								
				226,26	8,98	21210	842	100	0,0439	4
42	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	4,5	510,23	23,76	2296	107	1394	1,49845	12
		м2 проемов								
				250,39	7,73	1127	35	120	0,03775	0

43	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	90,54	5206		471351				
		м2								
44	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	26	146,99	6,63	3822	172	4412	0,9497	25
		м2								
				140,36	1,04	3649	27	120	0,0125	0
45	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ	26	225,99	6,98	5876	181	3457	0,6739	18
		м2 проемов								
				108,16	2,65	2812	69	120	0,01288	0
46	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	48,6	3680		178848				
		м								
47	Е10-88-4	Устройство перегородки в проеме без изоляции	3,6	2540,2	28,49	9145	103	2316	3,1395	11
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				525,26	10,78	1891	39	120	0,0525	0
48	3-1-767	Витражи алюминиевые	48	11952		573696				
		м2								
49	Е34-54-1	Установка утепленных металлических дверей площадью проема до 3 м2	2,1	910,38	8,69	1912	18	1174	3,657	15
		м2 проема								
				556,31	2,81	1168	6	100	0,0125	0
50	2-2-1	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	55400		55400				
		шт								
		Итого по разделу				**1325784**	**2811**	**34804**		**223**
						31857	**1017**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				1291116				
		Накладные расходы, тенге				**34804**				
		- заработная плата, тенге				5221				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**81635**				
		Всего по разделу, тенге				**1442223**				
		Сметная заработная плата, тенге				38095				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				244				
	Раздел 5 Сантехнические работы									
51	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	8	636,63	0,8	5093	6	1234	0,6716	5
		м трубопровода								
				122,13	0,31	977	2	126	0,0015	0
52	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	35	764,6	1,79	26761	63	5222	0,644	23

		м трубопровода								
				117,74	0,68	4121	24	126	0,00325	0
53	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	45	546,4	15,24	24588	686	19397	1,886	85
		м трубопровода								
				336,38	5,71	15137	257	126	0,02788	1
54	Е16-15-1	Установка кранов на трубопроводах диаметром до 25 мм	5	521,42	49,05	2607	245	1966	1,6905	8
		шт								
				292,39	19,69	1462	98	126	0,0875	0
55	9-4-14	Краны для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	5	340		1700				
		шт								
		Итого по разделу				**60749**	**1000**	**27819**		**121**
						21697	**382**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				38052				
		Накладные расходы, тенге				**27819**				
		- заработная плата, тенге				4173				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**5314**				
		Всего по разделу, тенге				**93882**				
		Сметная заработная плата, тенге				26252				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				136				
	Раздел 7 Наружные работы									
56	Е27-57-2	Устройство тротуарной плитки	284	119,27	52,6	33873	14938	28815	0,43815	96
		м2 тротуара								
				65,99	18,56	18741	5271	120	0,09075	20
57	30-3-40	Плитка тротуарная	284	979		278036				
		м2								
		Итого по разделу				**311909**	**14938**	**28815**		**96**
						18741	**5271**			**20**
		Стоимость: материалов, тенге				278229				
		Накладные расходы, тенге				**28815**				
		- заработная плата, тенге				4322				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**20443**				
		Всего по разделу, тенге				**361167**				
		Сметная заработная плата, тенге				28334				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				130				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			**2 881 200**	**38 991**	**314 195**		**1 532**
			Тенге			**259 157**	**13 819**			**57**
		Накладные расходы, тенге				314 195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6 %)		Страниц - 109		191 724				

		Всего				**3 387 118**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				**48 774**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				**75 590**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**34 359**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**13 744**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 559 585**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)				**8 182 767**				
		Налог (2 %)				163 655				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**8 346 422**				
		НДС (12 %)				1 001 571				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**9 347 993**				

Подрядчик
ТОО "РЕМДОР"

Директор _____ Камзинов Б.М.

Подрядчик
ТОО "ПЛАСТ-МКМ"

Директор _____ Исабаев А.

Заказчик: ТОО "РЕМДОР"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Авроры 60\10, 60\11, 60\12
БИН 000240002984
ИИК KZ158560000000049581
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "ПЛАСТ-МКМ"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Комсомольская 21-23
БИН 060440008208
ИИК KZ308560000000376880
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование стройки**: Капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Тарханка Глубоковского района ВКО**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Тарханка Глубоковского района ВКО**

Договор № 10 от 15 июля 2016 года

Акт № 3 от 26 декабря 2016 года
приемки выполненных работ за период 23 декабря - 26 декабря 2016 года
Локальная смета № 1-1-1
Текущий ремонт сельского дома культуры в селе Тарханка Глубоковского района ВКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
	Раздел.1 Полы									
1	E15-165-3	Окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	198	167,96	1,88	33256	372	16428	0,467	92
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	15503	143	105	0,0035	1
2	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	35	114,76	0,2	4017	7	805	0,10339	64
		м плинтусов								
				18,61	0,09	651	3	123	0,00038	0
		Итого по разделу				**37273**	**379**	**17233**		**156**
						16155	**146**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				20739				
		Накладные расходы, тенге				**17233**				
		- заработная плата, тенге				2585				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3270**				
		Всего по разделу, тенге				**57776**				
		Сметная заработная плата, тенге				18885				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				166				

	Раздел.2 Отделочные работы									
3	Е15-64-5	Выборочное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	34	645,94	6,12	21962	208	5130	0,8056	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				141,39	2,32	4807	79	105	0,01132	0
4	Е15-180-3	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34	306,5	2,1	10421	71	2350	0,39	13
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65,03	0,79	2211	27	105	0,0039	0
		Итого по разделу				**32383**	**279**	**7480**		**41**
						7018	**106**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				25085				
		Накладные расходы, тенге				**7480**				
		- заработная плата, тенге				1122				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**2392**				
		Всего по разделу, тенге				**42255**				
		Сметная заработная плата, тенге				8246				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				45				
	Раздел.3 Проемы									
5	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	3,2	510,23	23,76	1633	76	991	1,49845	12
		м2 проемов								
				250,39	7,73	801	25	120	0,03775	0
6	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	3,2	5206		16659,2				
		м2								
7	Е34-54-1	Установка утепленных металлических дверей площадью проема до 3 м2	2,1	910,38	8,69	1912	18	1174	3,657	15
		м2 проема								
				556,31	2,81	1168	6	100	0,0125	0
8	2-2-1	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	55400		55400				
		шт								
9	Е15-40-2	Мелкий ремонт наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	48,6	435,9	2,02	21185	98	3281	0,3925	19
		м								
				64,13	0,17	3117	8	105	0,0013	0
		Итого по разделу				**96788**	**192**	**5447**		**46**
						5086	**39**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				91510				
		Накладные расходы, тенге				**5447**				

		Сметная заработная плата, тенге		3						
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**6134**				
		Всего по разделу, тенге				**108369**				
		Сметная заработная плата, тенге				5942				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				49				
	Раздел.4Сантехнические работы									
10	Е16-15-1	Ремонт и замена вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	959,47	39,24	7676	314	2765	1,47	12
		шт								
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
		Итого по разделу				**7676**	**314**	**2765**		**12**
						2034	**126**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				5328				
		Накладные расходы, тенге				**2765**				
		- заработная плата, тенге				415				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**626**				
		Всего по разделу, тенге				**11067**				
		Сметная заработная плата, тенге				2575				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			**174 120**	**1 165**	**32 925**		**255**
			Тенге			**30 293**	**416**			**2**
		Накладные расходы, тенге				32 925				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6 %)				12 423				
		Всего				**219 467**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**2 195**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**878**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**222 540**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года				**530 196**				
		Налог (2 %)				9 804				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**540 000**				
		НДС (12 %)				64 800				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**604 800**				

Подрядчик
ТОО "РЕМДОР"

Директор _____ Камзинов Б.М.

Подрядчик
ТОО "ПЛАСТ-МКМ"

Директор _____ Асабаев А.