Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»

Наименование строительства и его адрес: "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан" (по районам Есиль и Сарыарка).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за августь 2019г.

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика		Исполнитель	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			№476	03.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочихь затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	1 107 572 386								118 668 470	
В том числе: В текущем месяце	29 813 392	26 619 100							3 194 292,00	**29 813 392**

Заказчик:

Исполнитель:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик,11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмола Құрылыс Материалдары",РК, г.Нур-Султан ул.Сембинова 27** — **970340000050**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках № 476 от 03.05.2019г

Номер документа	Дата составления
21	29.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфрастркутуры г.Нұр-Сұлтан"(по районам Есиль и Сарыарка) за август месяц 2019г.			тг	1	29 813 392,00	29 813 392,00	3 194 292,00
				Итого	1	x	29 813 392,00	3 194 292,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Махметова З.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2019

М.П.

ФОРМА 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нұр-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»

Наименование объекта: «Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)»

Акт выполненных работ

за август 2019 года.

№ сх.	№ расц.	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Цена за ед., тенге	Общая стоимость без НДС, тенге
ул. Дукенулы №1 (16-21.07.2019г)						
	44	Устройство дорожного корыто механизмами	1м3	203,4	2 176	442 598
	45	Устройство дорожного корыто вручную	1м3	6,1	9 474	57 791
	71	Демонтаж люка	1шт	4	4 761	19 044
	97	Монтаж КЦП 1-15 со стоимостью плиты	1шт	1	29 535	29 535
	100	Монтаж КС 15-9 со стоимсотью кольца	1шт	2	25 447	50 894
	103	Монтаж КЦД 1-15 со стоимостью плиты	1шт	1	32 328	32 328

141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148	**270**	Установка доборки КО6	1шт	5	12 480	62 400
	78	Установка люка, дождеприемника (без стоимости материала)	1шт	4	4 270	17 080
	81	Установка дождеприемника /круглого/	1шт	1	44 429	44 429
	16	Устройство подстилающего основания из дресвы	1м3	147,36	5 246	773 051
	13	Устройство щебеночного основание	1м3	98,24	9 883	970 906
	31	Устройство поребрика	1м	4	4 055	16 220
	59	Устройство покрытия из плотного к/з а/б толщиной 7см /доставка 15км/	1м2	671	3 106	2 084 126
	58	Устройство покрытия из м/з а/б толщиной 5см	1м2	680	2 212	1 504 160
	1	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50мм	1м2	129,5	9819	1 271 561
Итого						**7 376 123**
ул. Улы Дала №19 (15-21.07.2019г)						
	11	Разборка а/б покрытия толщ. 5см (тротуар)	1м2	74,60	472	35 211
	36	Демонтаж бордюр на бетонном основании / без учета вывоза на свалку/	1м	140,5	4 337	609 349
	35	Демонтаж бордюр на бетонном основании / с учетом вывоза на свалку/	1м	33	4 464	147 312

149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159	30	Демонтаж поребрика на бетонном основании /без учетом вывоза бордюра на свалку/	1м	166,3	3 551	590 531
	24	Разборка покрытия из брусчатки	1м2	246,10	2 615	643 552
	44	Устройство дорожного корыто механизмами	1м3	306,2	2 176	666 291
	45	Устройство дорожного корыто вручную	1м3	9,5	9 474	90 003
	71	Демонтаж люка	1шт	2	4 761	9 522
	87*	Демонтаж КЦП 1-10 /плита/ (КО-6)	1шт	2	1 264	2 528
	78	Установка люка, дождеприемника (без стоимости материала)	1шт	2	4 270	8 540
	16	Устройство подстилающего основания из дресвы	1м3	156,71	5 246	822 101
	13	Устройство щебеночного основание	1м3	104,45	9 883	1 032 279
	32	Установка поребрика (без стоимости поребрика)	1м	107,7	3 471	373 827
	41	Установка природных бортовых камней (без стоимости бордюра)	1м	108,1	4 838	522 988
	40	Установка природных бортовых камней	1м	30,8	13 601	418 911
	59	Устройство покрытия из плотного к/з а/б толщиной 7см /доставка 15км/	1м2	373,8	3 106	1 161 023

	58	Устройство покрытия из м/з а/б толщиной 5см	1м2	373,8	2 212	826 846
	26	Устройство покрытия покрытия из брусчатки (без стоимости материала)/+подстил. слой песка толщиной 5см	1м2	141,31	3 308	467 453
Итого						**8 843 865**
пр. Тлендиева-ул. Бейсекова (15.07.2019г)						
160	**1**	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50мм	1м2	13,75	9819	135 011
	16	Устройство подстилющего основания из дресвы	1м3	0,52	5 246	2 728
Итого						**137 739**
пр. Сарыарка-ул. Сейфуллина (парковка СК Астана) (24.07.-01.08.2019г)						
161, 162,	**11**	Разборка а/б покрытия толщ. 5см (тротуар,парковка. заезды)	1м2	578,57	472	273 085
	22	Разборка подстилающего слоя из щебня	1 м3	27,93	1 565	43 710
	35	Демонтаж бордюр на бетонном основании / с учетом вывоза на свалку/	1м	102,2	4 464	456 221
	29	Демонтаж поребрика на бетонном основании /с учетом вывоза бордюра на свалку/	1м	7	3 591	25 137
	12	Устройство щебеночного основание толщ. 5см	1м2	636,04	494	314 204

163, 164, 165, 166, 167	**31**	Устройства поребрика	1м	92,6	4 055	375 493
	37	Установка бортовых камней 150х300	1м	16	5 790	92 640
	40	Установка природных бортовых камней	1м	20	13 601	272 020
	56	Устройство а/б покрытия тротуаров толщ. 5см из м/з а/б смеси тпи Б марка I	1м2	174,14	3 019	525 729
	58	Устройство покрытия из м/з а/б толщиной 7см	1м2	371,4	3 097	1 150 226
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90мм	1 м2	3,52	17 674	62 213
Итого						**3 871 586**
ул. Бозарал (устройство тротуара)(02-04.08.2019г)						
168, 169, 170, 171	**44**	Устройство дорожного корыто механизмами	1м3	101,6	2 176	221 082
	45	Устройство дорожного корыто вручную	1м3	3,1	9 474	29 369
	13	Устройство щебеночного основание	1м3	65,44	9 883	646 744
	31	Устройство поребрика	1м	262	4 055	1 062 410
	14	Устройство подстилающего основания из песка толщ. 5см	1м2	327,2	272	88 998
Итого						**2 048 603**

ул. Сейффулина от ул. Желтоксан до пр. Женис (04.08.2019г)						
172	**1***	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70мм	1 м2	6,65	13 747	91 418
Итого						**91 418**
ул. Жангильдина в районе школы №60 (04.08.2019г)						
173	**140**	Устройство лежачего полицейского из м/з а/б смеси	1м	5	2 593	12 965
	71	Демонтаж люка	1 шт	1	4 761	4 761
	96	Демонтаж КЦП 1-15	1шт	1	2 317	2 317
	97	Монтаж КЦП 1-15 со стоимостью плиты	1 шт	6	29 535	177 210
	78	Установка люка, дождеприемника (без стоимости материала)	1 шт	1	4 270	4 270
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90мм	1 м2	6,37	17 674	112 583
Итого						**314 106**
пр. Республики в районе мкр. Самал (04.08.2019г)						
174, 175	**1***	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90мм	1 м2	4,24	17 674	74 938
Итого						**74 938**
ул. Медеу от ул. Окжетпес до тупика (05-06.08.2019г)						

176, 177	1	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50мм	1 м2	7,96	9 819	78 159
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60мм	1 м2	38,50	11 783	453 646
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70мм	1 м2	5,94	13 747	81 657
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80мм	1 м2	124,3	15 710	1 952 753
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90мм	1 м2	157,7	17 674	2 787 190
	13	Устройство щебеночного основания	1 м3	5,5	9 883	54 357
Итого						**5 407 762**
ул. Есенберлина от ул. Биржан Сала до ул. Бейбитшилик (05-06.08.2019г)						
178, 179	1	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50мм	1 м2	4,13	9 819	40 552
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60мм	1 м2	21,2	11 783	249 800
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70мм	1 м2	9,26	13 747	127 297

1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80мм	1 м2	19,80	15 710	311 058
1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90мм	1 м2	110,39	17 674	1 951 033
Итого					2 679 740
				ИТОГО по акту:	**30 845 880**
				ИТОГО по акту с учетом скидки 13,7%	**26 619 100**
				НДС 12%:	**3 194 292**
				ИТОГО к оплате с учетом НДС:	**29 813 392**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение: