Счет-фактура № 09 от 13 октябрь 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН / ИИН 031040004892

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040004892 130000, Мангистауская обл, Актау г., 31б мкр, 15 дом,

ИИК поставщика: Расчетный счет: АО "БанкЦентрКредит" г. Актау KZ408560000005859528 БИК: KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 91 от 04.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный рассчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область

государс

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН / ИИН 031040004892

(.

Грузополучатель: БИН: 990 640 001 484, КГУ Центр оказания специальных социальных услуг № 1" Управление координации занятости

(БИН,

ИИК получателя:ИИК KZ20070102KSN4301000, в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

по Мангистауской области Комитета Казначейства МФ РК, БИК: KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт лечебного корпуса (мужское отделение)		1	7 765 215,00	7 765 215,00	12%	931 826,00	8 697 041,00	0	
Всего по счету:					7 765 215,00		931 826,00	8 697 041,00		

Руководитель: Сактаганов Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

990640001484

Заказчик **КГУ Центр оказания специальных социальных услуг № 1" Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области", Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 2, 81/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

031040004892

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН/ИИН 031040004892**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 91 от 04.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
09	13.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий тремонт лечебного корпуса (мужское отделение)			месяц	1	8 697 041,00	8 697 041,00	931 826,00	8 697 041,00
				Итого	1	x	8 697 041,00	931 826,00	8 697 041,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательно при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Центр оказания специальных социальных услуг № 1 "Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "Нәзір"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания лечебного корпуса (Мужское отделение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь-месяц 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп согл № 1 к договору №91	от 23.08.2017 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)				
			Строительно-монтажные работы	Из них	По монтажу оборудования		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	917 469	819 169	819 169						1 030 126	9 614 510
за октябрь 2017 г.	8 697 041	7 765 215	7 765 215						931 826	8 697 041
5% после завершение работ		388 261							46 591	434 852
К оплате :		7 376 954							885 235	8 262 189

(Восемь миллионов двести шестьдесят две тысячи сто восемьдесят девять) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение
"Центр оказания специальных социальных услуг № 1
"Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области"

Подрядчик ТОО "Нәзір"

Договор Доп. согл. № 1 к договору №91 от 23.08.17г.

Наименование объекта: Текущий ремонт здания лечебного корпуса (Мужское отделение)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0110-14-1	Установка деревянных балок кровли	м3	2,01	21864,59	384,42	43847	771	25,42	51
					3907,13	144,90	7835	291	0,71	1
2.	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли	м3	3,60	21864,59	384,42	78713	1384	25,42	91
					3907,13	144,90	14066	522	0,71	3
3.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	15,10	596,52	32,33	9008	488	0,90	14
					142,31	12,17	2149	184	0,06	1
4.	Е0158-14-1	Устройство обрешетки	м2	676,00	229,05	4,28	154838	2892	0,34	227
					49,39	0,68	33389	459	0,01	6
5.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	676,00	21,32	1,05	14413	707	0,03	23
					5,38	0,39	3638	264	0,00	1
6.	Е0112-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	676,00	1505,55	9,55	1017751	6453	0,65	440
					108,31	1,34	73216	909	0,01	4
7.	Е0158-18-5	Устройство конька из листовой стали	м	53,00	472,69	1,46	25053	77	0,55	29
					86,55	0,23	4587	12	0,00	0
8.	Е0110-13-	Укладка ходовых досок	м	20,00	25,70	1,04	514	21	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					6,23	0,39	125	8	0,00	0
9.	Е0112-9-1	Устройство каркаса карниза	м	110,00	1274,40	17,80	140184	1958	0,86	95
					135,33	6,68	14887	735	0,03	4
10.	Е0112-7-8	Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	92,64	1505,55	9,55	139477	884	0,65	60
					108,31	1,34	10034	125	0,01	1
11.	Е0112-4-1	Устройство примыканий к стенам кровель	м	110,00	613,65	4,29	67501	472	0,27	29
					45,02	1,61	4952	177	0,01	1
12.	Е0112-20-2	Устройство уголка	м	130,00	494,13	284,63	64236	37002	0,26	34
					43,88	44,87	5705	5833	0,14	19
13.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	110,00	326,95	0,18	35965	20	0,40	44
					71,44	0,02	7858	3	0,00	0
14.	С130804-804	Труба полиэтиленовая 110х2,7	м	110,00	208,00	--	22880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 70 мм	м2	130,00	278,72	15,44	36233	2008	0,42	55
					60,55	5,80	7871	753	0,03	4
16.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	130,00	344,26	7,71	44753	1002	0,05	7
					7,25	2,87	942	374	0,01	2
17.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	130,00	1182,31	17,08	153700	2220	1,77	230
					280,54	2,67	36471	347	0,03	4
18.	СПрайс-лист	Сетка кладочная	шт	70,00	800,00	--	56000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0109-57-5	Монтаж поручней	т	0,08	18629,66	3768,78	1490	302	62,45	5
					11695,50	212,17	936	17	8,72	1
20.	С12031-149	Алюминиевые трубы 50х50	м	40,00	548,00	--	21920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2128476	58663		1435
							228661	11013		49
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						276196		
		На металломонтажные работы						857		
		Всего накладных расходов:						277054		
		Итого с накладными						2405529		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							1435	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							49	
		- в накладных расходах, чел-ч.							139	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							1623	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						144332		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2549861		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %						2564586		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2574785		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2600284		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						7612956		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						152259		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7765215		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						931826		
		Итого с НДС						8697041		
		Удержание 5%						434852		
		Итого к оплате						8262189		

Принял Коммунальное государственное учреждение
"Центр оказания специальных социальных услуг № 1
"Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области:

Сдал ТОО «Нәзір»: