"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Форма КС-3

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: ТОО "Экра"
г.Усть-Каменогорск, ул.Ползунова 148/1
БИН 100640003096 БИК IRTYKZKA ИИК KZ739650000155703869 АО "ForteBank"
Исполнитель: ТОО "ПЛАСТ-МКМ" ВКО г.Усть-Каменогорск, Комсомольская 21-23
БИН/ИИН 060440008208 БИК KCJBKZKX ИИК KZ 308560000000376880 Филиал АО "БанкЦентрКредит"
Объект: Текущий ремонт Дошкольный образовательный центр
Договор: № 7 от 28.06.2017 года

Акт № 1

приемки выполненных работ от 24 августа 2017 г.

Текущий ремонт Дошкольный образовательный центр

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонт окон и дверей								
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	35	215,57 194,33	21,24 3,31	7545 6802	743 116	8302 120	1,2873 0,0289	45 1
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных *м2*	60,87	74,9 68,09	6,81 1,08	4559 4145	415 66	5053 120	0,4611 0,0093	28 1
3	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях *м2*	16,8	146,99 140,36	6,63 1,04	2469 2358	111 17	2850 120	0,9497 0,0125	16 –
4	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	20,8	441,82 185,83	33,64 7,72	9190 3865	700 161	4831 120	1,1121 0,0312	23 1

5	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	38,07	360,36	33,19	13719	1264	6586	0,8165	31
		м2 проемов		136,44	7,72	5194	294	120	0,0312	1
6	99-1-1(пл)ТС	Блоки оконные из ПХВ профилей, 2 ой стеклопакет, двухстворчатые с поворотной (откидной, поворотно-откидной) створкой	57,87	4995		289061				
		м2								
7	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	2	378,27	18,53	757	37	389	0,934	2
		м2 проемов		156,07	6,18	312	12	120	0,0302	–
8	99-1-2(пл)ТС	Оконный блок из ПХВ профиля, 2 ой стеклопакет,глухой	2	4595		9190				
		м2								
9	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,42	398,48	102,53	1363	351	769	0,899	3
		м2 проемов		151,65	35,67	519	122	120	0,1393	–
10	99-1-3(пл)	Блок дверной наружные ДГ 0,9х1,9	3,42	26411		90326				
		м2								
11	Е8-26-2	Укладка подоконных досок ПХВ	21,1	434,6	23,54	9170	497	4147	0,98	21
		м2 плит (в деле)		157,73	8,82	3328	186	118	0,0431	1
12	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	42,2	4100		173020				
		м								
13	Е15-53-4	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов шириной более 200 мм	138	295,23	0,97	40742	134	30080	1,04	144
		м откосов		207,23	0,36	28598	50	105	0,0018	–
14	Е34-59-2	Окраска поверхностей стен водоэмульсионной краской	69	289,75	0,07	19993	5	18817	1,53	106
		м2 поверхности		270	0,02	18630	1	101	0,0001	–
15	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	42,2	435,84	1,96	18392	83	2848	0,3925	17
		м								

				64,13	0,15	2706	6	105	0,0013	–
16	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	38,81	59,88	6,55	2324	254	2532	0,3628	14
		м2		53,33	1,04	2070	40	120	0,0089	–
17	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	23	320,85	30,15	7380	693	8104	1,9603	45
		шт		290,7	2,9	6686	67	120	0,187	4
18	Е56-13-1	Снятие наличников	110,1	6,47	0,3	712	33	822	0,0421	5
		м		6,17	0,05	679	6	120	0,0005	–
19	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	38,81	398,48	102,53	15465	3979	8724	0,899	35
		м2 проемов		151,65	35,67	5886	1384	120	0,1393	5
20	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,6	4250		23800				
		м2								
22	99-2-1(пл)ТС	Блок входной металлической утепленной улепленной двери размером 2,1х0,9 м	2	13661		27322				
		шт								
23	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	21,3	1082,53	67,78	23058	1444	14662	3,852	82
		м2		644,33	11,29	13724	240	105	0,0624	1
24	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	21,3	17,43	0,12	371	3	308	0,092	2
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	292	1	105	0,0002	–
25	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	10	844		8440				
		шт								
26	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2	27,1	27,1	54	54	38	–	–
		т		–	18,97	–	38	100	0,03984	–
27	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	2	45	45	90	90	18	–	–
		т		–	9	–	18	100	0,0189	–
28	31-1-5	Мусор строительный	2	1042		2084				

	Итого по разделу 1			800596	10890				619
				105794	2825				15
	Стоимость: материалов, тенге			683912					
	Накладные расходы, тенге			119880					
	- заработная плата, тенге			17982					
	- трудоемкость, чел-ч			60					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			55229					
	Всего по разделу, тенге			**975705**					
	Сметная заработная плата, тенге			126601					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			694					
	Раздел 2 Кровля								
29	E58-2-2 Разборка покрытий кровли из листовой стали	410	16,24	1,07	6658	439	7480	0,1049	43
	м2 кровли		15,17	0,16	6220	66	119	0,0028	1
30	E58-3-1 Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	2	549,36	44,86	1099	90	1217	3,413	7
	окно		504,5	7,09	1009	14	119	0,061	–
31	E58-14-2 Устройство дополнительной обрешетки с прозорами из бруском под кровлю из листовой стали	410	116,33	2,55	47695	1046	14242	0,1959	80
	м2		28,78	0,41	11800	168	119	0,0051	2
32	E9-42-1 Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	410	167,89	27,95	68835	11460	21757	0,317	130
	м2		51,08	7,88	20943	3231	90	0,0302	12
34	E9-62-7 Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (конек, ендова)	0,249	134606,21	10991,13	33517	2737	7172	161	40
	т конструкций		28980	3022,87	7216	753	90	13,02	3
35	E10-15-1 Устройство слуховых окон	2	4105,19	81,61	8210	163	2387	6,08	12
	слуховое окно								

				963	31,5	1926	63	120	0,15	–
36	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	5	27,1	27,1	136	136	95	–	–
		т		–	18,97	–	95	100	0,03984	–
37	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	5	45	45	225	225	45	–	–
		т		–	9	–	45	100	0,0189	–
38	31-1-5	Мусор строительный	5	1042		5210				
		т								
		Итого по разделу 2				**171585**	**16296**			**312**
						49114	**4435**			**18**
		Стоимость: материалов, тенге				106175				
		Накладные расходы, тенге				54395				
		- заработная плата, тенге				8159				
		- трудоемкость, чел-ч				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13559				
		Всего по разделу, тенге				**239539**				
		Сметная заработная плата, тенге				61708				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				357				
		Всего прямые затраты				**972181**	**27186**			**931**
						154908	**7260**			**33**
		Стоимость: материалов, тенге				759265				
		Накладные расходы, тенге				174275				
		- заработная плата, тенге				26141				
		- трудоемкость, чел-ч				87				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68788				
		Всего по акту				**1215244**				
		Сметная заработная плата, тенге				188309				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1051				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12152,44				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4860,98
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1232257,42**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**3230856,23**
- материалы, тенге	759265
- сметная заработная плата, тенге	430719
Налог (2 %)	64617,12
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3295473,35**
НДС (12 %)	395456,80
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3690930,15**

Заказчик:
ТОО "Экра"
ВКО г.Усть-Каменогорск, Студеный, 28
БИН/ИИН 100640003096
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ739650000155703869
АО "ForteBank"

Директор _____ К.А.Темирбаев

Исполнитель:
ТОО "ПЛАСТ-МКМ"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Комсомольская,21-23
БИН 060440008208
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ308560000000376880
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ А.Исабаев