Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775
Поставщик: ТОО "Ак сункар-ай", г.Талдыкорган, ул. Жансугурова, 183. БИН 000840003042

Справка
стоимости выполненных работ за май м-ц 2018 г. Договор №105 от 19.04.2018г
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору тыс.тенге	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. Суммы по выполненным работам	Выполнен. Объем работ по настоящему акту	Сумма погашен.аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып.работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл Кайын-Лепсы",подъезд к мавзолею Котен Тауып" км 0-2,86 Саркандского района	тенге	42 560,00	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
	Всего по акту:	тенге	42 560,00	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя
_____ С.Самуратов
М.П.

Представитель Заказчика
_____ М.Алипбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ак сункар-ай"
_____ С.Б.Чурегеев
М.П.

Технадзор
Генеральный директор ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
_____ С.Б.Утешов

Акт

приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Средний ремонт автомобильной дороги "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл Кайын -Лепсы", подъезд к мавзолею Котен Тауып" км 0-2,86 Саркандского района

Договор №105 от 19.04.2018 г.

Заказчик : **ГУ "УПТ и АД Алматинской области"**

Подрядчик :**ТОО "Ак сункар-ай"**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**8580,0000**		**0,85**	**7327**
		Итого оплата труда:				**0,29**	**2502**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**7327**
		Накладные расходы	%	--		0,17	1479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,08	704
		Сметная стоимость:				**1,11**	**9510**
2	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Обратная надвижка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**1287,0000**		**25,28**	**32541**
		Итого оплата труда:				**8,63**	**11111**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**32541**
		Накладные расходы	%	--		5,10	6567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,43	3129
		Сметная стоимость:				**32,82**	**42236**
3	**Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=9**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**1287,0000**		**180,11**	**231801**
		Итого оплата труда:				**61,50**	**79147**
		Итого эксплуатация машин:				**180,11**	**231801**
		Накладные расходы	%	--		36,34	46776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,32	22286
		Сметная стоимость:				**233,77**	**300863**
4	**Е11-010105-0501 11-010105-0501 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	**м3 грунта**	**2574,0000**		**45,67**	**117549**
		Итого оплата труда:				**15,59**	**40136**
		Итого эксплуатация машин:				**45,67**	**117549**
		Накладные расходы	%	--		9,22	23721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,39	11302
		Сметная стоимость:				**59,27**	**152571**
5	**Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** Состав работ:	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**8580,0000**		**0,85**	**7327**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин					
		Итого оплата труда:				**0,29**	**2502**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**7327**
		Накладные расходы	%	--		0,17	1479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,08	704
		Сметная стоимость:				**1,11**	**9510**
6	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**2574,0000**		**58,25**	**149934**
		Итого оплата труда:				**19,62**	**50501**
		Итого эксплуатация машин:				**58,25**	**149934**
		Накладные расходы	%	--		11,60	29846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,59	14382
		Сметная стоимость:				**75,43**	**194162**
7	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**2574,0000**		**25,78**	**66356**
		Итого оплата труда:				**7,46**	**19191**
		Итого эксплуатация машин:				**25,78**	**66356**
		Накладные расходы	%	--		4,41	11342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,41	6216
		Сметная стоимость:				**32,60**	**83914**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**120,0000**		**1471,95**	**176634**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,76	14131
		Сметная стоимость:				**1589,71**	**190765**
22	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,6800**		**1471,95**	**2473**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,76	198
		Сметная стоимость:				**1589,71**	**2671**
39	**С341-020102-1197 41-020102-1197 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 197 км**	**т**	**462,5992**		**3577,11**	**1654768**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,17	132382
		Сметная стоимость:				**3863,28**	**1787150**
42	**С341-020102-1197 41-020102-1197 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 197 км**	**т**	**687,2960**		**3577,11**	**2458533**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,17	196683

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3863,28	2655217
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				4905243,7
		Накладные расходы	Тенге				121210,0
		Итого с накладными расходами	Тенге				5026453,7
		Сметная прибыль	Тенге				402117,7
		ИТОГО:	Тенге				5428571,4
		НДС 12%	Тенге				651428,6
		ИТОГО по Акту:	Тенге				6080000,00

Заказчик :

Заместитель Руководителя _____ С.З. Самуратов

Представитель заказчика: _____ М.Алипбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ак сункар-ай" _____ С.Б.Чурегеев

Технадзор :

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
_____ Д.Б.Жанатаев