Утвержден
Приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от «24» апреля 2017г. №234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» октября 2018г.

Заказчик ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», Зам. Руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич,*** **индекс 040000 Алматинская область Талдыкорган Г.А.г.Талдыкорган ул. Кабанбай батыра 26**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт,наименование улицы,номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 25 октября 2018 г., ТОО «Ак сункар-ай» Директор Чурегеев С.Б.,Алматинская область, г.Талдыкорган , ул.Жансугурова 183**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 29 октября 2018 г., ТОО «Алматы сапа инжиниринг», Тех.надзор-эксперт Абдигалиев Т.А.,аттестат № KZ75VJE00036095 от 15.03.2018 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (ген. подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Средний ремонт автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл Кайын- Лепсы», подъезд к мавзолею Котен Тауып» км 0-2,86 Саркандского района Алматинской области***
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Алматинская область, Саркандский район**
(область,район,населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____ 20___ г.;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
договора № *105 от 19.04.2018 г., доп. соглашение №1 от 23.08.2018 г.* с ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий :**ордер на право производства работ №91 от 23.04.2018г с ГУ«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Проектдорстрой» лицензия №16015710 от 12.10.2016 года, прошедшая вневедомственную экспертизу в комитете а/д МИР КАД №225 от 29.08.2017 года***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ №190 от 20.09.2017 г***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 г.**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2018г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, по договору, и доп. соглашениям: **6 месяцев** ;

фактически: **6 месяца** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***протяженность – 2860 м.; ширина проезжей части – 5м; укрепление обочин в асфальтобетоне (с обеих сторон по 1,5м) - 1м; укрепление обочин из ПГС с обеих сторон по 1м – 2м Основные материалы (асфальтобетонные смеси, смеси песчано-гравийные, битум нефтяной дорожный жидкий, щебень фракционный, бетон тяжелый, ж/б изделия, дорожные знаки, сигнальные столбики, разметочная краска) Подготовительные работы: Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт(108л с)-8580; Основания – розлив вяжущих материалов-1,95тн; слой выравнивающий из а/бетонной смеси -152,75 тн; основания—розлив вяжущих материалов – 9,6 тн; покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 5(3+2)см-1200 м2; покрытия из холодных а/бетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0101- 1200м2; Розлив вяжущих материалов -5,72 тн; Покрытия из холодных а/бетонных смесей типа БХ толщиной 4(3+1)см-14300 м2; Укрепление обочин из ПГС толщиной 5см- 8580м2; Установка дорожных знаков -6 шт.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту(проектной-сметной документации):
всего **43697,36336** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **43114,88160** тысяч тенге, услуги
технического надзора **582,48176** тысяч тенге; услуги
авторского надзора **0** тысяч тенге;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **43142,48176** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **42560,00000** тысяч тенге;
услуги тех. надзора **582,48176** тысяч тенге;
услуги авторского надзора **0** тысяч тенге;

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Средний ремонт автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл Кайын-Лепсы», подъезд к мавзолею Котен Тауып» км 0-2,86 Саркандского района Алматинской области***

принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Заместитель Руководителя ГУ « Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области » Самуратов С.З.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог **ГУ « Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» руководитель отдела ОАДиПТ Джуманов Б.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Главный специалист отдела автомобильных дорог **ГУ« Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» главный специалист ОАДиПТ Алипбаев М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Технический надзор **ТОО «Алматы сапа инжиниринг» Ген.директор Утешов С.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Технический надзор-эксперт **ТОО «Алматы сапа инжиниринг» Абдигалиев Т.А.**
аттестат №KZ75VJE00036095

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ак сункар-ай » Директор Чурегеев С.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.