1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**21 667 175**
										Непредвиденные работы и затраты-2%	**433 344**
										ИТОГО по акту:	**22 100 519**
										Коэф. Перехода от цен 2018г. К ценам 2019г.К=1,0498961	**23 203 248**
										НДС 12%:	**2 784 390**
										ИТОГО с учетом НДС:	**25 987 638**
										ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**22 426 578**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение:

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»

форма 2В

Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)

Наименование объекта - *Средний ремонт переулка Айдын на участке от переулка Сумбе до поликлиники №5*

Шифр объекта 3130

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ ДЕКАБРЬ РАБОТ 2019г.

на Дорожные работы

Составлен(а) в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УЧАСТОК ОТ УЛИЦЫ АКАН СЕРЫ ДО ТУПИКА									
		ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1014,43	246,78	235,72	250342	239121	121	59384	334505
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	70,36	11100	71377		24778	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	178	246,78	235,72	43927	41958	21	10420	58695
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	70,36	1948	12524		4348	
3	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2146,374	370,00	--	794158	--		--	857691
		СП - 8%			--	--	--	--		63533	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	178	1472,44	1300,79	262094	231541	398	92299	382745
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	30155	55307		28351	
5	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва	м3	217,16	2984,00	--	648005	--	648005	--	699846
		СП - 8%			--	--	--	--		51840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	562,25	1472,44	1300,79	827880	731370	1260	291546	1208980
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	95250	174700		89554	
7	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва	м3	685,945	2984,00	--	2046860	--	2046860	--	2210609
		СП - 8%			--	--	--	--		163749	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	282,1	1472,44	1300,79	415376	366953	633	146279	606586
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	47790	87653		44932	
9	2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	344,162	2935,00	--	1010115	--	1010115	--	1090925
		СП - 8%			--	--	--	--		80809	
10	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,1795472	18058,30	6906,98	21301	8147	--	14206	38347
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	13154	--		2841	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1795472	97334,42	2274,69	114811	2683	112128	1524	125641
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	1411		9307	
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1134,18	1440,66	121,48	1633964	137786	1435656	114100	1887909
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	60522	45126		139845	
13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1134,18	1849,36	0,16	2097506	184	2096349	1050	2266441
		НР - 108%; СП - 8%			0,86	--	973	--		167884	
14	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	28	216,46	177,59	6061	4973	6	2913	9692
		НР - 108%; СП - 8%			38,64	57,69	1082	1615		718	
15	2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	3,416	2935,00	--	10026	--	10026	--	10828
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
		УСТРОЙСТВО ЗАЕЗДОВ									
16	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	30	246,78	235,72	7403	7072	3	1756	9892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	70,36	328	2111		733	
17	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	54	370,00	--	19980	--		--	21578
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
18	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12см/20см/. Устройство	м2 покрытия	85,74	987,86	159,35	84699	13663	43841	34443	128673
		НР - 108%; СП - 8%			317,18	54,78	27195	4697		9531	
19	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=8	Основания под тротуары. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	85,74	454,01	45,42	38927	3894	30198	6500	49061
		НР - 108%; СП - 8%			56,39	13,81	4835	1184		3634	
20	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,0891696	18058,30	6906,98	1610	616	--	1074	2899
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	994	--		215	
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0891696	97334,42	2274,69	8679	203	8476	115	9498
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	107		704	
22	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство	м2 покрытия	85,74	1195,87	3,58	102534	307	83556	20290	132650
		НР - 108%; СП - 8%			217,76	1,36	18671	116		9826	
23	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	85,74	757,58	--	64955	--	52923	12995	84186
		НР - 108%; СП - 8%			140,34	--	12032	--		6236	
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
24	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	3,52	7126,41	267,89	25085	943	15603	7584	35283
		НР - 84%; СП - 8%			2425,81	139,14	8539	490		2614	
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	176	1779,42	37,58	313178	6615	146216	176166	528492
		НР - 108%; СП - 8%			911,06	15,73	160347	2769		39148	
26	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,816	29213,00	--	82264	--	82264	--	88845
		СП - 8%			--	--	--	--		6581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12см/15см/. Устройство	м2 покрытия	180,45	987,86	159,35	178259	28755	92270	72489	270807
		НР - 108%; СП - 8%			317,18	54,78	57234	9885		20060	
28	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	180,45	170,25	17,03	30722	3074	23832	5130	38720
		НР - 108%; СП - 8%			21,15	5,18	3816	935		2868	
29	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,187668	18058,30	6906,98	3389	1296	--	2260	6101
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	2093	--		452	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,187668	97334,42	2274,69	18267	427	17840	242	19990
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	224		1481	
31	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонноймеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство	м2 покрытия	180,45	1195,87	3,58	215794	646	175852	42703	279178
		НР - 108%; СП - 8%			217,76	1,36	39296	245		20680	
32	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	180,45	757,58	--	136706	--	111382	27350	177180
		НР - 108%; СП - 8%			140,34	--	25324	--		13124	
33	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,79	6882,68	2021,43	46733	13725	25973	12599	64079
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	959,08	7035	6512		4747	
34	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	194	1977,71	37,58	383676	7291	199638	194183	624087
		НР - 108%; СП - 8%			911,06	15,73	176747	3053		46229	
35	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,73	33106,00	--	289015	--	289015	--	312137
		СП - 8%			--	--	--	--		23121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12234301	1853242	8760460	1351600	14672776
							806459	482042	--	1086873	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12234301				
	Материалы		Тенге				4674175				
	Всего заработная плата		Тенге					1288501			
	Местные материалы		Тенге				4086286				
	Транспортные расходы		Тенге				814138				
		Накладные расходы	Тенге				1351602				
		Сметная прибыль	Тенге				1086872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				14672775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								924
		Сметная заработная плата	Тенге					1288501			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				14672775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								924
		Сметная заработная плата	Тенге					1288501			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14672776
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				806459				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1853242			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					482042			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8760460		
		- Перевозка грузов	Тенге				814138				
		- Накладные расходы	Тенге							1351600	
		- Сметная прибыль	Тенге							1086873	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**14 672 776**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**293 456**
ИТОГО по акту:	**14 966 232**
Коэф. Перехода от цен 2018г. К ценам 2019г.К=1,0498961	**15 712 988**
НДС 12%:	**1 885 559**
ИТОГО с учетом НДС:	**17 598 547**
ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**15 187 035**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение:

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»

форма 2В

Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)

Наименование объекта - Средний ремонт местного проезда по ул. Бейсекова в районе школы № 67

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2019г.

на Дорожные работы

Составлен(а) в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	800,7	246,78	235,72	197598	188741	95	46872	264028
		НР - 72%, СП - 8%			10,94	70,36	8762	56339		19558	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	397,5	246,78	235,72	98096	93699	47	23269	131074
		НР - 72%, СП - 8%			10,94	70,36	4350	27969		9709	
3	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	2156,76	370,00	--	798001	--		--	861841
		СП - 8%			--	--	--	--		63840	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	397,5	1472,44	1300,79	585295	517065	890	206117	854726
		НР - 108%, СП - 8%			169,41	310,72	67340	123510		63313	
5	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Дресва**	м3	484,95	2984,00	--	1447091	--	1447091	--	1562858
		СП - 8%			--	--	--	--		115767	
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	800,49	1472,44	1300,79	1178674	1041271	1793	415082	1721256
		НР - 108%, СП - 8%			169,41	310,72	135610	248725		127500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	800,49	1472,44	1300,79	1178674	1041271	1793	415082	1721256
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	135610	248725		127500	
7	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва	м3	976,5978	2984,00	--	2914168	--	2914168	--	3147301
		СП - 8%			--	--	--	--		233133	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	378,75	1472,44	1300,79	557687	492675	848	196395	814408
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	64164	117684		60327	
9	2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	462,075	2935,00	--	1356190	--	1356190	--	1464685
		СП - 8%			--	--	--	--		108495	
10	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,450904	18058,30	6906,98	26201	10021	--	17474	47169
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	16179	--		3494	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,450904	97334,42	2274,69	141223	3300	137923	1874	154545
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	1736		11448	
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1395,1	1440,66	121,48	2009860	169483	1765932	140349	2322226
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	74445	55508		172017	
13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1395,1	950,57	0,16	1326144	226	1324722	1292	1433631
		НР - 108%; СП - 8%			0,86	--	1196	--		106195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12636227	2516481	8949699	1048724	14779748
							372046	631469	--	1094796	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12636227				
	Материалы		Тенге				3232250				
	Всего заработная плата		Тенге					1003515			
	Местные материалы		Тенге				5717449				
	Транспортные расходы		Тенге				798001				
		Накладные расходы	Тенге				1048726				
		Сметная прибыль	Тенге				1094796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14779749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								625
		Сметная заработная плата	Тенге					1003515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14779749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								625
		Сметная заработная плата	Тенге					1003515			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ УЛИЦЫ									
14	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Демонтаж** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	40,5	1532,57 1353,74	178,83 52,06	62069 54827	7242 2109	--	53519 9247	124835
15	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Погрузка** *СП - 8%*	т	2,106	79,00 --	-- --	166 --	-- --		-- 13	180
16	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т	2,106	619,00 --	-- --	1304 --	-- --		-- 104	1408
17	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	24	1064,88 804,79	260,10 129,81	25557 19315	6242 3116	--	16150 3337	45044
18	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка** *СП - 8%*	т	0,9216	504,00 --	-- --	464 --	-- --		-- 37	502
19	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т	0,9216	619,00 --	-- --	570 --	-- --		-- 46	616
20	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	16	1064,88 804,79	260,10 129,81	17038 12877	4162 2077	--	10767 2224	30029
21	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка** *СП - 8%*	т	1,9968	504,00 --	-- --	1006 --	-- --		-- 81	1087
22	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т	1,9968	619,00 --	-- --	1236 --	-- --		-- 99	1335
23	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,3	4019,28 2671,98	1347,30 602,08	1206 802	404 181	--	707 153	2066
24	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка** *СП - 8%*	т	0,72	232,00 --	-- --	167 --	-- --		-- 13	180
25	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	0,72	619,00	--	446	--		--	481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
26	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	17,1	2478,90 1692,18	223,53 65,08	42389 28936	3822 1113	9631	28246 5651	76286
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	417	1977,71 911,06	37,58 15,73	824705 379914	15672 6561	429119	417393 99368	1341466
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	18,765	33106,00 --	-- --	621234 --	-- --	621234	-- 49699	670933
29	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР - 108%; СП - 8%	т битума	0,00312	18058,30 11151,32	6906,98 --	56 35	22 --	--	38 8	101
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,00312	97334,42 --	2274,69 1196,25	304 --	7 4	297	4 25	332
31	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3	1140,49 217,76	3,58 1,36	3421 653	11 4	2757	710 331	4462
32	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3	757,58 140,34	-- --	2273 421	-- --	1852	455 218	2946
33	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	9	2041,21 900,51	1140,70 437,14	18371 8105	10266 3934	--	14206 2606	35183
34	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	3,888	43984,00 --	-- --	171010 --	-- --	171010	-- 13681	184691
35	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	2041,21 900,51	1140,70 437,14	8165 3602	4563 1749	--	6314 1158	15637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2000206				
	Материалы		Тенге				443655				
	Всего заработная плата		Тенге					530332			
	Местные материалы		Тенге				989292				
	Транспортные расходы		Тенге				5360				
		Накладные расходы	Тенге				548508				
		Сметная прибыль	Тенге				203897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2752611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					530332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2752611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					530332			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17532360
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				881532				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2568894			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					652316			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10382647		
		- Перевозка грузов	Тенге				803360				
		- Накладные расходы	Тенге							1597233	
		- Сметная прибыль	Тенге							1298695	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**17 532 360**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**350 647**
ИТОГО по акту:	**17 883 007**
Коэф. Перехода от цен 2018г. К ценам 2019г.К=1,0498961	**18 755 299**
НДС 12%:	**2 250 636**
ИТОГО с учетом НДС:	**21 005 935**
ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**18 127 513**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение:

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-970340000050-20191211-35843435
1.1. Номер учетной системы 00000000188
2. Дата выписки 11.12.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 09.12.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 970340000050
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7.1 Доля участия
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмола Құрылыс Материалдары"
8. Адрес места нахождения
РК, г.Нур-Султан ул.Сембинова 27
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 62001
9.2. номер 0025301
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [C] [ ] Экспедитор
- [E] [ ] Участник СРП
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [I] [ ] Доверитель
- [B] [ ] Комиссионер
- [D] [ ] Лизингодатель

10.1. количество
- [H] [ ] Международный перевозчик

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ236200922030000158
14. БИК TNGRKZKX
15. Наименование банка Акционерное общество"Tengri Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 151140001473
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17.1 Доля участия
17. Получатель
Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик,11
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [C] [ ] Лизингополучатель
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [B] [ ] Комиссионер
- [F] [ ] Нерезидент
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ22070102KSN6201000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан"(по районам Есиль и Сарыарка) за декабрь месяц 2019г.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 970340000050
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмола Құрылыс Материалдары"
25.3 Адрес отправки РК, г.Нур-Султан ул.Сембинова 27

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 151140001473
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик,11
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 476
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 03.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 38
32.2 дата 09.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

33.

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан"(по районам Есиль и Сарыарка) за декабрь месяц 2019г.			тг	1	56 287 477,45	56 287 477,45	0	0	56 287 477,45	12%	6 754 497,29	63 041 974,74			1	
				Всего по счету				56 287 477,45			56 287 477,45		6 754 497,29	63 041 974,74				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
10wgVAjd2Ih0k/G+yz1Xidbkly2JQnQpvMHiKlghxXOiwEWQFtb4FTjQGxkKvtUs
pIJNXkfZG8OsMEm/eVMpPA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Еркеш Жангелді Жетпісұлы