Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

**Акт государственной приемочной**
**комиссии по приемке в эксплуатацию объекта:**

От "25" ноября 2014 г. г. Абай
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "30" октября 2014 г. № 62р
Аким Абайского района
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) ***Бимаганбетов М. А. - заместитель акима Абайского района***
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) ***Смагулов А. Р. – главный специалист ГУ «Департамент ГАСК и лицензирования по Карагандинской области»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика ***Магзин М.С. – руководитель ГУ «Отдел строительства Абайского района»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
представитель местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства _
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации ***Анкалев В.А. – главный инженер ТОО «Абайские теплосети»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
генеральных подрядчиков ***Сабиров М.Г. – директор ТОО «Рэлтон», Ивлев С.А.– директор ТОО «Саркан+»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика ***Городецкая Р.П. – главный инженер проекта ИП «Агзямова Г.А.»*** (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов

производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
***Даутпаева Г.Т. – руководитель РГУ «Абайское районное управление по защите прав потребителей***
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы ***Владимирова И.А. – и.о.начальника ОЧС Абайского района***
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов социальной защиты населения:
(фамилия, имя, отчество, должность)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
***Данильченко В. А. – директор ТОО «Стройтехнология»***
***Сулейменов Д.Ж . – и.о.руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Абайского района»***
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ***ГУ «Отдел строительства Абайского района»***
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию ***«Реконструкция участка магистральных тепловых сетей от насосной станции « Абайская» до 2-го микрорайона с установкой насосной станции в г.Абай Абайского района»***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: ***Абайский район, г.Абай***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__"_____ 20__ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 30. 05. 2013 г. № 153
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральными подрядчиками ***в 2013 году – ТОО «Рэлтон», в 2014 году - ТОО «Саркан+»***
(наименование организации)
выполнившим ***строительно-монтажные работы***
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство

разработана генеральным проектировщиком **ИП «Агзямова Г.А.»**
(наименование организации)
выполнившим **проектно-сметную документацию** _____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы
документации (при числе организаций свыше трех перечень их
указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских
организаций, тематика исходных данных (при числе организаций
свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ***ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Абайского района»***
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
**№ 26/1 от "29" марта 2013 года**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май 2013 г.;*
(месяц, год)
окончание работ *октябрь 2014 г.*;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: ***акты на скрытые работы, сертификаты на примененные материалы.*** (перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производи-тельность и т.д | Ед. измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Число этажей | | | |
| Общий строительный объем | | | |
| В том числе подземной части | | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных | | | | | | |
| и более | | | | | | |

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В 2013 году выполнено:

- Надземная прокладка трубопровода – 517 м,
- установка компенсаторов – 3 шт,
- изоляция трубопроводов – 517м,

В 2014 году выполнено:

— Насос центробежный двустороннего входа 1Д315/50Б- 2шт;
— Труба стальная прямошовная диам.273 мм – 446м
— Труба стальная прямошовная диам.530*10 мм – 859м
— Труба стальная прямошовная диам.530*8 мм – 4441м
— Задвижка стальная диам.250мм-6шт
— Задвижка стальная диам.500мм-3шт
— Кран поворотный диам.100мм- 72шт
— Кран поворотный диам.32мм- 40шт
— Установка П-образных компенсаторов диаметром 530мм – 42шт
— Установка П-образных компенсаторов диаметром 273мм - 2шт
— Отводы диам. 530мм – 218шт
— Отводы диам. 273мм – 26 шт
— Обратные клапана диам.250мм-3шт
— Байпас диам. 150мм-2шт
— Изоляция и покрытие сталью трубопроводов диам.500мм– 5464м
— Изоляция и покрытие сталью трубопроводов диам.273мм– 446м
— Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей -698 м2
— Установка камня бортового -93 м
— Ограждение территории насосной станции-102,5 м
— Установка ворот и калитки -1 шт

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению

взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____ (сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
|---|---|---|---|

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **345 136 517** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **340 401 067** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке ***«Реконструкция участка магистральных тепловых сетей от насосной станции « Абайская» до 2-го микрорайона с установкой насосной станции в г.Абай Абайского района»***

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Председатель государственной приемочной комиссии

**Бимаганбетов М. А.** _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

**Смагулов А. Р.** _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии

**Магзин М.С.** _____

**Даутпаева Г.Т.** _____

**Владимирова И.А.** _____

**Анкалев В.А.** _____

**Сулейменов Д.Ж.** _____

**Данильченко В. А.** _____

**Городецкая Р.П.** _____

**Сабиров М.Г.** _____

**Ивлев С.А.** _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заказчик ГУ «Отдел строительства Абайского района»
Подрядчик ТОО «Саркан+»
Субподрядчик
Договор №21 от 22 мая 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка магистральных тепловых сетей от насосной " Абайская " до 2-го микрорайона с установкой насосной станции.

Наименование обьекта: Тепловые сети

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | С-1<br>Участок трассы диам. труб 530 мм | | | | | | | | |
| 4 | С130810-95 | -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 500 из стали марки 20, 530х9 мм<br>шт | 23 | 9860<br>- | -<br>- | 226780<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С130806-130<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм<br>м | 182 | -9520<br>- | -<br>- | -1732640<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С11031-30 | -Изделия минераловатные с гофрированной структурой /ТУ 36.17.22.8-86/ с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою, марка 75, толщина 60 мм | 37,8 | 6250<br>- | -<br>- | 236250<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 11 | Е0116-27-6 | -Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50 мм | 9 | 5334,14 | 79,88 | 48007 | 719 | 12339 | 6,49 | 58 |
| | | | | 1159,2 | 30,94 | 10433 | 278 | 115,2 | 0,15 | 1 |
| | | 1врезка | | | | | | | | |
| 12 | Е0116-27-7 | -Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 80 мм | 2 | 7638,77 | 139,56 | 15278 | 279 | 3277 | 7,66 | 15 |
| | | | | 1368,79 | 53,44 | 2738 | 107 | 115,2 | 0,25 | 1 |
| | | 1врезка | | | | | | | | |
| 15 | Е0116-27-11 | -Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 200 мм | 2 | 21669,14 | 360,11 | 43338 | 720 | 5116 | 11,96 | 24 |
| | | | | 2085,53 | 135 | 4171 | 270 | 115,2 | 0,66 | 1 |
| | | 1врезка | | | | | | | | |
| 17 | Е0124-13-1 | -Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара | 9 | 903,6 | 487,02 | 8132 | 4383 | 5068 | 1,99 | 18 |
| | | | | 364,84 | 116,44 | 3284 | 1048 | 117 | 0,48 | 4 |
| | | компл | | | | | | | | |
| 18 | Е0124-13-2 | -Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара | 2 | 1457,58 | 800,69 | 2915 | 1601 | 1802 | 3,17 | 6 |
| | | | | 577,01 | 192,94 | 1154 | 386 | 117 | 0,79 | 2 |
| | | компл | | | | | | | | |
| 21 | Е0124-13-5 | -Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара | 2 | 3576,31 | 1829,07 | 7153 | 3658 | 4666 | 8,43 | 17 |
| | | | | 1570,61 | 423,56 | 3141 | 847 | 117 | 1,76 | 4 |
| | | компл | | | | | | | | |
| 23 | С130902-2 | -Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 9 | 5210 | - | 46890 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 24 | С130902-3 | -Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | 2 | 7170 | - | 14340 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 27 | С130902-18 | -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для воды, пара, нефти и масла, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 200 мм | 2 | 94700 | - | 189400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е0116-6-6 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм | 1,93 | 618,12 | 9,94 | 1193 | 19 | 176 | 0,43 | 1 |
| | | | | 75,3 | 3,71 | 145 | 7 | 115,2 | 0,02 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Участок измененной трассы диам. труб 530 мм | | | | | | | | |
| | | П2Демонтаж существующего участка трассы | | | | | | | | |
| 36 | Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | -Демонтаж колонн со связями | 1,7 | 5623,55 | 2979,91 | 9560 | 5066 | 3893 | 19,38 | 33 |
| | | т | | 2110,21 | 434,27 | 3587 | 738 | 90 | 2,13 | 4 |
| 48 | С11031-30 | -Изделия минераловатные с гофрированной структурой /ТУ 36.17.22.8-86/ с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою, марка 75, толщина 60 мм | 117,89 | 6250 | - | 736813 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 51 | С11011-863 | -Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | 2,02 | 109500 | - | 221190 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | С2-1-1 | | | | | | | | |
| | | Полы. | | | | | | | | |
| | | Тип1 | | | | | | | | |
| 44 | Е0111-2-4 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 3,68 | 2271,3 | - | 8358 | - | 2404 | 3,24 | 12 |
| | | | | 531 | - | 1954 | - | 123 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 45 | Е0111-15-1 | -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 36,84 | 308,59 | 14,76 | 11369 | 544 | 2627 | 0,36 | 13 |
| | | | | 52,43 | 5,54 | 1932 | 204 | 123 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 46 | Е0111-15-3 | -Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм | 36,84 | 206,5 | 9,95 | 7607 | 367 | 1964 | 0,27 | 10 |
| | | | | 39,6 | 3,74 | 1459 | 138 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 47 | Е0111-39-2 | -Устройство плинтусов цементных | 30,5 | 29,18 | 0,22 | 890 | 7 | 697 | 0,1 | 3 |
| | | | | 18,5 | 0,09 | 564 | 3 | 123 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тип2 | | | | | | | | |
| 48 | Е0111-2-4 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 0,5 | 2271,3 | - | 1136 | - | 327 | 3,24 | 2 |
| | | | | 531 | - | 266 | - | 123 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 49 | Е0111-15-1 | -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 5,21 | 308,59 | 14,76 | 1608 | 77 | 371 | 0,36 | 2 |
| | | | | 52,43 | 5,54 | 273 | 29 | 123 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 50 | Е0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 5,21 | 206,54 | 9,95 | 1076 | 52 | 358 | 0,36 | 2 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 272 | 19 | 123 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 51 | Е0111-36-2 | -Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 5,21 | 769,78 | 4,9 | 4011 | 26 | 387 | 0,38 | 2 |
| | | | | 58,5 | 1,85 | 305 | 10 | 123 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 52 | Е0111-40-2 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3 | 11 | 122,02 | 0,16 | 1342 | 2 | 220 | 0,09 | 1 |
| | | | | 16,18 | 0,07 | 178 | 1 | 123 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | тип3 | | | | | | | | |
| 53 | Е0111-2-4 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 0,4 | 2271,3 | - | 909 | - | 261 | 3,24 | 1 |
| | | | | 531 | - | 212 | - | 123 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 54 | Е0111-15-1 | -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 4,17 | 308,59 | 14,76 | 1287 | 62 | 297 | 0,36 | 2 |
| | | | | 52,43 | 5,54 | 219 | 23 | 123 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 55 | Е0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 4,17 | 206,54 | 9,95 | 861 | 41 | 287 | 0,36 | 1 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 218 | 16 | 123 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 56 | Е0111-27-2 | -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов | 4,17 | 1950,58 | 11,72 | 8134 | 49 | 903 | 1,06 | 4 |
| | | | | 171,68 | 4,39 | 716 | 18 | 123 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 57 | Е0111-39-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических | 9,8 | 255,7 | 0,32 | 2506 | 3 | 503 | 0,24 | 2 |
| | | | | 41,63 | 0,11 | 408 | 1 | 123 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | ОТделочные работы | | | | | | | | |
| 58 | Е0115-61-3 | -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню | 223,5 | 168,08 | 4,07 | 37565 | 909 | 32068 | 0,74 | 165 |
| | | | | 135,68 | 0,97 | 30324 | 217 | 105 | 0,05 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и бетону стен | | | | | | | | |
| 59 | Е0115-61-4 | -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2 | 46,22 | 171,5 | 4,07 | 7927 | 188 | 6806 | 0,75 | 35 |
| | | | | 139,28 | 0,97 | 6438 | 45 | 105 | 0,05 | 2 |
| 61 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 202,28 | 306,5 | 2,1 | 61999 | 425 | 13980 | 0,39 | 79 |
| | | | | 65,03 | 0,79 | 13154 | 160 | 105 | - | 1 |
| 62 | Е0115-180-4 | -Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 46,22 | 325,41 | 2,33 | 15040 | 108 | 3985 | 0,49 | 23 |
| | | | | 81,23 | 0,88 | 3754 | 41 | 105 | - | - |
| 63 | Е0115-18-3 | -Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону м2 | 21,22 | 2116,52 | 2,1 | 44913 | 45 | 8490 | 2,25 | 48 |
| | | | | 380,25 | 0,79 | 8069 | 17 | 105 | - | - |
| 64 | Е0115-51-1 | -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2 | 117,36 | 241,27 | 1,96 | 28315 | 230 | 13475 | 0,61 | 72 |
| | | | | 108,9 | 0,45 | 12781 | 53 | 105 | 0,03 | 3 |
| 65 | Е0115-156-2 | -Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая м2 | 105,36 | 314,72 | 2,03 | 33158 | 214 | 2600 | 0,13 | 13 |
| | | | | 22,73 | 0,77 | 2395 | 81 | 105 | - | - |
| | | Прочие работы | | | | | | | | |
| 68 | Е0111-2-4 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 2,25 | 2271,3 | - | 5110 | - | 1470 | 3,24 | 7 |
| | | | | 531 | - | 1195 | - | 123 | - | - |
| 69 | Е0111-14-1 | -Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования толщиной 100 мм м3 | 22,5 | 812,24 | 27,98 | 18275 | 629 | 1554 | 0,3 | 7 |
| | | | | 54,45 | 1,71 | 1225 | 38 | 123 | 0,01 | - |
| | | С2-1-5 м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АВР | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-572-7- | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм | 1 | 3458 | 241 | 3458 | 241 | 652 | 4 | 4 |
| | | | | 630 | 56,3 | 630 | 56 | 95 | 0,33 | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 2 | СПрайсАЭМЗ - | Ящик автоматического ввода резерва 380В 1 250а-АВР ШУ8253-42А2шт | 1 | 278476,61 | - | 278477 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | к-т | | | | | | | |
| | | КЗУ-380 | | | | | | | | |
| 3 | СПрайсЭлком- | Корпус шкафа учета | 1 | 3605,57 | - | 3606 | - | - | - | - |
| | плект | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 4 | Ц0108-573-4- | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм | 1 | 514 | 105 | 514 | 105 | 261 | 2 | 2 |
| | | | | 254 | 20,3 | 254 | 20 | 95 | 0,12 | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 5 | СПрайсЭлком- | Выключатель автоматический ВА 57-35 200А | 1 | 4663,73 | - | 4664 | - | - | - | - |
| | плект | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 6 | Ц0108-526-3- | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 | 1008,7 | 32,7 | 1009 | 33 | 423 | 2 | 2 |
| | | | | 441 | 4,5 | 441 | 4 | 95 | 0,03 | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 7 | Ц0108-53-1 - | Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ | 3 | 493,6 | 18,6 | 1481 | 56 | 1002 | 2 | 6 |
| | | | | 347 | 4,5 | 1041 | 14 | 95 | 0,03 | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 8 | СПрайсЭлком- | Трансформатор тока | 3 | 815,17 | - | 2446 | - | - | - | - |
| | плект | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| | | ШС | | | | | | | | |
| 11 | СПрайсАЭМЗ - | Шкаф распределительный ПР 8503-1020-2УХЛ2 | 1 | 75998,37 | - | 75998 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| | | ЯН,ЯН2 | | | | | | | | |
| 12 | Ц0108-573-5- | Ящик управления | 2 | 663 | 152 | 1326 | 304 | 723 | 2 | 4 |
| | | | | 349 | 31,5 | 698 | 63 | 95 | 0,18 | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 13 | 75-6-14прим- | Ящик управления типа Я 5111-4074 УХЛ 4 | 2 | 33400 | - | 66800 | - | - | - | - |
| . | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| | | ЯЗ1,ЯЗ5,Яз2,ЯЗ6 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ц0108-573-5- | Ящик управления | 4 | 663 | 152 | 2652 | 608 | 1446 | 2 | 8 |
| | | шт | | 349 | 31,5 | 1396 | 126 | 95 | 0,18 | 1 |
| 15 | 75-6-19прим-. | Ящик управления типа 5410-3074 ХЛ 4 Я | 4 | 41200 | - | 164800 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Я33,Я34 | | | | | | | | |
| 16 | Ц0108-573-5- | Ящик управления | 2 | 663 | 152 | 1326 | 304 | 723 | 2 | 4 |
| | | шт | | 349 | 31,5 | 698 | 63 | 95 | 0,18 | - |
| 17 | 75-6-19прим-. | Ящик управления типа 5411-3074 ХЛ 4 Я | 2 | 41200 | - | 82400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 20 | Ц0108-525-1- | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | 2 | 598,8 | 14,8 | 1198 | 30 | 552 | 2 | 4 |
| | | | | 288 | 2,3 | 576 | 5 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 21 | СПрайсЭлком-плект | Выключатель пакетный ПВЗ-16 | 2 | 480,09 | - | 960 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 22 | Ц0108-82-1 - | Зажим наборный без кожуха | 2 | 85,4 | 0,2 | 171 | - | 135 | 0,4 | 1 |
| | | шт | | 70,9 | - | 142 | - | 95 | - | - |
| 23 | СПрайсЭлком-плект | Коробка с клеммными колодками КМ222 | 2 | 76,42 | - | 153 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 24 | Ц0108-165-8- | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2 | 8 | 4341,8 | 2688 | 34734 | 21504 | 16796 | 8 | 64 |
| | | | | 1616 | 593,99 | 12928 | 4752 | 95 | 3,45 | 28 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 38 | Ц0108-526-1- | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 2 | 501,2 | 13,2 | 1002 | 26 | 436 | 1 | 2 |
| | | | | 227 | 2,3 | 454 | 5 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 39 | СПрайсЭлком-плект | Выключатель автоматический 1 10 А-АП50Б-2МТа | 1 | 617,26 | - | 617 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 40 | Ц0108-603-1- | Ящик с понижающим трансформатором | 1 | 228,8 | 13,2 | 229 | 13 | 197 | 1 | 1 |
| | | | | 205 | 2,3 | 205 | 2 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Материалы | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 1 | 4720 | - | 4720 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 54 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 5 | 156 | - | 780 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 55 | С151801-146 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 | 1 | 195 | - | 195 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 56 | СПрайсЭлком плект | Кронштейн У116 | 1 | 201,83 | - | 202 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 57 | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ | 0,005 | 16300 | - | 82 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 58 | С151803-53 | Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 | 10 | 244 | - | 2440 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 59 | С151601-163 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,105 | 30200 | - | 3171 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 60 | С151601-133 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | 0,102 | 33800 | - | 3448 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 61 | СПрайсЭлком плект | Кабель силовой АВВГ-5х2,5 мм2 | 77 | 23,12 | - | 1780 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 62 | С151601-190 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2 | 0,022 | 471300 | - | 10369 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 63 | С151601-191 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2 | 0,006 | 534000 | - | 3204 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 64 | СПрайсЭлком плект | Кабель силовой АВВГ-5х70 мм2 | 16 | 306,87 | - | 4910 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 65 | С151607-119 | Провода силовые для | 0,01 | 13300 | - | 133 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | С151603-153 | 1000м<br>-Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | 0,03 | 34000<br>- | -<br>- | 1020<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | С151603-24 | 1000м<br>-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2 | 0,087 | 109700<br>- | -<br>- | 9544<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | СПрайсЭлком-плект | 1000м<br>-Муфта концевая reC 1КвТК 4-50/150-СЛ-нб, | 8 | 1673,45<br>- | -<br>- | 13388<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт<br>ПРОТОКОЛ<br>Участок трассы диам. труб 530 мм | | | | | | | | |
| 1 | Е0113-16-10- | Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз | 2000 | 17,3<br>5,05 | 0,03<br>- | 34601<br>10097 | 50<br>- | 9087<br>90 | 0,02<br>- | 50<br>- |
| 2 | Е0113-26-21-К=2 | м2<br>-Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за два раза | 2000 | 40,23<br>7,2 | 0,05<br>- | 80467<br>14398 | 100<br>- | 12958<br>90 | 0,04<br>- | 74<br>- |
| 3 | С11031-30 | м2<br>-Изделия минераловатные с гофрированной структурой /ТУ 36.17.22.8-86/ с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою, марка 75, толщина 60 мм | 69,8596 | 6250<br>- | -<br>- | 436623<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | Е0126-5-10 | м3<br>-Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 100 мм | 1052 | 2679,45<br>1516,28 | 85,5<br>32,06 | 2818776<br>1595121 | 89946<br>33730 | 1465966<br>90 | 8,52<br>0,16 | 8965<br>164 |
| 5 | Е0126-17-19- | м<br>-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине | 1052 | 669,88<br>468,34 | 61,24<br>23,06 | 704711<br>492691 | 64422<br>24262 | 465257<br>90 | 2,61<br>0,11 | 2746<br>118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | теплоизоляционного слоя 100 мм | | | | | | | | |
| 6 | С11011-863 | -Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм<br>м | 0,9 | 109500<br>- | -<br>- | 98550<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | Е0116-27-7 | -Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 80 мм<br>т | 4 | 7638,77<br>1368,79 | 139,56<br>53,44 | 30555<br>5475 | 558<br>214 | 6554<br>115,2 | 7,66<br>0,25 | 31<br>1 |
| 8 | Е0124-13-2 | -Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара<br>1врезка | 4 | 1457,58<br>577,01 | 800,69<br>192,94 | 5830<br>2308 | 3203<br>772 | 3603<br>117 | 3,17<br>0,79 | 13<br>3 |
| 9 | С130902-3 | -Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм<br>компл | 4 | 7170<br>- | -<br>- | 28680<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | Е0124-13-9 | -Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 500 мм для горячей воды и пара<br>шт | 2 | 11324<br>5589 | 5334,5<br>1333,13 | 22648<br>11178 | 10669<br>2666 | 16198<br>117 | 31,74<br>5,74 | 63<br>11 |
| 11 | Е0116-27-11 | -Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 200 мм<br>компл | 1 | 21669,14<br>2085,53 | 360,11<br>135 | 21669<br>2086 | 360<br>135 | 2558<br>115,2 | 11,96<br>0,66 | 12<br>1 |
| 12 | Е0124-13-5 | -Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара<br>1врезка | 1 | 3576,31<br>1570,61 | 1829,07<br>423,56 | 3576<br>1571 | 1829<br>424 | 2333<br>117 | 8,43<br>1,76 | 8<br>2 |
| 13 | С130902-18 | -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для воды, пара, нефти и масла, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 200 мм<br>компл | 1 | 94700<br>- | -<br>- | 94700<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | Е0116-27-8 | -Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм<br>шт | 37 | 2646,97<br>1368,79 | 139,56<br>53,44 | 97938<br>50645 | 5164<br>1977 | 60621<br>115,2 | 7,66<br>0,25 | 283<br>9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1врезка | | | | | | | | |
| 15 | СТОО "AliAs VAlvE GrOuP" | -Кран стальной шаровый приварной Ду 100/25 | 27 | 8151,72 | - | 220097 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 16 | СТОО "СК КазСнабСервис" | -Кран стальной шаровый приварной Ду 100/25 | 10 | 7407,1 | - | 74071 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 17 | Е0116-27-4 | -Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32 мм | 25 | 1121,69 | 28,86 | 28042 | 722 | 27300 | 5,13 | 128 |
| | | | | 936,68 | 11,25 | 23417 | 281 | 115,2 | 0,05 | 1 |
| | | 1врезка | | | | | | | | |
| 18 | СТОО "AliAs VAlvE GrOuP" | -Кран стальной шаровый приварной Ду 32/40 | 25 | 2057,53 | - | 51438 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Участок измененной трассы диам. труб 530 мм | | | | | | | | |
| | | Прокладка нового участка трассы | | | | | | | | |
| 19 | Е0113-16-10 | -Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз | 1426,8 | 17,3 | 0,03 | 24684 | 36 | 6483 | 0,02 | 36 |
| | | | | 5,05 | - | 7203 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 20 | Е0113-26-21 К=2 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за два раза | 1426,8 | 40,23 | 0,05 | 57405 | 71 | 9244 | 0,04 | 53 |
| | | | | 7,2 | - | 10272 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 21 | С11031-30 | -Изделия минераловатные с гофрированной структурой /ТУ 36.17.22.8-86/ с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою, марка 75, толщина 60 мм | 41,11 | 6250 | - | 256938 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 22 | Е0126-5-10 | -Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 100 мм | 859 | 2679,45 | 85,5 | 2301643 | 73445 | 1197020 | 8,52 | 7320 |
| | | | | 1516,28 | 32,06 | 1302480 | 27542 | 90 | 0,16 | 134 |
| | | м | | | | | | | | |
| 23 | Е0126-17-19 | -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 | 859 | 669,88 | 61,24 | 575424 | 52603 | 379901 | 2,61 | 2242 |
| | | | | 468,34 | 23,06 | 402302 | 19811 | 90 | 0,11 | 97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мм | | | | | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 24 | С11011-863 | -Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | 5,7 | 109500 | - | 624150 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ОТделочные работы | | | | | | | | |
| 25 | Е0115-18-3 | -Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 2,048 | 2116,52 | 2,1 | 4335 | 4 | 819 | 2,25 | 5 |
| | | | | 380,25 | 0,79 | 779 | 2 | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Полы. | | | | | | | | |
| 26 | Е0111-35-3 | -Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 6,51 | 96,97 | 4,86 | 631 | 32 | 647 | 0,5 | 3 |
| | | | | 78,98 | 1,82 | 514 | 12 | 123 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 27 | СТОО "Стройпартнер и К" | -Плиты OSB-3, 15мм | 6,51 | 576,89 | - | 3756 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Перекрытие на отметке 2,7м | | | | | | | | |
| 28 | Е0109-25-1 | -Монтаж металлических балок | 0,195 | 5015,9 | 2020,02 | 978 | 394 | 487 | 14,1 | 3 |
| | | | | 2272,5 | 502,43 | 443 | 98 | 90 | 1,79 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 29 | С12021-243 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т | 0,195 | 153500 | - | 29933 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 30 | Е0111-35-3 | -Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 4,62 | 96,97 | 4,86 | 448 | 22 | 459 | 0,5 | 2 |
| | | | | 78,98 | 1,82 | 365 | 8 | 123 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 31 | СТОО "Стройпартнер и К" | -Плиты OSB-3, 15мм | 4,62 | 576,89 | - | 2665 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 32 | Е0134-60-8 | -Облицовка каркасов стен перфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм | 4,62 | 1384,28 | 1,2 | 6395 | 6 | 1523 | 1,85 | 9 |
| | | | | 299,25 | 0,45 | 1383 | 2 | 110 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 33 | Е0111-40-1 | -Устройство галтель | 12,16 | 27,36 | 0,16 | 333 | 2 | 243 | 0,09 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | прим | | | | | | | | | |
| | | м | | 16,18 | 0,07 | 197 | 1 | 123 | - | - |
| 34 | СТОО "Стройпартнер и К" | -Галтели | 12,16 | 97,98 | - | 1191 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 9911281 | 347282 | | | 22827 |
| | | | Тенге | | | 4071349 | 121840 | | | 609 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 314000 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 314000 | - | - | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 88204 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6413 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 24573 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 39105 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 23344 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 12 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 3502 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 6693 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 118241 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 143 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 28074 | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9581630 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2639313 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 4061370 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2618125 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 65390 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 3679313 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1840 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 551897 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 795657 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 14056600 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 24537 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 4613267 | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 40471 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1048 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 4867 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 29933 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 4380 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 657 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 2691 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 47542 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 42 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 5524 | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | -500224 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 178370 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 102379 | - | | - |

М.П.

М.П.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -786244 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 117941 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 59 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 17691 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -22937 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | -405220 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 627 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 120070 | - | | - |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 387200 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 23232 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 410432 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 14541595 | - | - | | - |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,3153 | Тенге | | | 33668155 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | Тенге | | | 673363 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | Тенге | | | 34341518 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | | 4120982 | | | | |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | 38462500 | | | | |

М.П.

М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства
Абайского района»
БИК KKMFKZ2A
БИН 131040028622
ИИК KZ34070103KSN3002000 Код 4672277
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
инд. 100101, Карагандинская область, Абайский район,
г. Абай, ул. Абая д.26 тел. 8(72131)41958

_____ Магзин М.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Саркан+»

ИИК KZ44319G010000320593
БИК ABKZKZKX
БИН 010940004313
АО «БТА Банк»
инд. 100008, Карагандинская область, г. Караганда,
ул. Герценковой 10
тел. 8(7212)563021

_____ Ивлев С.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «Стройтехнология»

_____ Омирзах Ж.