Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное упрвление "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик,11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмола Құрылыс Материалдары",РК, г.Нур-Султан ул.Сембинова 27** — **970340000050**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках № 476 от 03.05.2019г

Номер документа	Дата составления
8	29.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфрастркутуры г.Нұр-Сұлтан"(по районам Есиль и Сарыарка) за май месяц 2019г.			тг	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 286,00
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 286,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / Махметова З.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2019

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»

Наименование строительства и его адрес: **"Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нұр-Султан"**

(по районам Есиль и Сарыарка).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Исполнитель	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№476	03.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочихь затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	276 375 048								29 611 612	
В том числе: В текущем месяце	100 000 000	89 285 714							10 714 286	**100 000 000**

Заказчик:

Исполнитель:

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нұр-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»

Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нұр-Султан (по районам Есиль и Сарыарка).

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАЙ 2019 года

№ сх.	№ расц.	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Цена за ед., тенге	Общая стоимость, тенге
		ул.Биржан сала (18.05.2019г.)				
120	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60мм	1 м2	2,84	11 782,8	33 463,15
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80мм	1 м2	9,46	15 710	148 616,6
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100мм	1 м2	46,02	19 638	903 740,76
	76	,	1 колодец	10	5 545	55 450
		Итого				**1 141 270,5**
		ул. Дукенулы (17-18.05.-02.06.2019г.)				
121, 122	1	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50мм	1 м2	6,68	9 819	65 590,92
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60мм	1 м2	8,8	11 782,8	103 688,64
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70мм	1 м2	47,76	13 746,6	656 537,6
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80мм	1 м2	200,24	15 710	3 145 770,4
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90мм	1 м2	245,63	17 674	4 341 264,62
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100мм	1 м2	75,62	19 638	1 485 025,56
	76	Омоноличование бетоном	1 колодец	3	5 545	16 635
	44	Устройство дорожного корыто механизмами	1 м3	11,61	2 176	25 263,36
	15	Устройство подстилающего основания из песка	1 м3	11,61	5 457	63 355,77
	13	Устройство щебеночного основания	1 м3	11,61	9 883	114 741,63
	31	Устройство поребрика	1м	61,5	4 055	249 382,50
	37	Установка бортовых камней 150х300	1м	65,5	5 790	379 245,00
	56	Устройство а/б покрытия тротуаров толш.5см м/з а/б смеси тип Б марка I	1 м2	66,5	3 019	200 763,50
		Итого				**10 847 264,5**
		ул.Кутпанова (18.05.2019г.)				
123	1	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50мм	1 м2	3,08	9 819	30 242,52
	11	Разборка а/б покрытия толщ.5см (тротуар)	1 м2	0,6	472	283,20
	56	Устройство а/б покрытия тротуаров толш.5см м/з а/б смеси тип Б марка I	1 м2	0,6	3 019	1 811,40
		Итого				**32 337,12**
		ул. Ауэзова (19.05.2019г.)				
124, 125, 126	1	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50мм	1 м2	3,04	9 819	29 849,76
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60мм	1 м2	29,53	11 782,8	347 946,08
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70мм	1 м2	34,2	13 746,6	470 133,72
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80мм	1 м2	22,7	15 710	356 617,00
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90мм	1 м2	15,1	17 674	266 877,40
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100мм	1 м2	19,67	19 638	386 279,46
		Итого				**1 857 703,42**
		пр. Сарыарка (21-23.2019г.)				
	1	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50мм	1 м2	0,81	9 819	7 953,39
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60мм	1 м2	25,85	11 782,8	304 585,38
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70мм	1 м2	88,61	13 746,6	1 218 086,23
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80мм	1 м2	91,32	15 710	1 434 637,20

127, 128, 129, 130	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90мм	1 м2	23,34	17 674	412 511,16
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100мм	1 м2	82,64	19 638	1 622 884,32
	71	Демонтаж люка	1 шт	4	4 761	19 044,00
	87*	Демонтаж КЦП 1-10/плита/Демонтаж КО-6/	1 шт	4	1 264	5 056,00
	270	Установка доборки КО6	1шт	4	12 480	49 920,00
	78	Установка люка, дождеприемника (без стоимости материала)	1 шт	4	4 270	17 080,00
	76	Омоноличование бетоном	1 колодец	67	5 545	371 515,00
	78	Установка люка, дождеприемника (без стоимости материала)	1 колодец	4	4 270	17 080,00
Итого						**5 480 352,68**
ул.Қосшығұлұлы (03-05.07.2019г.)						
130*	35	Демонтаж бордюра на бетонном основании /с учетом вывозом на свалку/	1 м2	9,4305	4 464	42 097,75
Итого						**42 097,75**
ул. Бокейхана (05.05.2019г.)						
139	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70мм	1 м2	74,53	13 746,6	1 024 534
Итого						**1 024 534**
ул. Кунаева (05.05.2019г.)						
140	1	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50мм	1 м2	1,2	9 819	11 782,80
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70мм	1 м2	3,87	13 746,6	53 199,34
Итого						**64 982**
					ИТОГО по акту:	**20 490 542**
					ИТОГО по акту с учетом скидки 13,7%	**17 682 744**
					НДС 12%:	**2 121 929**
					ИТОГО к оплате с учетом НДС:	**19 804 673**

Заказчик:

Технадзор и техсопровождение работ:

Исполнитель:

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»
Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)
Наименование объекта: Средний ремонт ул.Бокейхана на участке от ул.Сыганак до ул.Керей Жанибек хандары

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за МАЙ 2019г.

Дорожные работы

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
		ФРЕЗЕРОВАНИЕ 11 СМ									
1	1218-0101-1215 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 110 мм**	м2 покрытия	14320	460,75	453,96	6597896	6500699	--	565962	7736967
		НР - 72%; СП - 8%			6,79	48,10	97197	688861		573109	
2	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15км**	т	4536,576	343,00	--	1556046	--		--	1680529
		СП - 8%			--	--	--	--		124484	
		РАЗБОРКА А/Б									
3	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных. При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта**	м3 конструкции	33,396	4525,69	1527,62	151140	51016	--	88337	258636
		НР - 72%; СП - 8%			2998,07	675,75	100124	22567		19158	
4	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	80,15	245,00	--	19637	--		--	21208
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
5	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км**	т	80,15	343,00	--	27491	--		--	29691
		СП - 8%			--	--	--	--		2199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1218-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные. Заделка трещин вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением**	м трещин	3848	154,01	53,34	592625	205252	54498	311544	976502
		НР - 72%; СП - 8%			86,51	25,94	332875	99825		72333	
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	27	267,97	255,57	7235	6900	3	1774	9730
		НР - 72%; СП - 8%			12,29	78,96	332	2132		721	
8	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км**	т	47,25	343,00	--	16207	--		--	17503
		СП - 8%			--	--	--	--		1297	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	22	1580,05	1387,77	34761	30531	48	12802	51368
		НР - 108%; СП - 8%			190,11	348,69	4182	7671		3805	
10	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	26,84	3523,00	--	94557	--	94557	--	102122
		СП - 8%			--	--	--	--		7565	
11	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	17,1	19615,91	7103,48	335432	121469	--	231080	611833
		НР - 108%; СП - 8%			12512,44	--	213963	--		45321	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	17,1	103659,17	2421,50	1772572	41408	1731164	24810	1941173
		НР - 108%; СП - 8%			--	1343,43	--	22973		143791	
13	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки**	м2 покрытия	4824	44,80	0,93	216133	4487	89983	133660	377776
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	0,43	121663	2096		27983	
14	2108-0102-1602 РСНБ РК 2015	**Геосетка полиэфирная 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 80 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м**	м2	4824	712,00	--	3434688	--	3434688	--	3709463
		СП - 8%			--	--	--	--		274775	
15	1218-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	2760,23	16936,02	1846,75	46747299	5097467	40341919	2205424	52868941
		НР - 72%; СП - 8%			473,84	635,88	1307913	1755176		3916218	
16	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,236	19615,91	7103,48	4629	1676	--	3189	8444
		НР - 108%; СП - 8%			12512,44	--	2953	--		625	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,236	103659,17	2421,50	24464	571	23893	342	26790
		НР - 108%; СП - 8%			--	1343,43	--	317		1984	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей. Устройство**	м2 покрытия	453	196,24	130,12	88895	58943	2821	51148	151246
		НР - 108%; СП - 8%			59,89	44,65	27131	20228		11203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	453	0,65	0,05	294	24	125	157	488
		НР - 108%; СП - 8%			0,32	--	145	--		36	
20	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	56,444	14505,00	--	818720	--	818720	--	884218
		СП - 8%			--	--	--	--		65498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62540721	12120446	46592419	3630229	71464628
							2208478	2621847	--	5293676	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62540721				
	Материалы		Тенге				42244451				
	Всего заработная плата		Тенге					4830325			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3434688				
	Местные материалы		Тенге				913278				
	Транспортные расходы		Тенге				1619381				
		Накладные расходы	Тенге				3630230				
		Сметная прибыль	Тенге				5293676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71464627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2772
		Сметная заработная плата	Тенге					4830325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71464627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2772
		Сметная заработная плата	Тенге					4830325			
		РАЗДЕЛ 2. СЪЕЗДЫ									
21	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм**	м2 покрытия	747,6	283,34	275,52	211824	205978	--	25347	256144
		НР - 72%; СП - 8%			7,82	39,27	5846	29358		18974	
22	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15км**	т	107,654	343,00	--	36925	--		--	39879
		СП - 8%			--	--	--	--		2954	
23	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных. При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта**	м3 конструкции	2,035	4525,69	1527,62	9210	3109	--	5383	15760
		НР - 72%; СП - 8%			2998,07	675,75	6101	1375		1167	
24	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	4,883	245,00	--	1196	--		--	1292
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
25	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км**	т	4,883	343,00	--	1675	--		--	1809
		СП - 8%			--	--	--	--		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,4	267,97 12,29	255,57 78,96	3591 165	3425 1058	1	880 358	4829
27	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т	23,45	343,00 --	-- --	8043 --	-- --		-- 643	8687
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	7,2	1580,05 190,11	1387,77 348,69	11376 1369	9992 2511	15	4190 1245	16811
29	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва *СП - 8%*	м3	8,784	2463,00 --	-- --	21635 --	-- --	21635	-- 1731	23366
30	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	4,8	1580,05 190,11	1387,77 348,69	7584 913	6661 1674	10	2793 830	11208
31	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	5,856	3523,00 --	-- --	20631 --	-- --	20631	-- 1650	22281
32	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л *НР - 108%; СП - 8%*	т битума	0,028	19615,91 12512,44	7103,48 --	549 350	199 --	--	378 74	1002
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,028	103659,17 --	2421,50 1343,43	2902 --	68 38	2834	41 235	3179
34	1218-0101-1001 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона *НР - 72%; СП - 8%*	т смеси	3,46	16936,02 473,84	1846,75 635,88	58599 1639	6390 2200	50570	2765 4909	66272
35	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л *НР - 108%; СП - 8%*	т битума	0,337	19615,91 12512,44	7103,48 --	6611 4217	2394 --	--	4554 893	12058
36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,337	103659,17 --	2421,50 1343,43	34933 --	816 453	34117	489 2834	38256
37	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	647,6	196,24 59,89	130,12 44,65	127082 38786	84263 28918	4033	73121 16016	216219
38	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	647,6	0,65 0,32	0,05 --	421 208	35 --	178	224 52	697
39	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	80,691	14505,00	--	1170423	--	1170423	--	1264057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		93634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1735211**	**323330**	**1304447**	**120165**	**2003806**
							59593	**67584**	--	**148429**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1735211**				
	Материалы		Тенге				**91760**				
	Всего заработная плата		Тенге					**127177**			
	Местные материалы		Тенге				**1212689**				
	Транспортные расходы		Тенге				**47840**				
		Накладные расходы	Тенге				**120164**				
		Сметная прибыль	Тенге				**148430**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2003805**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**127177**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2003805**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**127177**			
		РАЗДЕЛ 3. ГРАНИТНЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ									
40	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**219**	**1012,59**	--	**221758**	--	--	**239499**	**498157**
		НР - 108%; СП - 8%			**1012,59**	--	**221758**	--		**36901**	
41	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**43,8**	**657,00**	--	**28777**	--		--	**31079**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2302**	
42	**4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**43,8**	**343,00**	--	**15023**	--		--	**16225**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1202**	
43	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**11,4**	**1012,59**	--	**11544**	--	--	**12467**	**25931**
		НР - 108%; СП - 8%			**1012,59**	--	**11544**	--		**1921**	
44	**1218-0101-1205 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**13,363**	**2195,37**	**1286,82**	**29337**	**17196**	--	**12626**	**45320**
		НР - 72%; СП - 8%			**908,55**	**403,75**	**12141**	**5395**		**3357**	
45	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**33,408**	**573,00**	--	**19143**	--		--	**20674**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1531**	
46	**4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**33,408**	**343,00**	--	**11459**	--		--	**12376**
		СП - 8%			--	--	--	--		**917**	
47	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	**м3 грунта**	**36,864**	**2219,06**	--	**81804**	--	--	**58899**	**151958**
		НР - 72%; СП - 8%			**2219,06**	--	**81804**	--		**11256**	
48	**1101-0205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**36,864**	**712,29**	--	**26258**	--	--	**18906**	**48776**
		НР - 72%; СП - 8%			**712,29**	--	**26258**	--		**3613**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	Тенге за 1 тонну	72,991	343,00	--	25036	--		--	27039
		СП - 8%			--	--	--	--		2003	
50	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	8,064	7486,08	2307,00	60368	18604	32384	16797	83338
		НР - 93%; СП - 8%			1163,23	1076,55	9380	8681		6173	
51	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	230,4	2447,31	41,64	563859	9593	227835	356939	994462
		НР - 108%; СП - 8%			1416,80	17,66	326431	4068		73664	
52	2104-0503-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из гранита марки 1 ГП ГОСТ 32018-2012**	м	219	7955,00	--	1742145	--	1742145	--	1881517
		СП - 8%			--	--	--	--		139372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2836509	45392	2002364	716133	3836852
							689315	18145	--	284212	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2836509				
	Материалы		Тенге				260220				
	Всего заработная плата		Тенге					707459			
	Местные материалы		Тенге				1742145				
	Транспортные расходы		Тенге				99438				
		Накладные расходы	Тенге				716132				
		Сметная прибыль	Тенге				284211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3836852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					707459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3836852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					707459			
		РАЗДЕЛ 4. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ									
53	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	73,93	1200,78	297,70	88774	22009	--	55826	156168
		НР - 72%; СП - 8%			903,08	145,70	66765	10772		11568	
54	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	9,611	657,00	--	6314	--		--	6820
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
55	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	9,611	343,00	--	3297	--		--	3560
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
56	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3 конструкции	4,362	2195,37	1286,82	9576	5613	--	4121	14793
		НР - 72%; СП - 8%			908,55	403,75	3963	1761		1096	
57	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	10,905	657,00	--	7165	--		--	7738
		СП - 8%			--	--	--	--		573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	10,905	343,00	--	3740	--		--	4040
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
59	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	м3 грунта	11,829	2219,06	--	26249	--	--	18899	48761
		НР - 72%; СП - 8%			2219,06	--	26249	--		3612	
60	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11,829	712,29	--	8426	--	--	6066	15651
		НР - 72%; СП - 8%			712,29	--	8426	--		1159	
61	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	Тенге за 1 тонну	23,421	343,00	--	8033	--		--	8676
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
62	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,588	7486,08	2307,00	19374	5971	10393	5391	26746
		НР - 93%; СП - 8%			1163,23	1076,55	3010	2786		1981	
63	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	73,93	2053,15	41,64	151789	3078	73107	83062	253639
		НР - 108%; СП - 8%			1022,64	17,66	75604	1305		18788	
64	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	3,844	36669,00	--	140956	--	140956	--	152232
		СП - 8%			--	--	--	--		11276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				473693	36671	224456	173365	698824
							184017	16624	--	51764	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				473693				
	Материалы		Тенге				83500				
	Всего заработная плата		Тенге					200641			
	Местные материалы		Тенге				140956				
	Транспортные расходы		Тенге				28549				
		Накладные расходы	Тенге				173366				
		Сметная прибыль	Тенге				51765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				698824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					200641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				698824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					200641			

РАЗДЕЛ 5. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ

65	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	74	2512,89	--	185954	--	--	133887	345428
		НР - 72%; СП - 8%			2512,89	--	185954	--		25587	
66	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км**	т	0,12	657,00	--	79	--		--	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка бетона для поднятия люков/Подготовка бетонная. Устройство**	м3	8,32	22220,28	1413,27	184873	11758	159087	15425	216321
		НР - 91%; СП - 8%			1686,02	351,27	14028	2923		16024	
68	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки новые и существующие. Установка**	шт.	52	2375,45	256,73	123523	13350	6532	109587	251759
		НР - 99%; СП - 8%			1993,10	135,63	103641	7053		18649	
69	2303-0101-0311 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99**	комплект	1	68025,00	--	68025	--	68025	--	73467
		СП - 8%			--	--	--	--		5442	
70	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Омоноличивание бетоном**	м3	1,306	25118,25	9,00	32804	12	26251	6149	42070
		НР - 94%; СП - 8%			5008,71	--	6541	--		3116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				595258	25120	259895	265048	929130
							310164	9975	--	68824	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				527233				
	Материалы		Тенге				191870				
	Всего заработная плата		Тенге					320139			
	Транспортные расходы		Тенге				79				
		Накладные расходы	Тенге				265047				
		Сметная прибыль	Тенге				63382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				855663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					320139			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				68025				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68025				
		Сметная прибыль	Тенге				5442				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				73467				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				929130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					320139			
		РАЗДЕЛ 6. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ УЛИЦЫ									
71	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	32,7	1200,78	297,70	39265	9735	--	24692	69075
		НР - 72%; СП - 8%			903,08	145,70	29531	4764		5117	
72	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	1,308	657,00	--	859	--		--	928
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
73	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	1,308	923,00	--	1207	--		--	1304
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	м3 грунта	0,51	2219,06	--	1132	--	--	815	2102
		НР - 72%; СП - 8%			2219,06	--	1132	--		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,51	712,29	--	363	--	--	262	675
		НР - 72%; СП - 8%			712,29	--	363	--		50	
76	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	Тенге за 1 тонну	0,893	343,00	--	306	--		--	331
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
77	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3 подушки	0,254	7684,93	307,89	1952	78	1182	614	2772
		НР - 84%; СП - 8%			2723,32	156,16	692	40		205	
78	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмп=0.8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	12,7	1863,05	41,64	23661	529	10144	14269	40964
		НР - 108%; СП - 8%			1022,64	17,66	12988	224		3034	
79	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,203	33095,00	--	6718	--	6718	--	7256
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				75464	10342	18044	40652	125407
							44705	5028	--	9290	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75464				
	Материалы		Тенге				11326				
	Всего заработная плата		Тенге					49733			
	Местные материалы		Тенге				6718				
	Транспортные расходы		Тенге				2373				
		Накладные расходы	Тенге				40652				
		Сметная прибыль	Тенге				9289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					49733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				125406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					49733			
		РАЗДЕЛ 7. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА									
80	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	м2 основания	415,18	193,52	--	80348	--	--	57850	149254
		НР - 72%; СП - 8%			193,52	--	80348	--		11056	
81	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	2,16	101,00	--	218	--		--	236
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
82	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	Тенге за 1 тонну	2,16	343,00	--	741	--		--	800
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
83	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания**	м3 основания	39,118	4059,78	1352,00	158810	52888	64166	60376	236721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1067,43	592,18	41756	23165		17535	
84	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	391,18	2621,89	232,76	1025633	91049	191951	724934	1890612
		НР - 94%; СП - 8%			1898,44	73,04	742633	28573		140045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1265750	143937	256117	843160	2277623
							864736	51738	--	168712	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1265750				
	Материалы		Тенге				256117				
	Всего заработная плата		Тенге					916474			
	Транспортные расходы		Тенге				959				
		Накладные расходы	Тенге				843160				
		Сметная прибыль	Тенге				168713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2277623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670
		Сметная заработная плата	Тенге					916474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2277623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670
		Сметная заработная плата	Тенге					916474			
		РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ ИЗ ЧЕРНОЗЕМА									
85	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	21,25	183,60	--	3902	--	--	2809	7248
		НР - 72%; СП - 8%			183,60	--	3902	--		537	
86	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Земля растительная механизированной заготовки**	м3	2,125	956,00	--	2032	--	2032	--	2194
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5933	--	2032	2809	9442
							3902	--	--	700	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5933				
	Всего заработная плата		Тенге					3902			
	Местные материалы		Тенге				2032				
		Накладные расходы	Тенге				2809				
		Сметная прибыль	Тенге				699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3902			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								81345712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4364909				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12705237			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2790941			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50659774		
		- Перевозка грузов	Тенге				1798617				
		- Накладные расходы	Тенге							5791561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										6025607	
		- Сметная прибыль	Тенге								
										ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**81 345 712**
										Непредвиденные работы и затраты-2%	**1 626 914**
										ИТОГО по акту:	**82 972 626**
										НДС 12%:	**9 956 715**
										ИТОГО с учетом НДС:	**92 929 341**
										ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**80 195 327**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение: