Генподрядчик: ТОО "Электросервис"
Субподрядчик: ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Наименование объекта: Прокладка кабеля сшитый полиэтилен
Договор № 31-Н-16 от 15 сентября 2016 года

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года
Прокладка кабеля напряжением 10 кВ в траншее согласно проекта "Реконструкция схемы электроснабжения 10 кВ на Шульбинской ГЭС"

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	38	1943,53	–	73854	–	43648	2,48	94,24
		м3 грунта		1943,53	–	73854	–	59,1	–	–
2	11-010101-0327	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1340	126,89	120,91	170034	162021	21283	0,0082	10,988
		м3 грунта		5,98	20,89	8013	27999	59,1	0,01731	23,1954
3	11-010101-0330	Разработка скального грунта экскаватором	280	312,18	296,16	87410	82926	11120	0,02009	5,6252
		м3 грунта		16,01	51,18	4484	14331	59,1	0,0424	11,872
4	11-010205-0304	Доработка траншеи вручную (скальный грунт)	256	2837,75	–	726464	–	429340	3,56	911,36
		м3 грунта		2837,75	–	726463	–	59,1	–	–

5	13-080201-0301	Устройство постели из песка при одном кабеле в траншеи	1800	388,92	334,93	700063	602868	122601	0,06	108
		м кабеля		54	105,14	97195	189257	42,8	0,0998	179,64
6	29-000001-0001(пл	Стоимость песка	886,2	5357		4747373				
		м3								
7	13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	4500	232,46	102,34	1046091	460528	280158	0,12	540
		м кабеля		107,99	37,47	485973	168601	42,8	0,0434	195,3
8	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	3200	338,58	284,59	1083469	910679	196313	0,06	192
		м кабеля		54	89,34	172790	285886	42,8	0,0848	271,36
9	29-000001-0002(пл	Стоимость кирпича силикатного	20000	38		760000				
		шт								
10	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	512	923,85	–	473011	–	279549	1,21	619,52
		м3 грунта		923,85	–	473010	–	59,1	–	–
11	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	576	28,26	28,26	16278	16278	3323	–	–
		м3 грунта		–	9,76	–	5623	59,1	0,00942	5,42592
12	11-010104-0701	Планировка грунта траншеи бульдозером	3200	0,88	0,88	2825	2825	686	–	–
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,36	–	1161	59,1	0,00035	1,12
13	11-460401-0103	Разборка бетона по дороги	4,64	23159,27	10162,72	107459	47155	38595	13,32	61,8048
		м3		11306,9	5066,81	52464	23510	50,8	5,63	26,1232
14	11-460401-0103	Разборка бетона по траншеи	27	23159,41	10162,67	625304	274392	224581	13,32	359,64
		м3		11306,96	5066,7	305288	136801	50,8	5,63	152,01
15	11-010207-0502	Корчевка деревьев диам до 20 мм	22	198,64	149,18	4370	3282	1373	0,066	1,452
		дерево		49,45	56,18	1088	1236	59,1	0,0542	1,1924

16	11-010104-0701	Планировка площадки от бетонных и железобетонных куч	1200	0,88	0,88	1059	1059	257	–	–
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера								
				–	0,36	–	435	59,1	0,00035	0,42
17	11-220501-0105	Прокладка полиэтиленовых труб диам 150 мм(гильзы)	0,078	215512,82	3346,15	16810	261	10351	247	19,266
		км трубопровода								
				212166,67	1525,64	16549	119	62,1	38,24	2,98272
18	29-000001-0003(пл	Стоимость полиэтиленовых труб	78	2000		156000				
		м								
19	13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	720	232,47	102,34	167376	73685	44825	0,12	86,4
		м кабеля								
				107,99	37,47	77756	26976	42,8	0,0434	31,248
20	13-080201-0204	Демонтаж кабеля в кабельных лотках kмат1=0;	480	361,5	199,51	173521	95765	48545	0,18	86,4
		м кабеля								
				161,99	74,3	77756	35666	42,8	0,0826	39,648
21	13-080201-0204	Демонтаж кабеля от забора до опры №6 kмат1=0;	480	361,5	199,51	173521	95765	48545	0,18	86,4
		м кабеля								
				161,99	74,3	77756	35666	42,8	0,0826	39,648
22	13-080201-0204	Демонтаж кабеля от опры №56 до дороги на ГЭС kмат1=0;	400	361,5	199,51	144600	79804	40454	0,18	72
		м кабеля								
				161,99	74,31	64796	29722	42,8	0,0826	33,04
		Всего **прямые затраты**				**11456892**				3255
										1014

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 715 235
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 909 293
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	982 989
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 832 362
Накладные расходы I уровня, тенге	1 845 547
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 302 439
Итого, тенге	13 302 439

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 064 195
Всего	14 366 634
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	14 366 633,93
НДС (12 %)	1 723 996,07
Всего по акту с учетом НДС	16 090 630

Генподрядчик ТОО "Электросервис"

Директор

Субподрядчик ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Директор Воробьев Г.М.