Счет-фактура № 00000000004 от 10 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 10.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940010286, г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0009790, от 22.12.2015

ИИК поставщика: KZ848560000006612717, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №43 от 21.04.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Желтоксан, дом № 156

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050940010286, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740003730, ГКП "Кызылорда су жүйесі",Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Желтоксан, дом № 156

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП "Кызылорда су жүйесі"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740003730, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Желтоксан, дом № 156

ИИК получателя: KZ369650000070494594, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт КНС №40 за май 2017г.	Работа	1	848 833,04	848 833,04	12%	101 859,96	950 693,00		
Всего по счету:					**848 833,04**		**101 859,96**	**950 693,00**		

Руководитель: Бертлеуов А. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП "Кызылорда су жүйесі",Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Желтоксан, дом № 156** — **040740003730**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256** — **050940010286**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №43 от 21.04.2017г.

Номер документа	Дата составления
4	10.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт КНС №40 за май 2017г.			Работа	1	950 693,00	950 693,00
				Итого	1	x	950 693,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.05.2017

М.П.

Форма 3

Заказчик: ГКП"Кызылорда су жүйесі"
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Договор: №43 от 21.04.2017г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года
по объекту: "Текущий ремонт КНС №40"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнено		Выполнено		Выполнено	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	"Текущий ремонт КНС №40" **за май 2017 год**			950693,00	288 341,00	950693,00	288 341,00	950693,00	288 341,00	950693,00	288 341,00
	ВСЕГО:			**950 693,00**	**288 341,00**	**950 693,00**	**288 341,00**	**950 693,00**	**288 341,00**	**950 693,00**	**288 341,00**

ЗАКАЗЧИК: ГКП"Кызылорда су жүйесі"

Руководитель _____ **Дихамбаев Н.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ **Бертлеуов А.Х.**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ БИН 050840010266 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "КАСИЕТ LTD" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА

Заказчик: ГКП"Кызылорда су жүйесі"
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Договор: №43 от 21.04.2017г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

"Текущий ремонт КНС №40"

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1		**Глава 2. Основные объекты строительства**				
	Лок смета	КНС №40	276,640			276,640
		Всего по главе 2:	**276,640**			**276,640**
		Глава 8. Временные здания сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания сооружения 1,8*0,8%=0,0144	3,984			3,984
		Всего по главе 8:	**3,984**			**3,984**
		Всего по главе 1-8:	**280,624**			**280,624**
		Глава 9 Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.02-02-2002	Зимнее удорожание -1,35%	3,788			3,788
		Выслуга лет 1%			2,806	2,806
		Дополнительные отпуска 0,4%			1,122	1,122
		Всего по главе 9:	**3,788**		**3,929**	**7,717**
		Всего по главе 2-9:	**284,412**		**3,929**	**288,341**
		Всего базисная стоимость в ценах 2001 год	**284,412**		**3,929**	**288,341**
		Итого тек. стоим. в ценах 2017 г. К=2,926	**832,190**		**11,495**	**832,190**
		Налоги сборы о бъязательные платежи 2%			16,644	16,644
		Стоимость в текущем уровне цен:	**832,190**		**28,139**	**848,833**
		НДС 12%			101,860	101,860
		ВСЕГО	**832,190**		129,999	**950,693**

ЗАКАЗЧИК: ГКП"Кызылорда су жүйесі"

Руководитель _____ Дихамбаев Н.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ
БСН/БИН 050940010286
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"КАСИЕТ LTD"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА

Заказчик: ГКП"Қызылорда су жүйесі"
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Наименование стройки: "Текущий ремонт КНС №40"
Договор: №43 от 21.04.2017г.

Форма 2

АКТ
приемки выполненых работ
за май месяц 2017 года

общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0158-2-3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	64 м2	109,99 106,45	3,54 0,07	7039 6813	227 4	7301 107,1	0,67 --	43 --		
2	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, Р,ИС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	64 м2	797,08 49,50	30,23 11,32	51013 3168	1935 724	4632 119	0,28 0,06	18 4		
3	С11011-730	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	150 м2	125,00 --	-- --	18750 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
4	1.0146-34-4	Разборка кирпичных стен	1,88 м3	1795,50 1167,75	627,75 236,25	3376 2195	1180 444	2640 100	7,10 1,16	13 2		
5	1.0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,88	1942,88	335,84	3653	631	1832	4,54	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		699,75	126,00	1316	237	118	0,61	1
6	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			64	115,42	15,94	7387	1020	3093	0,24	16
		м2		34,65	5,96	2218	381	119	0,03	2
7	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			3,5	575,05	1,24	2013	4	640	0,97	3
		м2		153,23	0,47	536	2	119	--	--
8	E0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая								
			110,13	13,73	0,90	1512	99	1159	0,06	6
		м2		9,68	0,34	1066	37	105	--	--
9	E0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в дваслоя								
			14,51	174,84	7,38	2537	107	1404	0,57	8
		м2		90,23	2,79	1309	40	104	0,01	--
10	E0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича								
			0,49	6459,84	300,96	3165	147	507	5,63	3
		м3		873,00	101,79	428	50	106,2	0,39	--
11	С143007-8	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный, 250х120х65 мм, М-125								
			0,58	11700,00	--	6786	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
12	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков								
			92	32,87	--	3024	--	3024	0,23	21
		м2		32,87	--	3024	--	100	--	--
13	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			120	197,52	1,96	23702	235	13778	0,61	73
		м2		108,90	0,45	13068	54	105	0,03	3
14	E0162-10-1	Улучшенная масляная окраска дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 проценто								
			26,85	82,39	0,05	2212	1	1395	0,33	9
		м2		54,96	0,02	1476	1	94,5	--	--
15	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3								
			0,72	5982,59	260,48	4307	188	532	3,94	3
		м3		614,25	89,46	442	64	105	0,35	--
				Комната отдыха						
16	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
			40,2	17,43	0,12	701	5	582	0,09	4
		м2		13,73	0,05	552	2	105	--	--
				Машинный отдел						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	F0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	72,52	17,43	0,12	1264	9	1049	0,09	7
		м2		13,73	0,05	996	4	105	--	--
18	F0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	8,56	104,85	1,42	897	12	646	0,45	4
		м2		71,33	0,54	611	5	105	--	--
19	F0115-172-4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25,1	148,40	0,07	3725	2	2847	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2711	1	105	--	--
20	C01031-A27-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,5	134,30	--	201	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	C010333-A16-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,5	229,00	--	344	--	69	0,96	1
		т		45,80	--	69	--	100	--	--
22	F0169-11-1	Устройство инвентарных деревянных лесов	65	935,11	--	60782	--	5463	0,55	35
		м2		93,38	--	6070	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			208390	5802			293
			Тенге			48066	2051			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			208390				
	Материалы -		Тенге			105978				
	Всего заработная плата -		Тенге				50117			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18750				
	Местные материалы -		Тенге			29317				
	Транспортные расходы -		Тенге			344				
		Накладные расходы -	Тенге			52592				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7889			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15659				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			276640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				58005			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			276640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				58005			
		Всего по акту	**Тенге**			276640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАКАЗЧИК: ГКП"Қызылорда су жүйесі"

Руководитель _____ Дихамбаев Н.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А.Х.