Типовая межведомственная форма КС-3
Представляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ на 30 июня 2014 года

Заказчик: ГККП «Детский сад №22»
Подрядчик: ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»
Договор №8 от 06.03.2014г.

Обьект: "Текущий ремонт водопровода, канализации и замена сантехнических приборов ГККП детского сада №22 отдела образования акимата г.Тараз"

№ п\п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		Сначала строительства по отчетный месяц всего	Сначала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт системы отопления ГККП детского сада №22 отдела образования акимата г.Тараз	4 971 600	4 971 600				4 971 600			
2	В т.ч.НДС	532 671	532 671				532 671			
7	Всего к оплате без НДС	4 438 929	4 438 929				4 438 929			
8	Оплата суммы НДС	532 671	532 671				532 671			
	Всего к оплате	4 971 600	4 971 600				4 971 600			

Заказчик:

Заведующая ГККП "Детский сад №22"

Лысакова Н.В.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»

Еспулетов Г.Б.

Форма N 2в

Заказчик: ГККП «Детский сад №22»

Подрядчик: ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»

Договор: №8 от 06.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт водопровода, канализации и замена сантехнических приборов ГККП детского сада №22 отдела образования акимата г.Тараз

Наименование обьекта: Здание детского сада

А К Т N1

приемки выполненных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40мм	м	788,00	52,60	0,71	41450	560	0,34	269
					51,89	0,11	40890	89	0,00	1
2.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	267,40	416,32	8,14	111324	2176	1,33	355
					238,70	3,04	63829	812	0,01	4
3.	Е0116-10-1	Прокладка магистральных трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	520,60	429,13	14,54	223407	7571	0,57	297
					103,36	5,45	53809	2837	0,03	14
4.	Е0162-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	9,38	111,46	0,05	1046	--	0,50	5
					81,58	0,02	765	--	0,00	0
5.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	91,00	83,62	0,19	7609	17	0,47	43
					83,43	0,02	7592	2	0,00	0
6.	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	81,00	507,00	--	41067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые	шт	10,00	941,00	--	9410	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм			--	--	--	--	--	--
8.	Е0165-4-2	Демонтаж раковин	компл	34,00	166,27	4,79	5653	163	1,02	35
					161,48	0,74	5490	25	0,01	0
9.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	34,00	5941,32	22,18	202005	754	2,01	68
					356,89	9,27	12134	315	0,04	1
10.	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	34,00	284,00	--	9656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	34,00	1797,15	1,62	61103	55	0,72	25
					129,78	--	4413	--	--	--
12.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	33,00	252,19	6,64	8322	219	1,47	49
					245,54	1,07	8103	35	0,01	0
13.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	33,00	4119,41	40,42	135940	1334	2,29	75
					398,61	16,22	13154	535	0,07	2
14.	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	шт	28,00	2940,00	--	82320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С131101-81	Унитазы керамические тарельчатые УНТ, УНТП и УНТП1 с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	5,00	3720,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0165-4-4	Демонтаж душевых паддонов	компл	12,00	491,42	23,08	5897	277	2,69	32
					468,34	3,67	5620	44	0,03	0
17.	Е0165-12-5	Установка поддонов душевых	компл	12,00	621,79	2,09	7461	25	3,23	39
					560,84	0,46	6730	6	0,00	0
18.	С131101-39	Поддоны душевые стальные эмалированные	шт	12,00	4740,00	--	56880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С131101-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для поддона	шт	12,00	2330,00	--	27960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	12,00	147,15	1,62	1766	19	0,72	9
					129,78	--	1557	--	--	--
21.	С131101-9 1	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл	12,00	1650,00	--	19800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0165-4-1	Демонтаж мойки	компл	4,00	104,64	3,43	419	14	0,63	3
					101,21	0,56	405	2	0,00	0
23.	Е0117-5-4	Установка мойки	комплект	4,00	254,40	12,70	1018	51	0,83	3
					148,32	4,64	593	19	0,02	0
24.	С131101-2 7	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См-М-ЦЩнА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном	шт	4,00	5220,00	--	20880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С131101-5 8	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	шт	4,00	1700,00	--	6800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТПрайс	Фитниги, отводы, муфты, переходы диам.до 40мм	шт	21,00	80,00	--	1680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0165-4-4	Демонтаж моечной ванны	компл	1,00	491,42	23,08	491	23	2,69	3
					468,34	3,67	468	4	0,03	0
28.	Е0117-1-3	Установка моечных ванн	комплект	1,00	615,97	30,94	616	31	2,86	3
					502,90	11,59	503	12	0,06	0
29.	С131101-1 5	Моечная ванна для кухни	компл	1,00	13100,00	--	13100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С131101-5 9	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	шт	1,00	2330,00	--	2330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1797,15	1,62	1797	2	0,72	1
					129,78	--	130	--	--	--
32.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	компл	1,00	166,27	4,79	166	5	1,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					161,48	0,74	161	1	0,01	0
33.	Е0117-5-4	Установка мойки	комплект	2,00	254,40	12,70	509	25	0,83	2
					148,32	4,64	297	9	0,02	0
34.	С131101-27	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См-М-ЦЩнА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном	шт	2,00	5220,00	--	10440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	шт	2,00	1700,00	--	3400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	2,00	1797,15	1,62	3594	3	0,72	1
					129,78	--	260	--	--	--
37.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40мм	м	22,50	52,60	0,71	1184	16	0,34	8
					51,89	0,11	1168	3	0,00	0
38.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	22,50	416,32	8,14	9367	183	1,33	30
					238,70	3,04	5371	68	0,01	0
39.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	6,00	83,62	0,19	502	1	0,47	3
					83,43	0,02	501	--	0,00	0
40.	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6,00	507,00	--	3042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0165-4-4	Демонтаж моечной ванны	компл	1,00	491,42	23,08	491	23	2,69	3
					468,34	3,67	468	4	0,03	0
42.	Е0117-1-3	Установка моечных ванн	комплект	1,00	615,97	30,94	616	31	2,86	3
					502,90	11,59	503	12	0,06	0
43.	С131101-15	Моечная ванна	компл	1,00	13100,00	--	13100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С131101-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	шт	2,00	2330,00	--	4660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	2,00	1797,15	1,62	3594	3	0,72	1
					129,78	--	260	--	--	--
46.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40мм	м	32,50	52,60	0,71	1710	23	0,34	11
					51,89	0,11	1686	4	0,00	0
47.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	32,50	416,32	8,14	13530	264	1,33	43
					238,70	3,04	7758	99	0,01	0
48.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	4,00	83,62	0,19	334	1	0,47	2
					83,43	0,02	334	--	0,00	0
49.	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	507,00	--	2028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0165-2-2	Разборка стояка из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	109,80	150,00	3,37	16470	370	0,88	96
					146,63	0,54	16100	59	0,00	0
51.	Е0165-10-2	Прокладка стояков канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	109,80	778,79	0,49	85511	54	0,73	80
					139,05	0,09	15268	10	0,00	0
52.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	82,00	121,55	1,64	9967	134	0,71	58
					119,91	0,26	9833	21	0,00	0
53.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	42,20	150,00	3,37	6330	142	0,88	37
					146,63	0,54	6188	23	0,00	0
54.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	82,00	623,75	0,66	51147	54	0,60	49
					109,39	0,26	8970	21	0,00	0
55.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	42,20	751,99	1,47	31734	62	0,58	24
					105,45	0,56	4450	23	0,00	0
56.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	14,00	137,15	24,29	1920	340	0,77	11
					112,87	4,28	1580	60	0,02	0
57.	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором	м2	14,00	87,28	3,89	1222	55	0,30	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым при толщине намета до 5 мм			46,72	0,61	654	9	0,00	0
58.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен кафелем	м2	14,00	1868,11	2,16	26154	30	2,06	29
					342,99	0,81	4802	11	0,00	0
59.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	15,10	1425,35	12,07	21523	182	1,09	16
					176,83	4,52	2670	68	0,02	0
60.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	29,00	27,10	--	786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	29,00	108,85	--	3157	--	0,47	14
					22,29	--	646	--	--	--
ИТОГО:							1455995	15293		1839
							316113	5242		27

Накладные расходы :

На общестроительные работы	11968
На сантехнические работы	380614
Всего накладных расходов:	392582
Итого с накладными	1848577

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	110915
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1948419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						4351891		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						87038		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4438929		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						532671		
		Итого с НДС						4971600		

Заказчик: ГККП «Детский сад №22»

Лысакова.Н.В.

Подрядчик: Директор ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»

Есдаулетов Г.Б.