Типовая межведомственная форма КС-3
Представляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ на 30 мая 2014 года

Заказчик: ГККП «Детский сад №15»
Подрядчик: ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»
Договор №13 от 11.03.2014г.

Обьект: "Текущий ремонт системы отопления ГККП детского сада №15 отдела образования акимата г.Тараз"

№ п\п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		Сначала строительства по отчетный месяц всего	Сначала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт системы отопления ГККП детского сада №22 отдела образования акимата г.Тараз	4 885 104	4 885 104				4 885 104			
2	В т.ч.НДС	523 404	523 404				523 404			
7	Всего к оплате без НДС	4 361 700	4 361 700				4 361 700			
8	Оплата суммы НДС	523 404	523 404				523 404			
	Всего к оплате	4 885 104	4 885 104				4 885 104			

Заказчик:
Заведующая ГККП "Детский сад №15"
Нурбекова Н.О.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Ай-Дин Тараз Құрылыс»
Есдаулетов Г.Б.

Заказчик: ГККП «Детский сад №15» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»

Договор: №13 от 11.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт системы отопления здания ГККП "Детский сад №15 Отдела образования акимата г.Тараз"

Наименование обьекта: Здание детского сада

А К Т N1

приемки выполненных работ за май 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0165-19-1	Демонтаж отопительных приборов	шт	95,00	203,12	16,44	19296	1562	1,24	118
					186,68	2,60	17734	247	0,02	2
2.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления	м	437,00	70,00	0,51	30589	225	0,45	196
					69,48	0,09	30364	41	0,00	0
3.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах	отверст	112,00	711,90	497,53	79733	55723	1,41	158
					214,37	190,59	24010	21346	1,05	118
4.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	120,00	275,25	5,10	33030	612	0,35	42
					61,83	1,92	7420	230	0,01	1
5.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	350,00	433,25	5,10	151637	1784	0,35	123
					61,83	1,92	21641	671	0,01	3
6.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	135,00	483,25	5,10	65239	688	0,35	47
					61,83	1,92	8347	259	0,01	1
7.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	64,00	620,68	10,24	39723	655	0,44	28
					77,56	3,82	4964	245	0,02	1
8.	Е0118-6-1	Установка радиаторов	1кВт	135,00	207,14	44,71	27964	6037	0,81	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		биметаллических			128,46	16,75	17342	2261	0,08	11
9.	ТПрайс	Стоимость радиаторов биметаллических	секц	1435,00	550,00	--	789250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130810-51	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт	100,00	106,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	669,00	12,96	--	8672	--	0,06	40
					12,66	--	8471	--	--	--
12.	ТПрайс	Тройник с пробкой Д 20 мм	шт	50,00	292,06	--	14603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	50,00	32,28	--	1614	--	0,14	7
					26,65	--	1333	--	--	--
14.	ТПрайс	Кран воздуховыпускной RDT15	шт	50,00	95,66	--	4783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	50,00	531,66	50,52	26583	2526	1,74	87
					301,16	20,28	15058	1014	0,09	5
16.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	50,00	437,00	--	21850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	2,00	318,73	8,19	637	16	1,97	4
					310,55	1,30	621	3	0,01	0
18.	Е0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	1шт	2,00	2236,90	200,32	4474	401	7,17	14
					1201,97	75,32	2404	151	0,36	1
19.	С130902-32	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2,00	6780,00	--	13560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10	шт	4,00	492,00	--	1968	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 100 мм			--	--	--	--	--	--
21.	Е0165-20-1	Демонтаж грязевиков	прибор	2,00	332,67	10,30	665	21	2,06	4
					322,37	1,63	645	3	0,01	0
22.	Е0118-16-7	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	1шт	2,00	42021,26	488,97	84043	978	13,38	27
					2302,67	182,50	4605	365	0,90	2
23.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	160,00	168,34	0,09	26935	14	0,77	122
					127,93	0,03	20468	4	0,00	0
24.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	11,80	27,10	--	320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	11,80	108,85	--	1284	--	0,47	6
					22,29	--	263	--	--	--
ИТОГО:							1459052	71242		1133
							185690	26840		145

Накладные расходы :

На общестроительные работы	60430
На сантехнические работы	168697
Всего накладных расходов:	229127
Итого с накладными	1688179

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	101291
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1789470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						4276176		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						85524		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4361700		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						523404		
		Итого с НДС						4885104		

Заказчик: ГККП «Детский сад №15»

Нурбекова Н.О.

Подрядчик: Директор ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»

Есдаулетов Г.Б.