Заказчик: Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Договор № 696-18 от 26.09.2018 г.

Наименование объекта: Шульбинский судоходный шлюз

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2018 г.
Изготовление и монтаж металлоконструкций площадки для ремонта механического оборудования Шульбинского шлюза

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ,Колонны К1-К3										
1	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (Колонны). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	г конструкций	3,13	194101,56	62028,65	607538	194150	16720	303512	983933
					126731,19	13803,12	396669	43204	–	72884	
2	2900-0000-0000(пл)	Прокат двутавровый №45	т	3,54	293000		1037220		1037220	–	1120198
					–		–		–	82978	
3	2900-0000-0000(пл)	Прокат листовой толщиной 10 мм	т	0,531	281000		149211		149211	–	161148
					–		–		–	11937	
4	2900-0000-0000(пл)	Прокат толстолистовой 20 мм	т	0,887	281000		249247		249247	–	269187
					–		–		–	19940	

5	2900-0000-0000(пл)	Прокат толстолистовой 30 мм	т	0,452	281000 –		127012 –		127012 –	– 10161	137173
	Раздел 2 Площадки П1-П4										
6	1109-0701-0104	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	г конструкций	3,34	177413,77	45001,5	592562	150305	14235	321241	986907
7	2900-0000-0000(пл)	Швеллер №12	т	1,8	128150,3 286000 –	11240,72	428022 514800 –	37544	– 514800 –	73104 – 41184	555984
8	2900-0000-0000(пл)	Прокат толстолистовой 5 мм	т	1,22	271000 –		330620 –		330620 –	– 26450	357070
9	2900-0000-0000(пл)	Круг D=10 ммК=1,040;	т	0,00208	263000 –		547 –		547 –	– 44	591
10	2900-0000-0000(пл)	Круг D=8 ммК=1,040;	т	0,00166	263000 –		438 –		438 –	– 35	473
	Раздел 5 Контователи №1,№2										
11	1109-0701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	г конструкций	1,6	222420,63	89316,88	355873	142907	8414	161677	558954
12	2900-0000-0000(пл)	Прокат толстолистовой 20 ммК=1,040;	т	1,664	127845 281000 –	18601,88	204552 467584 –	29763	– 467584 –	41404 – 37407	504991

Всего прямые затраты	**4432652**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 029 243
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	487 362
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	632
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 916 048
Накладные расходы, тенге	786 430
Итого с накладными расходами, тенге	5 219 082
Сметная прибыль (8 %), тенге	417 528

	Всего	**5 636 610**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	112 732
	Итого по акту	**5 749 341,96**
	НДС (12 %)	689 921,04
	Всего по акту с учетом НДС	**6 439 263,00**

Подрядчик: **ТОО « ГидроСтройМонтаж»**

Директор _____ Г.М. Воробьев
(ФИО)

Заказчик: **Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Директор _____ В. В. Пархоменко
(ФИО)