Заказчик (застройщик)- **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Подрядчик - **Консорциум ТОО "Промстрой-Энерго" и ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

Наименование строительства и его адрес: **"Расширение ОРУ 500 кВ ПС 1150 кВ "Экибастузская" в рамках проекта "Строительство линии 500 кВ Экибастуз-Шульбинская ГЭС (Семей)-Усть-Каменогорск" . Строительно-монтажные работы на ОРУ 500кВ (Релейная защита и автоматика: монтаж шкафа ТН ВЛ 500кВ. Шкафы оборудования и СМиУ: монтаж шкафа сбора сигнализации. Противоаварийная автоматика: монтаж шкафов отключения линии и ПРМ/ПРД ВЛ 500 кВ. Архитектурно-строительные решения: монтаж металлоконструкций порталов и опор ВЛ. Расширение ОРУ 500 кВ. Кабельные лотки: монтаж кабельных лотков)**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-май месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		25-Д-19	14.01.2013г.				

тыс.тенге

Наименование выполненных работ и затрат	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: ВСЕГО в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: СМР	из них: Оборудование	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**512 566,071**		**169 992,438**	**64 491,769**	**102 211,067**	**3 289,602**		**0,000**	**54 917,793**	**512 566,071**
в т.ч. за отчетный месяц		**57 951,729**	**20 759,996**	**6 933,751**	**13 466,551**	**359,694**		**0,000**	**6 954,207**	**64 905,936**
В базовых ценах 2001 года	**169 992,438**	**20 759,996**	**20 759,996**	**6 933,751**	**13 466,551**	**359,694**		**0,000**		
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года через индекс Имрп=2,736774194	448 674,783	56 815,421								
Строительно-монтажные работы	174 374,298	18 976,111								**18 976,111**
Оборудование	265 485,447	36 854,909								**36 854,909**
Прочие не входящие в СМР	8 815,038	984,401								**984,401**
Пусконаладочные работы										**0,000**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	8 973,495	1 136,308								**1 136,308**
Авторский надзор										
Итого	**457 648,278**	**57 951,729**								**57 951,729**
НДС 12%	**54 917,793**	**6 954,207**								**6 954,207**
Всего с НДС	**512 566,071**	**64 905,936**								**64 905,936**
в том числе:										
Объём выполненных работ ТОО "Промстрой-Энерго" с учетом НДС	**0,000**	**0,000**								**0,000**
Объём выполненных работ ТОО "ЭнергоСтройПроект" с учетом НДС	**512 566,071**	**64 905,936**								**64 905,936**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
(подпись) Бектенов Р.М. (ФИО)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект"
(подпись) Лапин И.В. (ФИО)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект"
(подпись) Сартаев А.С. (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
(подпись) Аймурзин А.А. (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"
(подпись) Уразгалиев Т.М. (ФИО)

Нач-к ОКС Адилов-Тажиев И.Б.
Нач-к ОКС Дубков А.А.
Инженер (Майгелдиев М.)

Форма 2В

Наименование стройки - "Расширение ОРУ 500 кВ ПС 1150 кВ "Экибастузская" в рамках проекта "Строительство линии 500 кВ Экибастуз-Шульбинская ГЭС (Семей)-Усть-Каменогорск".

Заказчик: **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"**

Подрядчик: **Консорциум ТОО "Промстрой-Энерго" и ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

Наименование строительства : **"Расширение ОРУ 500 кВ ПС 1150 кВ "Экибастузская" в рамках проекта "Строительство линии 500 кВ Экибастуз-Шульбинская ГЭС (Семей)-Усть-Каменогорск". Строительно-монтажные работы на ОРУ 500кВ (Релейная защита и автоматика: монтаж шкафа ТН ВЛ 500кВ. Шкафы оборудования и СМиУ: монтаж шкафа сбора сигнализации. Противоаварийная автоматика: монтаж шкафов отключения линии и ПРМ/ПРД ВЛ 500 кВ. Архитектурно-строительные решения: монтаж металлоконструкций порталов и опор ВЛ. Расширение ОРУ 500 кВ. Кабельные лотки: монтаж кабельных лотков)**

АКТ

выполненных работ за май месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-4.Релейная защита и автоматика								
		РЗА								
15	**Прайс-лист ТОО "Siemens"**	**Шкаф ТН ВЛ 500 кВ Семей ШЗА 5051000011**	**1**	**1912307,19**	**--**	**1912307**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Ц0108-571-2**	**Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения**	**0,9**	**6975,80**	**1570,80**	**6278**	**1414**	**3924**	**24,00**	**22**
		м		**4212,00**	**378,00**	**3791**	**340**	**95**	**2,19**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1918585**	**1414**			**22**
			Тенге			**3791**	**340**			**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			1912307				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1912307				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6278				
	Материалы -		Тенге			1074				
	Всего заработная плата -		Тенге				4131			
		Накладные расходы -	Тенге			3924				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				589			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			612				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1923122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4720			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-5.Шкафы и оборудование СМиУ								
		Система мониторинга и управления								
1	**Прайс-лист ТОО "Siemens"**	**Шкаф сбора сигнализации ШМУ-3-0-2-2-1-2-УХЛ-4-15-К30 085-СТ 1651-1907-04-ТОО-02-2013**	**1**	**7533288,87**	**--**	**7533289**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Ц0108-571-2**	**Щит, собираемый из отдельных панелей и**	**0,8**	**6975,80**	**1570,80**	**5581**	**1257**	**3488**	**24,00**	**19**
		м		**4212,00**	**378,00**	**3370**	**302**	**95**	**2,19**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**7538870**	**1257**			**19**
			Тенге			**3370**	**302**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			7533289				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7533289				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5581				
	Материалы -		Тенге			954				
	Всего заработная плата -		Тенге				3672			
		Накладные расходы -	Тенге			3488				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				523			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			544				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7542902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-6.Противоаварийная автоматика								
		ПА								
1	**Прайс-лист ТОО "Siemens"**	**Шкаф устройств фиксации отключения ВЛ-500 УФОЛ РА2+R1**	**1**	**2168931,09**	**--**	**2168931**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Ц0108-571-2**	**Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения**	**0,9**	**6975,80**	**1570,80**	**6278**	**1414**	**3924**	**24,00**	**22**
		м		**4212,00**	**378,00**	**3791**	**340**	**95**	**2,19**	**2**
3	**Прайс-лист ТОО "Siemens"**	**Шкаф ПРМ/ПРД ВЛ 500 кВ Семей Power Link №683 РА2+R2**	**1**	**1852024,05**	**--**	**1852024**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Ц0108-571-2**	**Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения**	**0,9**	**6975,80**	**1570,80**	**6278**	**1414**	**3924**	**24,00**	**22**
		м		**4212,00**	**378,00**	**3791**	**340**	**95**	**2,19**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**4033512**	**2827**			**43**
			Тенге			**7582**	**680**			**4**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4020955**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4020955**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**12556**				
	Материалы -		Тенге			**2147**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8262**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7849**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1177**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1224**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**21630**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9439**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**4042585**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9439**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-2-1. Расширение ОРУ 500 кВ. Архитектурно-строительные решения								
				Порталы, опоры ВЛ и прожекторные мачты						
		Стальные элементы								
75	Е0133-30-10	Установка болтовых стальных траверс порталов ошиновки массой до 7,5 т	1,4536	7549,60	3904,60	10974	5676	7046	20,40	30
		1т		3645,00	971,34	5298	1412	105	3,54	5
76	Е0133-30-4	Установка болтовых стальных стоек порталов ошиновки массой до 3 т	1,8924	7124,69	3371,69	13483	6381	9200	20,64	39
		1т		3753,00	877,10	7102	1660	105	3,04	6
77	Е0133-30-5	Установка болтовых стальных стоек порталов ошиновки массой до 10 т	1,6996	6691,01	3100,01	11372	5269	7848	20,04	34
		1т		3591,00	806,50	6103	1371	105	2,80	5
78	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,11936	17091,24	9342,24	2040	1115	1276	42,48	5
		1т		7749,00	2435,94	925	291	105	8,52	1
80	Е0133-11-13	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой до 20 т	14,685254	17896,97	9789,09	262822	143755	156091	45,00	661
		1т		7803,00	2319,94	114589	34069	105	8,66	127
81	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,07952	8989,67	5830,67	715	464	393	18,00	1
		1т		3159,00	1544,83	251	123	105	5,36	--
82	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	19,751101	154400,00	--	3049505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,18776	154700,00	--	29045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12021-128	Надбавка за сталь С245	19,642654	1860,00	--	36535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12021-128 т.ч-тб3	Надбавка за сталь С255	0,024844	3385,00	--	84	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12021-128 т.ч-тб3	Надбавка за цинкование	19,667268	30424,00	--	598363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	19,667268	296,52	296,52	5832	5832	4082	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	207,56	--	4082	100	4,36	86
153	E01031-A18-2	**Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках**	19,667268	281,16	281,16	5530	5530	3871	--	--
		т		--	196,81	--	3871	100	4,13	81
156	E010332-A35-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1**	19,667268	248,64	248,64	4890	4890	978	--	--
		т		--	49,73	--	978	100	1,04	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			4031190	178911			770
			Тенге			134269	47856			332
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45297				
	Всего заработная плата -		Тенге				8931			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29045				
		Накладные расходы -	Тенге			8931				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1340			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				10271			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3985893				
	Материалы -		Тенге			4477				
	Всего заработная плата -		Тенге				173194			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3684488				
		Накладные расходы -	Тенге			181854				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27278			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250065				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4417812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1005
		Сметная заработная плата -	Тенге				200472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4475293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1197
		Сметная заработная плата -	Тенге				210743			
		РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 2-2-2. Расширение ОРУ 500 кВ. Кабельные лотки								
1	E0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**	1448	23,28	--	33709	--	32698	0,15	214
		м2		23,28	--	33709	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,84	1885,20	121,07	7239	465	881	1,02	4
		м3		148,50	45,90	570	176	118	0,22	1
3	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	56,076	2212,86	677,32	124088	37981	71832	4,00	224
		м3		680,40	234,59	38154	13155	140	0,90	51
4	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	36	26400,00	--	950400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	15,66	24900,00	--	389934	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	4,416	24200,00	--	106867	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,416	94,00	--	415	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,416	266,00	--	1175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	140,94	183,36	183,36	25843	25843	18090	--	--
		т		--	128,35	--	18090	100	2,70	381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	**Е01031-А11-21**	**Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	**140,94**	**168,00**	**168,00**	**23678**	**23678**	**16575**	**--**	**--**
		т		**--**	**117,60**	**--**	**16575**	**100**	**2,47**	**348**
41	**Е010333-А35-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1**	**140,94**	**258,00**	**258,00**	**36363**	**36363**	**7273**	**--**	**--**
		т		**--**	**51,60**	**--**	**7273**	**100**	**1,08**	**153**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1699711**	**124330**			**442**
			Тенге			**72434**	**55268**			**933**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1699711**				
	Материалы -		Тенге			**47974**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**127702**			
	Местные материалы -		Тенге			**1454973**				
		Накладные расходы -	Тенге			**147348**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22102**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**110824**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1957883**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1449**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149804**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1957883**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1449**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149804**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19221867**	**308738**			**1296**
			Тенге			**221445**	**104447**			**1273**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**13466551**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**13466551**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**24415**				
	Материалы -		Тенге			**4176**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16065**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15262**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2289**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2381**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**42058**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18354**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1745008**				
	Материалы -		Тенге			**47974**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**136633**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29045**				
	Местные материалы -		Тенге			**1454973**				
		Накладные расходы -	Тенге			**156279**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**78**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23442**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**114077**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2015364**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1640**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**160075**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3985893**				
	Материалы -		Тенге			**4477**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**173194**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3684488**				
		Накладные расходы -	Тенге			**181854**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**91**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**27278**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**250065**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4417812**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1005**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200472**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**19941785**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2745**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**378901**			
		СМР	Тенге			6 475 234				
		оборудование	Тенге			13 466 551				
		Затраты на временные здания и сооружения - 4,3% с К=0,8	Тенге			222 748				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,2% с К=1,1	Тенге			235 769				
		Вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			66 980				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			26 792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Средства, связанные с командированием работников: 2745/8*775	Тенге			265 922				
		ВСЕГО:	Тенге			20 759 996				
		ВСЕГО по акту в текущих ценах (Коэфф. пересчета на текущие цены=2,736774194)	Тенге			56 815 421				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге			1 136 308				
		Авторский надзор	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**57 951 729**				
		НДС 12%	Тенге			6 954 207				
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС:	**Тенге**			**64 905 936**				
		в том числе:								
		Объём выполненных работ ТОО "Промстрой-Энерго" с учетом НДС	**Тенге**			**0**				
		Объём выполненных работ ТОО "ЭнергоСтройПроект" с учетом НДС	**Тенге**			**64 905 936**				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) Бектенов Р.М. (ФИО)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект"

(подпись) Лашин И.В. (ФИО)

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект"

(подпись) Сартаев А.С. (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) Аскерулы А.А. (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

(подпись) Уразаков Е.М. (ФИО)

/Сауданасов/

(Мукомов А.Д.)

Нач-к ОКС Лашин-Дешисов И.В.

инж. 1 кат ОКС Дубкова И. /