Заказчик: Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Договор № 696-18 от 26.09.2018 г.

Наименование объекта: Шульбинский судоходный шлюз

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2018 г.
Изготовление и монтаж металлоконструкций площадки для ремонта механического оборудования Шульбинского шлюза

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ,Колонны К1-К3										
2	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (Колонны). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	г конструкций	2	194101,56	62028,65	388203	124057	10683	193937	628712
					126731,19	13803,12	253462	27606	–	46571	
	Раздел 3 Лестницы Л1-Л2										
13	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	г конструкций	1,546	61040,75	8672,7	94369	13408	5389	53732	159949
					48882,28	1487,71	75572	2300	–	11848	
14	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	г конструкций	1,546	196554,98	25687,58	303874	39713	5797	185572	528602
					167117,72	6844,11	258364	10581	–	39156	
15	2900-0000-0000(пл)	Прокат угловой 75х8 мм	т	0,82	283000		232060		232060	–	250625

						–		–		–	18565	
16	2900-0000-0000(пл)	Прокат угловой 50х5 мм	т	0,098	283000		27734		27734	–	29953
						–		–		–	2219	
17	2900-0000-0000(пл)	Прокат угловой 36х4 мм	т	0,264	283000		74712		74712	–	80689
						–		–		–	5977	
18	2900-0000-0000(пл)	Круг D=20	т	0,364	263000		95732		95732	–	103391
						–		–		–	7659	
	Раздел 4 Ограждения О1,О2,О3											
20	1109-0701-0121	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	г конструкций	1,086	224822,28	26317,68	244157	28581	3837	152212	428079
					194971,45	8156,54	211739	8858	–	31710	
21	2900-0000-0000(пл)	Прокат угловой 50х5 мм	т	0,676	283000		191308		191308	–	206613
						–		–		–	15305	
22	2900-0000-0000(пл)	Прокат толстолистовой 4 мм	т	0,41	285000		116850		116850	–	126198
						–		–		–	9348	
	Раздел 7 Малярные работы											
28	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	510	396,47	–	202200	–	–	139519	369057
					396,47	–	202202	–	–	27338	
29	1113-0601-0208	Поверхности металлические. Обезжиривание	м2	510	1291,76	–	658800	–	46248	422661	1167978
					1201,08	–	612552	–	–	86517	
30	1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	510	849,85	3,14	433425	1600	413557	12801	481924
					35,82	0,56	18268	284	–	35698	
31	1113-0301-1702	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120	м2	510	330,91	2,11	168762	1076	158808	6273	189038

				17,41	0,42	8878	213	–	14003	
32	4101-0105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	15,242	1017		15501	–	–	16741
					–		–	–	1240	
33	4101-0105-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 кмК=140,000;	т·км	2133,88	22		46945	–	–	50701
					–		–	–	3756	

	Всего прямые затраты	**3294632**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 641 037
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	208 435
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 842
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 382 715
	Накладные расходы, тенге	1 166 707
	Итого с накладными расходами, тенге	4 461 339
	Сметная прибыль (8 %), тенге	356 910
	Всего	**4 818 250**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	96 365
	Итого по акту	**4 914 614,29**
	НДС (12 %)	589 753,71
	Всего по акту с учетом НДС	**5 504 368,00**

Подрядчик: **ТОО « ГидроСтройМонтаж»**

Директор _____ Г.М. Воробьев
(ФИО)

Заказчик: **Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Директор _____ В. В. Пархоменко
(ФИО)