Типовая межведомственная форма КС-3
Представляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

стоимости выполненных работ на 24 декабря 2014 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО «Ай-Дин Тараз курылыс»
Договор №25 от 03.12.2014г.

Обьект: "Проведение работ по текущему ремонту административного здания" по адресу мик. "Самал" дом 14, кв. 2А

№ п\п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		Сначала строительства по отчетный месяц всего	Сначала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	(проведение работ по текущему ремонту административного здания) КГУ "Отдела сельского хозяйства акимата города Тараз" по адресу мик. "Самал" дом 14, кв. 2А	3 642 365	3 642 365				3 642 365			
2	В т.ч НДС	390 253	390 253				390 253			
7	Всего к оплате без НДС	3 252 112	3 252 112				3 252 112			
8	Оплата суммы НДС	390 253	390 253				390 253			
	Всего к оплате	3 642 365	3 642 365				3 642 365			

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства акимата города Тараз"

Тлеубаев А.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Ай-Дин Тараз курылыс»

Еслаулетов Г.Б.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства акимата города Тараз" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»

Договор: №25 от 03.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Проведение работ по текущему ремонту административного здания" по адресу мик. "Самал" дом 14, кв. 2А

Наименование обьекта:

А К Т N1

приемки выполненных работ на 24 декабря 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (м2)	29,16	133,16	23,58	3883	688	3134	0,74	22
				109,58	4,16	3195	121	94,5	0,02	1
2	Е0146-24-2	-Очистка стены и потолков от известковой окраски (м2)	295,5	32,87	-	9713	-	9713	0,23	67
				32,87	-	9713	-	100	-	-
3	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток (м2)	14	116,63	10,56	1633	148	1670	0,7	10
				106,07	1,67	1485	23	110,7	0,01	-
4	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина (1м2)	83,5	17,38	0,93	1451	78	1533	0,11	10
				16,45	0,14	1374	12	110,7	-	-
5	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (1м2)	6	320,85	30,15	1925	181	1903	1,96	12
				290,7	2,9	1744	17	108	0,19	1
6	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен (шт)	10,08	59,88	6,55	604	66	592	0,36	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				53,33	1,04	538	10	108	0,01	-
7	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах м2	6	215,57	21,24	1293	127	1281	1,29	8
				194,33	3,31	1166	20	108	0,03	-
8	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных шт	17,34	74,9	6,81	1299	118	1295	0,46	8
				68,09	1,08	1181	19	108	0,01	-
9	Е0146-37-1	-Разборка монолитных бетонных перегородок м2	0,88	2798,44	1351,69	2463	1189	1723	8,94	8
				1446,75	510,75	1273	449	100	2,49	2
10	Е0146-7-1	-Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами м3	0,075	10079,32	1365,59	756	102	588	42,84	3
				7328,25	515,25	550	39	100	5,42	-
11	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен т	212	199,4	4,29	42272	909	17315	0,52	111
				84,79	1,64	17975	347	94,5	0,01	2
12	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	83,5	713,89	3,58	59610	299	25686	1,87	157
				324,35	1,17	27083	98	94,5	0,01	-
13	С11011-2187 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм м2	87,675	167	-	14642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	83,5	232,7	4,93	19431	411	9413	0,64	53
				117,43	1,86	9805	156	94,5	0,01	1
15	Е0115-64-5 Изм. и	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей м2	10,15	280,66	7,65	2849	78	1587	0,93	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских		162,6	2,9	1650	29	94,5	0,01	-
		м2								
16	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	222,15	285,16	2,63	63348	583	15907	0,45	100
				74,78	0,99	16613	219	94,5	-	1
		м2								
17	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	83,5	304,08	2,91	25390	243	7458	0,56	47
				93,41	1,1	7800	92	94,5	0,01	-
		м2								
18	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	29,16	1067,7	5,78	31134	168	8110	1,75	51
				293,22	3,93	8550	114	93,6	0,02	1
		м2								
19	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	14	2111,01	19	29554	266	3231	1,23	17
				199,3	9,21	2790	129	110,7	0,05	1
		м2								
20	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	14,98	144,86	0,4	2170	6	796	0,27	4
				47,87	0,14	717	2	110,7	-	-
		м								
21	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	83,5	935,06	6,13	78078	511	6432	0,44	37
				67,28	2,31	5617	193	110,7	0,01	1
		м2								
22	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,08	446,86	128,16	4504	1292	2384	1,03	10
				174,4	44,59	1758	449	108	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	10,08	4010 -	- -	40421 -	- -	- -	- -	- -
24	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение м2	6	1380 -	- -	8280 -	- -	- -	- -	- -
25	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни комплект	6	844 -	- -	5064 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен шт	3,99	330,85 272,25	32,08 12,13	1320 1086	128 48	1362 120	1,49 0,06	6 -
27	С12022-1	-Двери распашные огрунтованные и окрашенные м2	1	25100 -	- -	25100 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	17,34	537,52 265,62	23,97 7,73	9321 4606	416 134	5119 108	1,59 0,04	28 1
29	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	17,34	5206 -	- -	90272 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0110-22-2	-Установка деревянных м2	17,34	251,93	6,98	4368	121	2075	0,67	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м		108,16	2,65	1875	46	108	0,01	-
31	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм м2	10,2	2944 -	- -	30029 -	- -	- -	- -	- -
		ТАМБУР (ВХОДНАЯ ГРУППА)								
32	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	1,1	6362,63 672,75	441,83 166,9	6999 740	486 184	873 94,5	4,14 0,82	5 1
33	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	19,2	965,99 927	28,84 10,15	18547 17798	554 195	16194 90	4,98 0,04	96 1
34	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	19,2	4472 -	- -	85862 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов САЙДИНГ м2	3	138,46 120,32	10,84 4,07	415 361	33 12	403 108	0,78 0,02	2 -
36	СПРАЙС	-СТОИМОСТЬ САЙДИНГА м2	3	473,43 -	- -	1420 -	- -	- -	- -	- -
		КРЫЛЬЦО								
37	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	2,15	5721,84 272,25	196,62 74,27	12302 585	423 160	782 105	1,79 0,36	4 1
38	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,051745	5239,08 1890	327,33 123,75	271 98	17 6	109 105	11,6 0,6	1 -
39	Е0111-31-3	-Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 4 шт на м2 м2	25,9	573,62 378	16,08 6,03	14857 9790	416 156	12234 123	2,43 0,03	63 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	25,9	1180 -	- -	30562 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж каркаса козырька т	0,54	4804,8 1737,45	2285,57 617,13	2595 938	1234 333	1144 90	10,29 2,34	6 1
42	С12021-42	-Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/ т	0,5616	112700 -	- -	63292 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,54	542,84 292,5	144,52 -	293 158	78 -	142 90	1,34 -	1 -
44	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 т	24,47	20,36 4,16	0,02 -	498 102	- -	92 90	0,02 -	1 -
45	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	33	121,68 94,18	8,3 1,17	4015 3108	274 39	3744 119	0,57 -	19 -
46	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой м2	4,41	544,76 153,23	1,24 0,47	2402 676	5 2	807 119	0,97 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованной стали								
47	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,08 м2	20,36 4,16	0,02 -	572 117	1 -	105 90	0,02 -	1 -
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
48	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	2 м2	101,59 98,26	3,33 0,54	203 197	7 1	228 115,2	0,61 -	1 -
49	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	1 компл	244,84 238,39	6,45 1,04	245 238	6 1	276 115,2	1,43 0,01	1 -
50	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	80 компл	51,07 50,38	0,69 0,11	4086 4030	55 9	4653 115,2	0,33 -	27 -
51	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	80 м	693,07 76,95	10,34 3,87	55446 6156	827 310	8276 128	0,43 0,02	35 2
52	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14,12 м	200 -	- -	2824 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,2 кг	21,8 5,81	0,05 0,02	462 123	1 -	111 90	0,03 -	1 -
54	Е0113-21-2	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	21,2 м2	26,43 5,81	0,02 -	560 123	- -	111 90	0,03 -	1 -
55	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	80 м2	10,99 10,69	- -	879 855	- -	1095 128	0,05 -	4 -
56	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1 м	5930,28 346,5	21,53 9	5930 347	22 9	455 128	1,95 0,04	2 -
			комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
		комплект								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
58	Е0167-1-3	-Демонтаж скрытой проводки в квартирах, количество комнат 3	1	519	6	519	6	499	3,5	4
				513	-	513	-	97,2	0,01	-
		квартира								
59	Е0167-8-3	-Устройство скрытой электропроводки в квартирах, количество комнат 3	1	2938,01	6,26	2938	6	2850	18,37	18
				2931,75	-	2932	-	97,2	0,01	-
		квартира								
60	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
		шт								
61	Ц0108-594-1	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	4	269,9	98	1080	392	574	0,76	3
				122	29	488	116	95	0,17	1
		шт								
62	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	47	0,2	282	1	260	0,29	2
				45,5	0,1	273	1	95	-	-
		шт								
63	Ц0108-591-1-1	-Розетки штепсельные трехполюсные	4	123,9	0,7	496	3	423	0,65	3
				111	0,2	444	1	95	-	-
		шт								
64	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	С151702-39	-Светильники тип ЛП030-40-101Е-УХЛ4	4	1400	-	5600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	СПРАЙС	-Выключатель для скрытой установки	6	82,94	-	498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,004	16300	-	65	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
68	С151803-48	-Коробки ответвительные	0,008	26100	-	209	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
69	СПРАЙС	-Розетка штепсельная для открытой проводки с 3-им заземляющим контактом, тип РС16-272	4	123,87 -	- -	495 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
70	Ц0110-111-1	-Телефонный аппарат	2	978,9 947	- -	1958 1894	- -	1705 90	7 -	14 -
		шт								
71	Ц0108-591-8	-Монтаж розетки телефонной	2	64 58,5	1 0,2	128 117	2 -	112 95	0,36 -	1 -
		шт								
72	СПРАЙС	-Телефонный аппарат PAnAsOniC	2	3296,71 -	- -	6593 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
73	С151802-23 ПРИМ.	-Розетка телефонная штепсельная четырехприводная /без конденсатора/ РТШ-4	2	179 -	- -	358 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
74	Ц0110-898-1-2	-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742 398	305 72	742 398	305 72	517 110	2 0,42	2 -
		коробка								
75	С151802-13	-Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526 -	- -	526 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
76	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	4	108,6 39,6	48,9 12,2	434 158	196 49	197 95	0,22 0,07	1 -
		м								
77	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	110	27,7 19,7	2,1 0,5	3047 2167	231 55	2111 95	0,1 -	11 -
		м								
78	Ц0108-409-1	-Кабельный канал 25х25 мм	105	108,6	48,9	11403	5135	5167	0,22	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				39,6	12,2	4158	1281	95	0,07	7
79	СПРАЙС	-Кабели связи КПСВВ 1х2х0,5	110	15,02	-	1652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	2,5	777	-	1943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	СПРАЙС	-Кабельный канал 25х25 мм	105	33,81	-	3550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,44	27,1	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5,44	76,6	-	417	-	83	0,32	2
				15,32	-	83	-	100	-	-
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
84	Ц0110-667-4	-Прибор ПС на 4 луча	1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11
				2108	-	2108	-	90	-	-
85	Пр.л ТОО"Байтерек С"	-Прибор "Гранит-2" Прибор охранно-пожарный	1	4580,71	-	4581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	3	153,5	-	461	-	389	1	3
				144	-	432	-	90	-	-
87	Пр.л ТОО"Байтерек С"	-Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1-А3	3	74,73	-	224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	3	369,9	1,6	1110	5	937	2	6
				347	-	1041	-	90	-	-
89	Пр.л ТОО"Байтерек С"	-Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	3	343,74	-	1031	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	Ц0110-698-1	-Коробка ответвительная на стене	5	92,4	-	462	-	405	0,5	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				90	-	450	-	90	-	-
		шт								
91	С151802-21	-Коробка универсальная УК-2П	5	59	-	295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	Ц0110-683-1-3	-Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1	3220	-	3220	-	1782	25	25
				1980	-	1980	-	90	-	-
		шт								
93	Пр.л ТОО"ЭГИДА-ГРУПП"	-Сирена со стробом, красный строб EGB 96 R	1	381,1	-	381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
94	Ц0110-671-3	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	50	73,7	1,3	3685	65	2651	0,33	17
				58,7	0,2	2935	10	90	-	-
		м								
95	Пр.л ТОО"Байтерек С" стр.5	-Провод КСПВ 2х0,5мм	50	5,6	-	280	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0121-12-1	-Прокладка кабельканалов	50	145,97	75,12	7299	3756	6029	0,4	20
		м короба		63,9	47,74	3195	2387	108	0,21	10
97	Пр.лТОО"Байтерек С"	-Стоимость кабельного канала сеч.15х10	50	18,68	-	934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1013050	22724			1233

			Тенге			203045	8175			41
	Стоимость оборудования -		Тенге			4962	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			4962	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			68741	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5704	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	29862	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27031	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28698	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4305	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5846	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			103285	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		200
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34167	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			748839	-	-		-
		Материалы -	Тенге			221957	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	149380	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			306552	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			64013	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			417	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			149762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22464	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53916	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			952517	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		986
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171844	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			109827	-	-		-
		Материалы -	Тенге			674	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19423	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88392	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2622	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7638	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			134946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22045	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80682	-	-		-
		Материалы -	Тенге			62745	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12555	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4767	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2325	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			101950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14880	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1297661	-	-		-

Временные здания и сооружения 0,96%	12410
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,45%	5873
Затраты на выслугу лет 1%	13051
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	5220
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	1334215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3188344
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	63767
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3252112
Налог на добавленную стоимость, 12 %	390253
Итого с НДС	3642365

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение

"Отдел сельского хозяйства акимата города Тараз"

Тлеубаев А.М.

Подрядчик:

Директор ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»

Есдаулетов Г.Б.