**Утверждаю**
**И.о. директора – заместитель директора по финансам и экономике ФГТС РГКП «ҚСЖ»**

_____ **Горемыкина Н.А.**
(подпись, Ф.И.О)
«14» 12 **2018 г.**

**АКТ № 1**
**приемочной комиссии**
по приемке законченных строительных работ
**«Изготовление и монтаж металлоконструкций площадки для ремонта механического оборудования Шульбинского шлюза»**

Шульбинский шлюз «14» 12 2018 г.
(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная в соответствии с приказом ФГТС РГКП «ҚСЖ» №53 от 26.01.2018 г. и на основании письма подрядной организации ТОО «ГидроСтройМонтаж» от 28.11.2018 г. (исх. № 85 от 12.12.2018 г.)
(наименование организации-заказчика, назначившая приемную комиссию)

**Председатель комиссии:**
И.о. начальника Шульбинского шлюза
-старший инженер шлюза-
заместитель начальника шлюза — А. Акижанов
(должность) (фамилия, имя)

**Члены комиссии:**
И.о. начальника - старший инженер
по техническому надзору ПТС ФГТС РГКП «ҚСЖ» — Е. Прилуцкий
(должность) (фамилия, имя)

Главный механик ФГТС РГКП «ҚСЖ» — С. Сафонов
(должность) (фамилия, имя)

Инспектор по Гражданской обороне,
ликвидации ЧС и пожарной безопасности — В. Костин
(должность) (фамилия, имя)

Начальник СБ и ОТ, ООС — К. Маштаева
(должность) (фамилия, имя)

**Подрядчик:**
Директор ТОО «ГидроСтройМонтаж» — Г. Воробьев
(должность) (фамилия, имя)

**УСТАНОВИЛА:**
1. Подрядной организацией ТОО «ГидроСтройМонтаж»
(наименование объекта организации и ее ведомственная подчиненность)

согласно Закону Республики Казахстан от 16.07.2001 г. № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» ст. 77 предъявлена к сдаче работа: **«Изготовление и монтаж металлоконструкций площадки для ремонта механического оборудования Шульбинского шлюза»**

2. Работы осуществлялись подрядной организацией ТОО «ГидроСтройМонтаж», на основании договора о закупках работ № 696-18 от 26.09.2018 г. в соответствии с техническим заданием (Приложение 2 к договору № 696-18).

3. Проектная документация разработана: отсутствует
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Работы осуществлялись на основании:
Сметного расчета стоимости строительства и технического задания на выполнение работ.

5. Работы осуществлены в сроки:
Сентябрь 2018 года — Декабрь 2018 год
(начало работ, месяц и год) (окончание работ, месяц и год)

6. Приемочной комиссии представлена следующая исполнительная документация:
Журнал производства работ; Журнал сварочных работ; Акты скрытых работ; Сертификаты качества на материалы.

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:
Колонны К1-К3: - Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж - 5,13 т; - Конструкции решетчатые (Колонны). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу -5,13 т; - Прокат двутавровый - 1,1024 т; - Прокат листовой толщиной 10 мм - 0,16536 т; - Прокат толстолистовой 20 мм - 0,168 т; - Прокат толстолистовой 30 мм - 0,09984 т. Площадки П1-П4: - Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж - 4,273 т; - Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу - 4,273 т; - Швеллер №16 - 1,248 т; - Прокат толстолистовой 5 мм - 0,18928 т; - Прокат толстолистовой (ромбический) 5 мм - 0,1456 т; - Прокат толстолистовой 10 мм - 0,0572 т; - Круг D=10 мм - 0,00208 т; - Круг D=8 мм - 0,00166 т. Лестницы Л1-Л2: - Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж - 2,22 т; - Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу - 2,22 т; - Прокат угловой 75х8 мм - 0,41392 т; - Прокат угловой 50х5 мм - 0,00166 т; - Прокат угловой 36х4 мм - 0,0364 т; - Прокат полосовой 14х50 мм - 0,01664 т; - Круг D=20 - 0,06032 т. Ограждения О1, О2, О3: - Ограждения, лестницы, перила, трапы. Монтаж - 1,865 т; - Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) - 1,865 т; - Прокат угловой 50х5 мм - 0,3224 т; - Прокат толстолистовой 4 мм - 0,19136 т. Контователи №1, №2: - Монтаж контователей (прим) - 1,6 т; - Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу - 1,6

т; - Прокат толстолистовой 20 мм - 1,664 т. Талреп 5.0 В2: - Монтаж талрепов - 0,1544 т. Малярные работы: - Поверхности металлические. Очистка щетками - 510 м$^2$; - Поверхности металлические. Протравливание - 510 м$^2$; - Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз - 510 м$^2$; - Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120 - 510 м$^2$; - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км - 15,242 т; - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км - 2133,88 т/км.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

8. Замечания приемочной комиссии:

Замечаний нет

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Считать работу: **«Изготовление и монтаж металлоконструкций площадки для ремонта механического оборудования Шульбинского шлюза» ПРИНЯТОЙ** в эксплуатацию от подрядчика ТОО «ГидроСтройМонтаж», приемочной комиссией ФГТС РГКП «ҚСЖ»

**Председатель комиссии:**

И.о. начальника Шульбинского шлюза
-старший инженер шлюза-
заместитель начальника шлюза — А. Акижанов
(должность) (фамилия, имя)

**Члены комиссии:**

И.о. начальника - старший инженер
по техническому надзору ПТС ФГТС РГКП «ҚСЖ» — Е. Прилуцкий
(должность) (фамилия, имя)

Главный механик ФГТС РГКП «ҚСЖ» — С. Сафонов
(должность) (фамилия, имя)

Инспектор по Гражданской обороне,
ликвидации ЧС и пожарной безопасности — В. Костин
(должность) (фамилия, имя)

Начальник СБ и ОТ, ООС — К. Маштаева
(должность) (фамилия, имя)

**Подрядчик:**

Директор ТОО «ГидроСтройМонтаж» — Г. Воробьев
(должность) (фамилия, имя)