Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Ак сункар-ай", г.Талдыкорган, ул. Жансугурова, 183. БИН 000840003042

Справка

стоимости выполненных работ за апрель месяц 2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 17.03.2017г к договору № 168 от 31.08.2016 г

Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. Суммы по выполненным работам	Выполнен. Объем работ по настоящему акту	Сумма погашен.аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып.работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжира, км 0+000-10+300 Аксуского района Алматинской области	тенге	176 004 215,81	5 582 361,25	5 280 126,47	0,00	5 582 361,25	167 470,84	5 414 890,41
	Всего по акту:	тенге	176 004 215,81	5 582 361,25	5 280 126,47	0,00	5 582 361,25	167 470,84	5 414 890,41

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Заместитель Руководителя

_____ С.К.Торебаев

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ак сункар-ай"

_____ С.Б.Чурегеев

М.П.

Представитель Заказчика

_____ М.Алипбаев

Технадзор:
ТОО" Алматы сапа инжиниринг"

_____ Б.М. Арипжанов

Акт

*приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года

Средний ремонт автомобильных дорог "Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжыра, км 0+000-10+300 Аксуского района Алматинской области

Дополнительное соглашение №1 от 17.03.2017г. к договору №168 от 31.08.2016г

Заказчик : **ГУ "УПТ и АД Алматинской области"**

Подрядчик :**ТОО "Ак сункар-ай"**

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	900,0000		17,31	15575
		Итого оплата труда:				6,92	6225
		Итого эксплуатация машин:				17,31	15575
		Накладные расходы	%	--		4,99	4488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,78	1605
		Сметная стоимость:				24,07	21667
17	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	900,0000		44,11	39695
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта					
		Итого оплата труда:				17,37	15634
		Итого эксплуатация машин:				44,11	39695
		Накладные расходы	%	--		12,55	11295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,53	4079
		Сметная стоимость:				61,19	55070
18	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015	**Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	900,0000		24,13	21715
		Итого оплата труда:				8,10	7288
		Итого эксплуатация машин:				24,13	21715
		Накладные расходы	%	--		6,00	5400

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,41	2169
		Сметная стоимость:				**32,54**	**29284**
19	**Е11-271201-0201 11-271201-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство земляного полотна серповидного профиля толщиной 15см шириной 9,0м** Состав работ: 1. Разработка и доставка грунта на расстояние до 300 м 2. Разравнивание и уплотнение грунта 3. Планировка земляного полотна	**м3 грунта**	**573,7100**		**167,97**	**96363**
		Итого оплата труда:				**72,85**	**41797**
		Итого эксплуатация машин:				**142,61**	**81818**
		Итого материалов:				**0,63**	**359**
		Накладные расходы	%	--		52,83	30310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,66	10134
		Сметная стоимость:				**238,46**	**136807**
23	**С124-010201- 0304 24-0102010304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 С Т РК 1125-2002**	**шт.**	**4**		**8717,15**	**34869**
		Накладные расходы	%	--		366,12	**1464**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		726,66	2907
		Сметная стоимость:				**9809,93**	**39240**
35	**Е11-070404-0101 11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Установка плит перекрытия через канал, полученных при разборке осного сооружения** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Установка опалубки и арматуры в швах 3. Заделка швов бетоном и раствором	**м3 сборных конструкци**	**12,9600**		**4455,42**	**57742**
		Итого оплата труда:				**1595,90**	**20683**
		Итого эксплуатация машин:				**1420,04**	**18404**
		Итого материалов:				**1673,43**	**21688**
		Накладные расходы	%	--		1219,81	15809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,02	5884
		Сметная стоимость:				**6129,24**	**79435**
38	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**168,9600**		**81,99**	**13852**
		Итого оплата труда:				**31,02**	**5241**
		Итого эксплуатация машин:				**75,24**	**12712**
		Накладные расходы	%	--		22,55	3809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,36	1413
		Сметная стоимость:				**112,89**	**19075**

39	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3	33,7900		1257,35	42486
		Итого оплата труда:				1257,35	42486
		Накладные расходы	%	--		827,11	27948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,76	5635
		Сметная стоимость:				2251,22	76069
40	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подготовки из щебня** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	5,9000		4339,19	25601
		Итого оплата труда:				1658,52	9785
		Итого эксплуатация машин:				145,83	860
		Итого материалов:				2610,42	15401
		Накладные расходы	%	--		1208,78	7132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,84	2619
		Сметная стоимость:				5991,81	35352
41	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	м3	20,0000		21109,37	422187
		Итого оплата труда:				2855,39	57108
		Итого эксплуатация машин:				1590,14	31803
		Итого материалов:				17210,48	344210
		Накладные расходы	%	--		2653,93	53079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1901,06	38021
		Сметная стоимость:				25664,36	513287
42	С121-020199- 9920 21-0201999920 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	м3	20,7000		222,00	4595
		Накладные расходы	%	--		9,32	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,51	383
		Сметная стоимость:				249,83	5171
43	С121-020199- 9923 21-0201999923 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	м3	20,7000		555,00	11489
		Накладные расходы	%	--		23,31	483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,26	958
		Сметная стоимость:				624,57	12929

46	Е11-300401-0211 11-300401-0211 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 2 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 5 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	м3 железобетона звеньев	21,2400	10757,65	228492
		Итого оплата труда:			5168,46	109778
		Итого эксплуатация машин:			4018,11	85345
		Итого материалов:			2715,61	57680
		Накладные расходы	%	--	3650,83	77544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1152,68	24483
		Сметная стоимость:			15561,16	330519
48	Е11-300403-0103 11-300403-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки ЗП 36 круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение** Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков оголовков 2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Заполнение пазух бетоном 5. Устройство бетонного лотка	м3 сборных конструкци	4,3800	8766,75	38398
		Итого оплата труда:			3126,07	13692
		Итого эксплуатация машин:			2296,65	10059
		Итого материалов:			4002,68	17532
		Накладные расходы	%	--	2303,08	10087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	885,59	3879
		Сметная стоимост<:			11955,41	52365
50	Е11-300405-0101 11-300405-0101 РСНБ РК 2015	**Установка С Т-4 и С Т-3** Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Устройство бетонного лотка	м3 сборных конструкци	11,5200	11236,48	129444
		Итого оплата труда:			3539,88	40779
		Итого эксплуатация машин:			1946,85	22428
		Итого материалов:			6300,42	72581
		Накладные расходы	%	--	2662,93	30677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1111,95	12810
		Сметная стоимость:			15011,36	172931
53	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство лотка из монолитного бетона В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,2000	16266,59	35786
		Итого оплата труда:			996,05	2191
		Итого эксплуатация машин:			672,30	1479
		Итого материалов:			14788,73	32535
		Накладные расходы	%	--	1186,57	2610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1396,25	3072
		Сметная стоимость:			18849,41	41469

54	С121-020199- 9920 21-0201999920 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	м3	2,2770	222,00	505
		Накладные расходы	%	--	9,32	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,51	42
		Сметная стоимость:			249,83	569
55	С121-020199- 9923 21-0201999923 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	м3	2,2770	555,00	1264
		Накладные расходы	%	--	23,31	53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,26	105
		Сметная стоимость:			624,57	1422
56	С121-130804- 1101 21-1308041101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	435,6000	546,42	238021
		Накладные расходы	%	--	22,95	9997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,55	19841
		Сметная стоимость:			614,92	267859
57	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	м2	215,7000	2021,52	436043
		Итого оплата труда:			573,05	123607
		Итого эксплуатация машин:			89,47	19298
		Итого материалов:			1390,65	299963
		Накладные расходы	%	--	439,59	94820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	196,89	42469
		Сметная стоимость:			2658,01	573332
58	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	м2 изолируемой поверхности	30,0000	3523,97	105719
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции				
		Итого оплата труда:			880,51	26415

		Итого эксплуатация машин:				**133,41**	**4002**
		Итого материалов:				**2557,10**	**76713**
		Накладные расходы	%	--		693,00	20790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,36	10121
		Сметная стоимость:				**4554,32**	**136630**
59	**С121-020401- 2805 21-0204012805 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОС Т 2801398**	**м3**	**1,4000**		**13143,98**	**18402**
		Накладные расходы	%	--		552,05	773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1095,68	1534
		Сметная стоимость:				**14791,71**	**20708**
60	**Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночной подготовки** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3**	**3,7000**		**4339,19**	**16055**
		Итого оплата труда:				**1658,52**	**6137**
		Итого эксплуатация машин:				**145,83**	**540**
		Итого материалов:				**2610,42**	**9659**
		Накладные расходы	%	--		1208,78	4472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,84	1642
		Сметная стоимость:				**5991,81**	**22170**
61	**Е11-420102-0104 11-420102-0104 РСНБ РК 2015**	**Устройство укрепления монолитным бетоном** Состав работ:	**м3**	**2,9000**		**19750,49**	**57276**
		1. Частичная планировка оснований 2. Установка и разборка опалубки 3. Подача и укладка бетона с устройством деформационных швов 4. Уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**1652,36**	**4792**
		Итого эксплуатация машин:				**481,07**	**1395**
		Итого материалов:				**17820,13**	**51678**
		Накладные расходы	%	--		1742,05	5052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1719,40	4986
		Сметная стоимость:				**23211,95**	**67315**
62	**С121-020199- 9920 21-0201999920 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	**м3**	**3,0015**		**222,00**	**666**
		Накладные расходы	%	--		9,32	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,51	56
		Сметная стоимость:				**249,83**	**750**

63	С121-020199- 9923 21-0201999923 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	м3	3,0015	555,00	1666
		Накладные расходы	%	--	23,31	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,26	139
		Сметная стоимость:			624,57	1875
64	Е11-420102-0701 11-420102-0701 РСНБ РК 2015	**Установка армосеток массой до 0,1 т** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	т	0,0794	9389,87	746
		Итого оплата труда:			8373,84	665
		Итого эксплуатация машин:			906,78	72
		Итого материалов:			535,50	43
		Накладные расходы	%	--	5018,91	399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1152,70	92
		Сметная стоимост<:			15561,49	1236
65	С121-050301- 0101 21-0503010101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,0794	97103,25	7710
		Накладные расходы	%	--	4078,34	324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8094,53	643
		Сметная стоимость:			109276,11	8677
67	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	6,9000	4339,19	29940
		Итого оплата труда:			1658,52	11444
		Итого эксплуатация машин:			145,83	1006
		Итого материалов:			2610,42	18012
		Накладные расходы	%	--	1208,78	8341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	443,84	3062
		Сметная стоимость:			5991,81	41343
68	Е11-420102-0104 11-420102-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство укрепления монолитным бетоном** Состав работ: 1. Частичная планировка оснований 2. Установка и разборка опалубки 3. Подача и укладка бетона с устройством деформационных швов 4. Уход за бетоном	м3	7,0000	19750,49	138253
		Итого оплата труда:			1652,36	11567
		Итого эксплуатация машин:			481,07	3368
		Итого материалов:			17820,13	124741

		Накладные расходы	%	--	1742,05	12194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1719,40	12036
		Сметная стоимость:			**23211,95**	**162484**
69	**Е11-420102-0102 11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Устройство упоров из монолитного бетона В20** Состав работ: 1. Частичная планировка оснований 2. Установка и разборка опалубки 3. Подача и укладка бетона с устройством деформационных швов 4. Уход за бетоном	**м3**	**1,1000**	**19595,68**	**21555**
		Итого оплата труда:			**1625,11**	**1788**
		Итого эксплуатация машин:			**309,79**	**341**
		Итого материалов:			**17820,13**	**19602**
		Накладные расходы	%	--	1720,50	1893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1705,29	1876
		Сметная стоимость:			**23021,48**	**25324**
70	**С121-020199- 9920 21-0201999920 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	**м3**	**8,1000**	**222,00**	**1798**
		Накладные расходы	%	--	9,32	76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,51	150
		Сметная стоимость:			**249,83**	**2024**
71	**С121-020199- 9923 21-0201999923 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	**м3**	**8,1000**	**555,00**	**4496**
		Накладные расходы	%	--	23,31	189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,26	375
		Сметная стоимость:			**624,57**	**5059**
72	**Е11-420102-0701 11-420102-0701 РСНБ РК 2015**	**Установка армосеток массой до 0,1 т** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	**т**	**0,1506**	**9389,87**	**1414**
		Итого оплата труда:			**8373,84**	**1261**
		Итого эксплуатация машин:			**906,78**	**137**
		Итого материалов:			**535,50**	**81**
		Накладные расходы	%	--	5018,91	756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1152,70	174
		Сметная стоимость:			**15561,49**	**2344**

73	С121-050301- 0101 21-0503010101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,1506	97103,25	14624
		Накладные расходы	%	--	4078,34	614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8094,53	1219
		Сметная стоимость:			**109276,11**	**16457**
75	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	68,4000	81,99	5608
		Итого оплата труда:			**31,02**	**2122**
		Итого эксплуатация машин:			**75,24**	**5146**
		Накладные расходы	%	--	22,55	1542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,36	572
		Сметная стоимость:			**112,89**	**7722**
76	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3	13,6800	1257,35	17201
		Итого оплата труда:			**1257,35**	**17201**
		Накладные расходы	%	--	827,11	11315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	166,76	2281
		Сметная стоимость:			**2251,22**	**30797**
77	Е11-010107-1502 11-010107-1502 РСНБ РК 2015	**Очистка и планировка площададки для укрепления откосов на входе и выходе** Состав работ: 1. Планировка со срезкой грунта	м2 спланированной поверхности	63,0000	2,72	171
		Итого оплата труда:			**1,45**	**92**
		Итого эксплуатация машин:			**2,72**	**171**
		Накладные расходы	%	--	1,01	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,30	19
		Сметная стоимость:			**4,02**	**253**
78	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	6,3000	123,75	780
		Итого оплата труда:			**100,24**	**631**
		Итого эксплуатация машин:			**48,13**	**303**
		Накладные расходы	%	--	66,92	422

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,25	96
		Сметная стоимость:			**205,93**	**1297**
79	**Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночной подготовки** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3**	**6,3000**	**4339,19**	**27337**
		Итого оплата труда:			**1658,52**	**10449**
		Итого эксплуатация машин:			**145,83**	**919**
		Итого материалов:			**2610,42**	**16446**
		Накладные расходы	%	--	1208,78	7615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	443,84	2796
		Сметная стоимость:			**5991,81**	**37748**
80	**Е11-420102-0104 11-420102-0104 РСНБ РК 2015**	**Устройство укрепления монолитным бетоном В-30** Состав работ: 1. Частичная планировка оснований 2. Установка и разборка опалубки 3. Подача и укладка бетона с устройством деформационных швов 4. Уход за бетоном	**м3**	**8,6400**	**19899,34**	**171930**
		Итого оплата труда:			**1652,36**	**14276**
		Итого эксплуатация машин:			**481,07**	**4156**
		Итого материалов:			**17968,98**	**155252**
		Накладные расходы	%	--	1748,31	15105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1731,81	14963
		Сметная стоимость:			**23379,46**	**201999**
81	**С121-020199- 9920 21-0201999920 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	**м3**	**8,6400**	**222,00**	**1918**
		Накладные расходы	%	--	9,32	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,51	160
		Сметная стоимость:			**249,83**	**2159**
82	**С121-020199- 9923 21-0201999923 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	**м3**	**8,6400**	**555,00**	**4795**
		Накладные расходы	%	--	23,31	201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,26	400
		Сметная стоимость:			**624,57**	**5396**
83	**Е11-420102-0701 11-420102-0701 РСНБ РК 2015**	**Установка армосеток массой до 0,1 т** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	**т**	**0,1386**	**9389,87**	**1301**
		Итого оплата труда:			**8373,84**	**1161**
		Итого эксплуатация машин:			**906,78**	**126**

		Итого материалов:				**535,50**	74
		Накладные расходы	%	--		5018,91	696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1152,70	160
		Сметная стоимость:				**15561,49**	**2157**
84	**С121-050301- 0101 21-0503010101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,1386**		**97103,25**	**13459**
		Накладные расходы	%	--		4078,34	565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8094,53	1122
		Сметная стоимость:				**109276,11**	**15146**
6	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Восстановление основания из ЩГПС толщиной 10 см** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**1040**		**758,23**	**788559,2**
		Итого оплата труда:				**274,12**	**285084,8**
		Итого эксплуатация машин:				**644,05**	**669812**
		Итого материалов:				**1,75**	**1820**
		Накладные расходы	%	--		204,08	**212243,2**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,99	**80069,6**
		Сметная стоимость:				**1039,30**	**1080872**
7	**Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015**	**Смешение ЩГПС в установке** Состав работ: 1. Подача грунта бульдозером в установку 2. Приготовление смеси в смесительной установке 3. Выдача готовой смеси в транспортные средства	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**1040**		**440,24**	457849,6
		Итого оплата труда:				**148,81**	154762,4
		Итого эксплуатация машин:				**393,63**	409375,2
		Итого материалов:				**2,73**	2839,2
		Накладные расходы	%	--		111,99	116469,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,18	45947,2
		Сметная стоимость:				**596,41**	620266,4
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3805350,40**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1041093,20**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**1461141,20**
Накладные расходы			Тенге				**809702,28**
Итого с накладными расходами			Тенге				**4615052,68**
Сметная прибыль			Тенге				**369198,44**

ИТОГО:	Тенге				**4984251,12**
НДС 12%	Тенге				**598110,13**
ИТОГО по Акту:	Тенге				**5582361,25**

Заказчик :

Заместитель Руководителя _____С.К.Торебаев

Технадзор :

ТОО"Алматы сапа инжиниринг" _____Б.М.Арипжанов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ак сункар-ай" _____С.Б.Чурегеев

Представитель заказчика: _____М.Алипбаев