Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения по объекту: «Строительство электроснабжения левобережной части реки Сырдарья в городе Кызылорда (1 очередь,35 кВ) по договору: Договор о государственных закупках работ №68 от 25.07.2017 г. Доп.соглашение №1 от 08.12.2017 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма . Всего/СМР на 2017 год		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2017г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в текущих ценах на 2017 г.	в ценах 2017 г.	в текущих ценах на 2017 г.	в ценах 2017 г.	в текущих ценах на 2017 г.	в ценах 2017 г.	в текущих ценах на 2017 г.	в ценах 2017 г.	в текущих ценах на 2017 г.	в ценах 2017 г.	в текущих ценах на 2017 г.	в ценах 2017 г.
1	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения по объекту: «Строительство электроснабжения левобережной части реки Сырдарья в городе Кызылорда (1 очередь,35 кВ)	1 754 443 220,0	1 506 856 980	1 631 632 193,86	1 506 856 980	686 257 000,00	633 777 119	686 257 000,00	633 777 119	686 257 000	633 777 119	225 626 922	208 372 637
	Всего	1 754 443 220,0	1 506 856 980	1 631 632 193,86	1 506 856 980	686 257 000,00	633 777 119	686 257 000,00	633 777 119	686 257 000	633 777 119	225 626 922	208 372 637

Заказчик: Начальник ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Усаин М.

МП

Технадзор: ТОО "СК Энерго OIL"

Кайыров С.Н.

МП

Подрядчик: Председатель Правления АО "КРЭК"

Каримбаев М.И.

МП

Форма 2

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»
Договор: №68 от 25.07.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 08.12.2017 г.

А К Т

выполненных работ на работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения по объекту: «Строительство электроснабжения левобережной части реки Сырдарья в городе Кызылорда (1 очередь,35 кВ);(ПС 35/10 кВ Новая-1. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКРЫТОЙ ПОДСТАНЦИИ)» за декабрь месяц 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АО "КТЗ"прило ж.стр.3 п.1	-Комплектное распределительное устройство 35кВ внутренней установки состоящее из 8-ми шкафов	к-т		1	145416496	145416496
		НР второго уровня	%	4,1		5962076,34	5962076
		Накладные расходы	%	-		5962076,34	5962076
		Сметная прибыль	%	8		12110285,8	12110286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163488858	163488858
2	13-080103-3401 РСНБ РК 2015	-Шкаф комплектных распределительныхустройств с выключателем, разъединителем на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.		4	83182,89	332732
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	28	112	828,31	92771
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,38	97,52	795,43	77570
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42585,2	170341
2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,19	12,76	3298,9	42094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	12,76	1111,02	14176,62
2. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	18	72	2229,52	160525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18	72	733,67	52824,24
2. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2	0,8	165,76	133

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,19	12,76	2267,35	28931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	12,76	828,31	10569,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57920,85	231683
2. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,004	214645,43	859
2. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	0,00492	381819,66	1879
2. 9	21-130702-1113	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0003	0,0012	521407,29	626
2.10	21-130703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0024	0,0096	297425,88	2855
2.11	21-130803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,12	2685,66	322
2.12	21-130816-1206	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,025	0,1	1249,27	125
2.13	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,08	464,1	37
2.14	22-040803-0401	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	0,2	0,8	1968,74	1575
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2069,36	8277
		НР первого уровня	%	42,8		18226,47	72906
		НР второго уровня	%	4,1		4157,78	16631
		Накладные расходы	%	-		22384,25	89537
		Сметная прибыль	%	8		8445,37	33781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				114012,51	456050
3	13-080101-2602 РСНБ РК 2015	-Шкаф распределительного устройствас измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования	шт.		2	18576,35	37153
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	15	30	828,31	24849
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,45	2,9	1040,83	3018
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13933,85	27868
3. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,09	2,18	3298,9	7192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,09	2,18	1111,02	2422,02
3. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	4,92	165,76	816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,36	0,72	2267,35	1632

	0102					
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,72	828,31	596,38
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4819,82	9640
3. 6	21-130702-1116 Смазка N 9	т	0,00017	0,00034	736861,89	251
3. 7	21-130803-0301 Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,06	2685,66	161
3. 8	21-130812-1036 Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0016	222237,6	356
3. 9	26-010101-0201 Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0004	66720,87	27
3.10	21-050199-9903 Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,004	172146,11	689
3.11	22-040803-0401 Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	0,3	0,6	1968,74	1181
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1331,88	2664
	НР первого уровня	%	42,8		5963,69	11927
	НР второго уровня	%	4,1		1006,14	2012
	Накладные расходы	%	-		6969,83	13940
	Сметная прибыль	%	8		2043,69	4087
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27589,88	55180

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	145786380
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	117620
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	241323
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	80588
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	10941
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	145416496
Накладные расходы I уровня	Тенге	84833
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	145871214
Накладные расходы II уровня	Тенге	5980720
ИТОГО:	Тенге	151851933
Сметная прибыль	Тенге	12148155
ИТОГО по смете:	Тенге	164000088
Итого прямые затраты	Тенге	164000088
Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге	670768
Итого по смете:	Тенге	164670856
Зимнее удорожание 1,89%	Тенге	355313
Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	430193
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.	Тенге	165456362
Итого по сметному расчету в текущих ценах 3 кв.2017г.	Тенге	172001697

итого с понижающим коэффициентом к=0,930	тенге	158356701
НДС 12 %	Тенге	19002804
Всего к оплате	Тенге	177359505

Заказчик: ГУ «УЭиЖКХ»

МП

Подрядчик: Председатель Правления АО «КРЭК»

Каримбаев М.И.

МП

Технадзор: ТОО «СК Энерго OIL»

Жумашев Н.

МП

Координатор:

Мустафаев К.

МП

Форма 2

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»
Договор: №68 от 25.07.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 08.12.2017г.

А К Т

выполненных работ на работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения по объекту: «Строительство электроснабжения левобережной части реки Сырдарья в городе Кызылорда (1 очередь,35 кВ);(ПС 35/10 кВ Новая-1. Управление и автоматизация)» за декабрь месяц 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АО"Кентауский трансформаторный завод" прилож.стр.3п.3	-Релейный шкаф ОПУ в составе:ШЗТ с РПН с 2-мя устройствами-2шт;ШЦС и ОБ-1шт;ШТН 35кВ-1шт; ШУОТ-1шт	к-т		1	39079063,1	39079063
		НР второго уровня	%	4,1		1602241,59	1602242
		Накладные расходы	%	-		1602241,59	1602242
		Сметная прибыль	%	8		3254504,37	3254504
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43935809	43935809
2	13-080304-0102 РСНБ РК 2015	-Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	м ширины по фронту		3,2	54792,87	175337
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	20	64	853,68	54636
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,2	10,24	963,75	9869
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20157,6	64504
2. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,384	10,77	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1	3,2	3298,9	10556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	3,2	1111,02	3555,26

2. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,256	23,34	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	31-060201-0901	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	0,38	1,216	500,04	608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 7	31-050201-0106	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 50 т	маш.-ч	1,2	3,84	3037,29	11663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	3,84	953,89	3662,94
2. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,7	8,64	165,76	1432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1	3,2	2267,35	7256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	3,2	828,31	2650,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9851,72	31526
2.10	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	0,00128	214645,43	275
2.11	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,081	0,2592	136531,84	35389
2.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00125	0,004	381819,66	1527
2.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00064	222237,6	142
2.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3,2	116,28	372
2.15	22-040803-0401	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	8,17	26,144	1968,74	51471
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27867,55	89176
		НР первого уровня	%	42,8		8627,45	27608
		НР второго уровня	%	4,1		2600,23	8321
		Накладные расходы	%	-		11227,69	35929
		Сметная прибыль	%	8		5281,64	16901
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71302,2	228167

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	39254400
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	54636
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	31526

- в том числе зарплата машинистов	Тенге	9869
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	89176
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	39079063
Накладные расходы I уровня	Тенге	27608
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	39282008
Накладные расходы II уровня	Тенге	1610562
ИТОГО:	Тенге	40892570
Сметная прибыль	Тенге	3271406
ИТОГО по смете:	Тенге	44163976
Итого прямые затраты	Тенге	44163976
Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге	188142
Итого по смете:	Тенге	44352118
Зимнее удорожание 1,89%	Тенге	99661
Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	124502
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.	Тенге	44576281
Итого по сметному расчету в текущих ценах 3 кв.2017г.	Тенге	46339686
итого с понижающим коэффициентом к=0,930	тенге	43095908
НДС 12 %	Тенге	5171509
Всего к оплате	Тенге	48267417

Заказчик: ГУ «УЭиЖКХ»

_____

МП

Подрядчик: Председатель Правления АО «КРЭК»

_____ Каримбаев М.И.

МП

Генподрядчик: ТОО «СК Энерго OIL»

_____ Жумашев Н.

МП

Координатор:

_____ Мустафаев К.

МП