Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения по объекту: «Строительство электроснабжения левобережной части реки Сырдарья в городе Кызылорда (1 очередь,35 кВ) по договору: Договор о государственных закупках работ №68 от 25.07.2017 г.
Доп.соглашение №1 от 08.12.2017 г. Доп.соглашение №2 от 26.01.2018 г.

СПРАВКА

о стоимости выполнения работ и затрат за январь месяц 2018 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма . Всего/СМР на 2018 год		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2018г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в текущих ценах на 2017 г.	в ценах 2017 г.	в текущих ценах на 2017 г.	в ценах 2017 г.	в текущих ценах на 2017 г.	в ценах 2017 г.	в текущих ценах на 2017 г.	в ценах 2017 г.	в текущих ценах на 2017 г.	в ценах 2017 г.	в текущих ценах на 2017 г.	в ценах 2017 г.
1	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения по объекту: «Строительство электроснабжения левобережной части реки Сырдарья в городе Кызылорда (1 очередь,35 кВ)	1 754 443 220,0	1 506 856 980	1 631 632 193,86	1 506 856 980	945 375 193,86	873 079 861	786 102 250,00	726 287 585	99 845 250	92 510 466	99 845 250	92 510 466
	Всего	1 754 443 220,0	1 506 856 980	1 631 632 193,86	1 506 856 980	945 375 193,86	873 079 861	786 102 250,00	726 287 585	99 845 250	92 510 466	99 845 250	92 510 466

Заказчик: Заместитель начальника ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
_____ Жоламанов Е.Е.

МП

Подрядчик: Председатель Правления АО "КРЭК"
_____ Каримбаев М.И.

МП

Технадзор: ТОО "СК Энерго OIL"

Кайыров С.Н.

МП

Форма 2

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»
Договор: №68 от 25.07.2017 г. Доп.соглашение №2 от 26.01.2018 г.

А К Т

выполненных работ на работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения по объекту: «Строительство электроснабжения левобережной части реки Сырдарья в городе Кызылорда (1 очередь,35 кВ);(РП 10/0,4 кВ РТП-9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ)» за январь месяц 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АО "КТЗ"прил. стр.3 п.7	-Блочно-модульное здание РУ 10кВ с распределительное устройство 10/0,4кВ К-07М АЕ состоящее из 10 шкафов	к-т		1	61750395	61750395
		НР второго уровня	%	4,1		2531766,19	2531766
		Накладные расходы	%	-		2531766,19	2531766
		Сметная прибыль	%	8		5142572,9	5142573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				69424734,1	69424734
2	11-250130-0101 РСНБ РК 2015	-Здания из многобоксовых блоков. Установка	т блок-боксов		30,54	34664,59	1058657
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	16,9	516,126	828,31	427512
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,761	175,941	846,81	148989
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18876,92	576501
2. 3	31-060201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	3,2	97,728	2781,32	271813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,2	97,728	733,67	71700,10
2. 4	31-050401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	0,209	6,383	8,1	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,209	6,383	1874,05	11962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,209	6,383	828,31	5287,10
2. 6	31-050102-0402	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 10 т	маш.-ч	0,893	27,272	3415,63	93152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,893	27,272	1111,02	30299,74

2. 7	31-050104-Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных 0402 трубопроводов, 25 т	маш.-ч	0,58	17,713	7403,2	131134
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,87	26,5695	953,89	25344,29
2. 8	34-030401-Молотки отбойные пневматические при работе от 0301 передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,418	12,766	16,8	214
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 9	33-020101-Прицепы тракторные, 2 т 0101	маш.-ч	0,38	11,605	60,25	699
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.10	33-040101-Тракторы на гусеничном ходу при сооружении 0302 магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,38	11,605	3053,66	35438
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	11,605	953,89	11069,89
2.11	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,209	6,383	1767,51	11282
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,209	6,383	828,31	5287,10
2.12	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки 0501	маш.-ч	0,013	0,39702	17,05	7
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18197,55	555753
2.13	21-050201-Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005 9917	т	0,006	0,18324	175131,57	32091
2.14	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 0204 от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,12216	32590,58	3981
2.15	21-100202-Листы асбестоцементные волнистые высокого профиля 0201 51/177, толщиной 6 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	0,0007	0,021378	582,12	12
2.16	21-130104-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 0103 90/10	т	0,006	0,18324	91814,13	16824
2.17	21-130209-Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 0102 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,06	1,832	231,15	424
2.18	21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 0401	м3	0,012	0,36648	181	66
2.19	21-130812-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	т	0,003	0,09162	195385,08	17901
2.20	21-130816-Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 0303	м3	0,0003	0,009162	6469,86	59
2.21	22-040603-Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 0101	кг	0,06	1,832	371,48	681
2.22	22-040201-Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 0101 482-77	т	0,00007	0,002138	1567645,82	3351
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2468,61	75391
	НР первого уровня	%	58,7		11080,75	338406
	НР второго уровня	%	4,1		1875,56	57280
	Накладные расходы	%	-		12956,31	395686
	Сметная прибыль	%	8		3809,67	116347

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				51430,57	1570690
3	13-080103-3401 РСНБ РК 2015	-Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, наток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.		10	83182,89	831829
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	28	280	828,31	231927
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,38	243,8	795,43	193925
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42585,2	425852
3. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,19	31,9	3298,9	105235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	31,9	1111,02	35441,54
3. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	18	180	2229,52	401314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18	180	733,67	132060,60
3. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2	2	165,76	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,19	31,9	2267,35	72328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	31,9	828,31	26423,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57920,85	579208
3. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,01	214645,43	2146
3. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	0,0123	381819,66	4696
3. 9	21-130702-1113	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0003	0,003	521407,29	1564
3.10	21-130703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0024	0,024	297425,88	7138
3.11	21-130803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,3	2685,66	806
3.12	21-130816-1206	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,025	0,25	1249,27	312
3.13	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,2	464,1	93
3.14	22-040803-0401	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	0,2	2	1968,74	3937
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2069,36	20694
		НР первого уровня	%	42,8		18226,47	182265
		НР второго уровня	%	4,1		4157,78	41578
		Накладные расходы	%	-		22384,25	223843
		Сметная прибыль	%	8		8445,37	84454

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				114012,51	1140125
4	АО "КТЗ"прил. стр.3 п.8	-Распределительное устройство 0,4кВ состоящее из 9 панелей ШО-70	к-т		1	15617758,6	15617759
		НР второго уровня	%	4,1		640328,1	640328
		Накладные расходы	%	-		640328,1	640328
		Сметная прибыль	%	8		1300646,94	1300647
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17558733,6	17558734
5	13-080304-0105 РСНБ РК 2015	-Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм. Установка	м ширины по фронту		7,2	11870,85	85470
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	6	43,2	853,68	36879
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	14,4	969,66	13963
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7061,41	50842
5. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1	7,2	3298,9	23752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	7,2	1111,02	7999,34
5. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,69	19,368	165,76	3210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1	7,2	2267,35	16325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	7,2	828,31	5963,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6012,14	43287
5. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	0,00288	214645,43	618
5. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00051	0,003672	381819,66	1402
5. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00144	222237,6	320
5. 9	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7,2	116,28	837
5.10	22-040803-0401	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	0,15	1,08	1968,74	2126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				736,62	5304
		НР первого уровня	%	42,8		3022,28	21760
		НР второго уровня	%	4,1		610,62	4396
		Накладные расходы	%	-		3632,9	26157
		Сметная прибыль	%	8		1240,3	8930
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16744,05	120557

6	АО "КТЗ"прил. стр.3 п.9	-ШкафЩСН 0,4кВ	шт		1	1803649,06	1803649
		НР второго уровня	%	4,1		73949,61	73950
		Накладные расходы	%	-		73949,61	73950
		Сметная прибыль	%	8		150207,89	150208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2027806,57	2027807

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	81147758
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	696318
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1178249
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	356877
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	101388
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	79171803
Накладные расходы I уровня	Тенге	542431
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	81690189
Накладные расходы II уровня	Тенге	3349298
ИТОГО:	Тенге	85039487
Сметная прибыль	Тенге	6803159
ИТОГО по смете:	Тенге	91842646
Итого прямые затраты	Тенге	91842646
Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге	104761
Итого по смете:	Тенге	91947407
Зимнее удорожание 1,89%	Тенге	55493
Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	507566
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.	Тенге	92510466
Итого по сметному расчету в текущих ценах 3 кв.2017г.	Тенге	96170113
итого с понижающим коэффициентом	тенге	89147545
НДС 12 %	Тенге	10697705
Всего к оплате	Тенге	99845250

Заказчик: Начальник отдела развития электроэнергетики гу «УЭиЖКХ»

_____ Бадаев Т.

МП

Подрядчик: Председатель Правления АО «КРЭК»

_____ Каримбаев М.И.

МП

Технадзор: ТОО «СК Энерго OIL»

_____ Жумашев Н.

МП

Координатор:

_____ Мустафаев К.

МП