Заказчик: Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Договор № 512-18 от 15.05.2018 г.

Наименование объекта: Шульбинский судоходный шлюз

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

Окраска охранного ограждения территории Шульбинского шлюза

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Окраска металлического охранного ограждения Шульбинского шлюза								
1	11-130601-0207	Очистка щетками	280	271,02	–	75886	–	41130	0,34	95,2
		м2		271,02	–	75886	–	54,2	–	–
2	11-130601-0304	Обезжиривание бензином	1500	59,21	0,68	88809	1023	29837	0,0445	66,75
		м2		36,4	0,3	54599	451	54,2	0,0003	0,45
3	12-120103-0207	Окрашивание поверхностей эмалью ПФ-115 (черная) за один раз	1500	622,06	0,31	933097	471	528207	0,738	1107
		м2		595,71	0,12	893570	181	59,1	0,0001	0,15

4	29-000000-0001(пл)	Эмаль ПФ-115 черная	169,5	500	84750	
		кг				
		Всего прямые затраты			**1182542**	**1269**
						1
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 024 055	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 494	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			632	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			156 992	
		Накладные расходы I уровня, тенге			599 174	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 781 716	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			75 545	
		Итого, тенге			1 857 261	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			148 581	
		Всего			**2 005 842**	
		Временные здания и сооружения (2,7 %)			54 158	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,6 %)			53 560	
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.			**2 113 560**	
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,140)			**2 409 458,04**	
		НДС (12 %)			289 134,96	
		Всего по акту с учетом НДС			**2 698 593**	

Подрядчик: **ТОО « ГидроСтройМонтаж»**

Директор _____ Г.М. Воробьев
(ФИО)

Заказчик: **Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Директор _____ В. В. Пархоменко
(ФИО)