Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Договор №79 от 30.07.2018 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018 года

по объекту: Работы по установке (монтажу) оборудования и инструментов предназначенного для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) "Установка пандуса "

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Работы по установке (монтажу) оборудования и инструментов предназначенного для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) "Установка пандуса "			235 000	235 000	66 421	235 000	66 421	235 000	66 421
	Итого к оплате за август месяц								**235 000**	

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Кызылординской области"

Начальник _____ Сеитов О.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

БСН 050940010286 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "КАСИЕТ LTD" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА

Заказчик: Государственное учреждение "Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Договор №79 от 30.07.2018 г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Работы по установке (монтажу) оборудования и инструментов предназначенного для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) "Установка пандуса "

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	63 726			63 726
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8*0,8%	918			918
		Итого по смете	64 643	-		64 643
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Здополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%	873			873
		Выслуга лет 1%			646	646
		Дополнительные отпуска 0,4%			259	259
		Итого глава 9.	873		905	1 778
		ВСЕГО	65 516	-	905	66 421
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	65 516	-	905	66 421
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. К=3,102	203 230	-	2 477	205 707
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			4 114	4 114
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	203 230	-	6 591	209 821
		НДС 12%			25 179	25 179
		Всего договорная стоимость строительства	203 230	-	31 770	**235 000**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Кызылординской области"

Начальник _____ Сеитов О.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Наименование объекта: Работы по установке (монтажу) оборудования и инструментов предназначенного для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) "Установка пандуса "

Договор №79 от 30.07.2018 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ
за август месяц 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0115-15-1	**Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен**	2,18	2362,28	2,56	5150	6	965	2,55	6
		м2		420,75	0,97	917	2	105	--	--
2	E0127-14-4	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	1,2	280,88	248,35	337	298	177	0,22	--
		м3		32,18	78,59	39	94	133	0,27	--
3	C143008-17 Изм. и доп. вып. 23	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	1,2	707,00	--	848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	E0106-3-1	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	1,38	8589,71	260,48	11854	359	1020	3,94	5
		м3		614,25	89,46	848	123	105	0,35	--
5	E0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	10,7	344,52	14,76	3686	158	763	0,36	4
		м2		52,43	5,54	561	59	123	0,03	--
6	E0111-15-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	10,7	44,98	0,67	481	7	26	0,01	--
		м2		1,69	0,25	18	3	123	--	--
7	E0136-5-1	**Обратная засыпка песком**	4,18	28,77	22,52	120	94	44	0,04	--
		м3		5,60	5,15	23	22	97	0,02	--
8	C143001-7 Изм. и доп. вып. 22	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	1,813	8356,00	--	15149	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,085	28686,82	5605,29	2438	476	1731	120,00	10
		т		21600,00	1029,79	1836	88	90	4,42	--
10	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля диаметром 32мм	0,085	101300,00	--	8611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,085	13711,47	5475,87	1165	465	504	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	428	132	90	5,46	--
12	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,43	148,40	0,07	361	--	276	0,65	2
		м2		108,00	0,02	262	--	105	--	--
13	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	8	404,74	6,63	3238	53	1175	0,70	6
		м		108,68	1,76	869	14	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			53439	1917			35
			Тенге			5802	537			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41225				
		Материалы -	Тенге			5387				
		Всего заработная плата -	Тенге				3855			
		Местные материалы -	Тенге			31324				
		Накладные расходы -	Тенге			4444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				667			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2740				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4522			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12214				
		Материалы -	Тенге			398				
		Всего заработная плата -	Тенге				2484			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8611				
		Накладные расходы -	Тенге			2236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				335			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			867				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2819			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			63726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7341			
		ИТОГО ПО АКТУ				63726				

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Кызылординской области"

Начальник _____ Сеитов О.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.